



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

## L'attuazione della "legge obiettivo"

Tabelle sullo stato degli interventi

*6° Rapporto per la VIII Commissione  
ambiente, territorio e lavori pubblici*

n. 268/1

5 settembre 2011





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## Documentazione e ricerche

### L'attuazione della "legge obiettivo"

*Tabelle sullo stato degli interventi*

*6° Rapporto per la VIII Commissione  
ambiente, territorio e lavori pubblici*

n. 268/1

5 settembre 2011

---

*Servizio responsabile:*

**SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente**

☎ 066760-4548 / 066760-9253 – ✉ [st\\_ambiente@camera.it](mailto:st_ambiente@camera.it)

Il presente Rapporto è stato predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 16 dicembre 2010.

I testi e le tabelle sono stati redatti dall'Istituto di ricerca CRESME, in collaborazione con l'Istituto NOVA.

*Hanno partecipato al gruppo di lavoro:*

per il CRESME: Alfredo Martini, Mercedes Tascetta, Marco Paolacci, Gianni Stifani, Alessandra Santangelo;

per NOVA: Piero Fazio, Anna Nota.

*Documentazione e ricerche:*

- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, n. 268 , 5 settembre 2011*
- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici - Tabelle sullo stato degli interventi, n. 268/1 , 5 settembre 2011*
- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici – Opere strategiche e contesto regionale, n. 268/2 , 5 settembre 2011*
- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 6° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici - Schede relative agli interventi deliberati dal CIPE, n. 268/3 , 5 settembre 2011 (tomo I, II, III, IV, V e VI)*

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

---

*File: AM0244a.doc*

In copertina: Walter Valentini, "Costellazione I", collezione della Camera dei deputati

## INDICE

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
<b>SISTEMA VALICHI</b>	<b>001</b>	001	Traforo del Frejus	1
		002	Frejus ferroviario - Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione	1
		003	Sempione traforo ferroviario	1
		004	Asse ferroviario Monaco - Verona: valico del Brennero e Fortezza - Verona	1
<b>CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO</b>	<b>002</b>	001	Linea ferroviaria Aosta - Martigny	2
		002	Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)	3
		003	Venezia-Udine-Tarvisio-Vienna ferroviario	4
		004	Accessibilità ferroviaria Malpensa	4
		005	Gronda Ferroviaria Merci Nord Torino	5
		006	Accessibilità ferroviaria Valtellina	6
		007	Traforo autostradale del Monte Bianco e nuova funivia Pontal di Entrèves	6
		008	Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari	6
		009	Accessibilità stradale Valtellina	11
		010	Accessibilità Malpensa	13
		011	Autostrada Asti-Cuneo	13
		012	Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour) - Valli di Stura e Tineè	15

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		013	Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto), collegamento progetti prioritari 1 e 6 (A31) e collegamento Lecco-Bergamo tratta Vercurago-Calolziocorte, variante di Calolziocorte, Calolziocorte-Cisano B.	15
		014	Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre	16
		015	Riqualifica viabilità ex SS n° 415 Paullese	17
		016	Riqualificazione viabilità ex SS n° 236 Goitese: Variante di Goito	17
		017	Riqualificazione viabilità SS n° 45 bis Gardesana Occidentale	17
		018	Accessibilità Valcamonica: SS n.° 42 del Tonale e della Mendola e SS 510.	17
		019	Adeguamenti delle Autostrade A5 Torino-Quincinetto e A4/5 Ivrea-Santhia' nel Nodo Idraulico di Ivrea	17
		020	(P) A8 (Milano Nord A9) - Quinta corsia	18
		021	(P) Autostrada Medio Padana Veneta - Nogara (VR)-Mare Adriatico	18
		022	Collegamento fra la superstrada a pedaggio pedemontana veneta e la viabilità ordinaria nelle province di Treviso, Vicenza e Padova	18
		023	(P) Asse autostradale A21 - Bretella di Castelvetro piacentino porto di Cremona	18
		024	Linea ferroviaria Trieste-Capodistria	18
<b>CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENNO-BRENNERO</b>	<b>003</b>	001	Asse Ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia	18
		002	Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia	19

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
<b>CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA</b>	<b>004</b>	001	Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	20
		002	Potenziamento sistema Gottardo ferroviario	21
		003	Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania	21
		004	Adeguamento rete ferroviaria meridionale	23
		005	Adeguamento S.S. 28 Colle di Nava	23
		006	Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa - Collegamento autostradale tra l'area costiera ligure e l'entroterra (progetto unitario tratte autostradali Albenga-Garessio-Ceva-Millesimo e Carcare-Predosa)	224
		007	Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	24
		008	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo - Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400	25
		009	Trasversale nord Orte-Viterbo-Civitavecchia - SS 675 Umbro-Laziale: completamento tratta Viterbo-Civitavecchia	25
		010	Adeguamento Salaria	26
		011	Adeguamento S.S. 156 dei Monti Lepini	26
		012	Prolungamento dorsale appenninica Sora-Atina-Isernia: tratta Atina-Colli al Volturno	27
		013	Pontina-A12-Appia	27
		014	A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento	27
		015	Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria	28
		016	Autostrada Messina - Palermo: completamento	33
		017	Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela	36
		018	Itinerario nord-sud adeguamento tracciato S. Stefano di Camastra - Gela	37
		019	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a	37

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
			quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle	
		020	SS Licodia Eubea-A/19 Palermo-Catania	38
		021	Itinerario Ragusa – Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114	38
		022	Asse Gela-Agrigento-Trapani	38
		023	Asse Palermo-Agrigento: SS 121-SS 189	39
		024	Velocizzazione linea ferroviaria Venafro - Campobasso	39
		025	Completamento strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro	39
		026	Adeguamento e potenziamento della S.S. 87: tratta S.Elia - Casacalenda - Larino	39
		027	Nuova strada di collegamento veloce Sant'Elia - fondovalle Tappino	39
		028	S.S. 647 Fondo Valle Biferno - Larino	40
		029	Completamento Atina - Sora (III lotto): tratta da Colli al Volturno al confine del Lazio	40
		030	Completamento funzionale tangenziale esterna al sistema urbano di Campobasso	40
		031	Collegamento Trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno	40
<b>CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIARICO</b>	<b>005</b>	001	Asse Ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	40
		002	Ammodernamento e potenziamento della linea Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna	42
		003	Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto	42
		004	Foggia - Cerignola - Adeguamento SS 16	42
		005	Bari-Matera strada (SS 96-SS 99)	42



Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		006	Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale) - Matera	43
		007	SS 172 dei Trulli	43
		008	Ammodernamento SS 7 - SS 106	43
		009	Ammodernamento S.S. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria Di Leuca)	43
		010	Completamento funzionale SS 16 – SS 613 - Variante esterna di Lecce	43
		011	Ammodernamento SS 16 tronco Maglie - Otranto	44
		012	Ammodernamento SS 16 - Tratta marchigiana	44
		013	SS 16 Adriatica: variante Mezzano, variante Cattolica - Misano, Misano - Riccione, Riccione - Rimini Nord	44
		014	SS 16 Adriatica: variante di Fosso Ghiaia, riqualificazione tang. Ravenna, variante di Alfonsine, variante di Argenta	44
		015	Variante S.S. 16: circonvallazione di Vasto - San Salvo	44
		016	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Francavilla Sud alla variante di Ortona	44
		017	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Montesilvano a Silvi Marina Nord	44
		018	Strada a scorrimento veloce Lanciano - Val di Sangro e collegamento al casello autostradale A14	45
<b>CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE</b>	<b>006</b>	001	Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero	45
		002	Asse ferroviario Milano-Firenze	45
		003	Linea Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia	45
		004	Asse autostradale Variante di Valico Bologna-Firenze	45
		005	Nodo stradale e autostradale di Bologna	45
		006	Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere	45

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
			connesse	
		007	Ampliamento A1 (quarta corsia) tratta A22 Modena Brennero (Km 156)-svincolo di Bologna Nord Borgo Panigale (Km. 187). Quarta corsia Modena-Bologna	46
		008	Nuova tratta Modena-Lucca	46
		009	Superstrada Ferrara Mare - Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi	46
		010	Potenziamento e velocizzazione della linea Foligno-Terontola	46
		011	Connessione Nord rete ferroviaria F.C.U. con la rete nazionale RFI	46
		012	Strada Statale 9 Emilia	46
		013	Completamento SS 219 Pian d'Assino	47
<b>PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.SE.</b>	<b>007</b>	001	Sistema MO.S.E.	47
		002	Realizzazione interventi di cui all'art. 6, lett. a-b-c- della Legge 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti.	47
<b>PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA</b>	<b>008</b>	001	Ponte sullo Stretto di Messina	47
		002	Opere complementari Ponte sullo Stretto	47
<b>CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA</b>	<b>009</b>	001	Trasversale ferroviaria Orte-Falconara (potenziamento e parziale raddoppio)	47

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		002	Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti	48
		003	Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari - Paola - Reggio Calabria - potenziamento e velocizzazione per trasporto merci	48
		004	Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno	48
		005	Valichi stradali appenninici - Emilia Romagna	48
		006	Valichi stradali appenninici - Toscana	50
		007	Asse viario Fano-Grosseto	51
		008	Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna	52
		009	Nodo di Perugia - Infrastrutture ferroviarie e di viabilità	54
		010	Strada delle Tre Valli	55
		011	Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti	55
		012	Completamento, adeguamento e messa in sicurezza asse viario interno Dorsale Appenninica - Rieti-L'Aquila-Navelli	55
		013	SS 260 Picente (Amatrice-Monteverde-L'Aquila)	56
		014	Pedemontana Abruzzo-Marche	56
		015	Galleria sicurezza Gran Sasso	57
		016	Bretella di collegamento meridionale A1-A14. Itinerario Termoli S. Vittore	57
		017	Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta	57
		018	Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico	58
		019	Collegamento Salerno-Potenza-Bari - Tratta Potenza-bivio Vaglio SS 407 Basentana - innesto 96 e SS 99	59
		020	Collegamento mediano Murgia-Pollino: Gioia del Colle-Matera-Lauria	59
		021	Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"	59

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		022	Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari - Linea AV AC Napoli Bari	62
		023	Potenziamenti tecnologici veloci dorsale appenninica	63
		024	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Potenziamento	63
		025	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Velocizzazione	63
		026	Nuova tratta ferroviaria L' Aquila - Tagliacozzo	63
		027	Itinerario Civitavecchia-Orte-Mestre - Tratta E45-E55 Orte-Mestre: completamento itinerario europeo E45-E55 riqualificazione E45 tratto Orte Ravenna e Riqualificazione E 55 Nuova Romea	63
		028	Raccordo autostradale Siena - Firenze (Adeguamento e messa in sicurezza)	64
		029	S.S. n° 652 "DI Fondo Valle Sangro"	64
		030	S.S. 17 Appennino Abruzzese e Appuro - Sannitico	64
		031	S.S. 81 Piceno Aprutina: lavori di ammodernamento tronco Villa Lempa - variante SS 80 (Il stralcio)	64
		032	S.S. 261 Subequana l' Aquila - Molino Aterno	64
		033	S.S. 690 Avezzano - Sora	64
<b>SISTEMI URBANI</b>	<b>010</b>	001	Programma Grandi Stazioni	64
		002	Rete metropolitana dell'area milanese	65
		003	Accessibilità metropolitana Fiera di Milano	66
		004	Accessibilità stradale Fiera Milano - Raccordo autostradale di collegamento della SP 46 "Rho-Pero" e della SS 33 del Sempione - Realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di 6 svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale.	67

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		005	Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria	67
		006	Torino metropolitana (Linea 1 tratte 3, 4 e 6)	68
		007	Monza metropolitana	68
		008	Brescia Metropolitana	68
		009	Veneto sistema metropolitano: Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti	69
		010	Aeroporto di Vicenza	69
		011	Infrastrutture per la mobilità sostenibile - Sistemi di trasporto lacuale	70
		012	Metropolitana lagunare di Venezia	70
		013	Risanamento laguna Venezia - Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia	70
		014	Nodo di Trieste - Penetrazione grande viabilità nord: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande viabilità triestina	70
		015	Bologna - Metropolitana	70
		016	Modena metropolitana: sistema a guida vincolata nell'area di Modena (Sassuolo-Modena-Bologna)	71
		017	Costa romagnola metropolitana: sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola (Ravenna, Rimini, Cattolica)	71
		018	Genova metropolitana: adeguamento rete metropolitana di Genova	72
		019	Nodo stradale e autostradale di Genova	72
		020	Firenze: sistema tramviario a guida vincolata (secondo lotto linea 3)	73
		021	Roma: nodo ferroviario (nodo urbano di Roma)	73
		022	Viabilità accessoria dell'autostrada Roma Aeroporto di	73

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
			Fiumicino	
		023	Roma: linee D e C metropolitana, GRA	73
		024	Area dei Castelli: sistema trasporto plurimodale	75
		025	Completamento rete metropolitana regionale campana (comprensivo delle conurbazioni di Salerno e Caserta) Napoli metropolitana - Sistema di metropolitana regionale (SMR): sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli	75
		026	Tangenziale di Napoli collegamento costiero	78
		027	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli	78
		028	Bari tangenziale - SS 16 - Variante alla SS 16 dall'intersezione con la tangenziale di Bari (prog.va Km 805 circa) a Mola di Bari (prog.va Km 822 circa)	83
		029	Bari nodo ferroviario e metropolitana	83
		030	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e di Cagliari	84
		031	Messina metropolitana - Interventi a sostegno della mobilità urbana	84
		032	Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa San Giovanni e Messina collegati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina	84
		033	Sistema integrato di trasporto del nodo di Catania	84
		034	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Palermo e Catania	86
		035	Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo	86
		036	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma - Ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell'Aranciaia	91
		037	Nodo di Ivrea	91
		038	Centro ferroviario sperimentale di Osmannoro (Firenze)	91
		039	(P) Nodo di Torino e accessibilità stradale: tangenziale Est e Corso Marche (ex Altri interventi tra cui corso Marche)	92

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		040	(P) Bologna - SFM metropolitano	92
		041	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - III fase tratte Conegliano-Belluno Monselice-Rovigo	92
		042	Nodi urbani Abruzzo - Interventi per l'intermodalità e il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma	92
		043	Risanamento idrogeologico Abruzzo - Programma sul rischio da frana ed erosione di versanti	92
		044	Metropolitana leggera di Campobasso	92
<b>PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA</b>	<b>011</b>	001	S.S. 131 "Carlo Felice" Cagliari-Sassari	92
		002	(P) SS291 "della Nurra" - Bivio Olmedo - Alghero - Aeroporto di Fertilia	93
		003	Completamento, adeguamento tratta Nuoro-Olbia-S. Teresa di gallura (Adeguamento SS 131 DCN, SS 125 e 133 bis)	94
		004	Allacciamento al Porto di Olbia - Ripristino tessuto urbano e riqualificazione aree lungomare interessate dalla costruzione dell'asse di scorrimento in galleria per il collegamento del porto di Olbia	94
		005	SS 131-SS 125 Interconnessioni con l'Aeroporto di Olbia "Costa Smeralda"	94
		006	SS 597/199 Sassari - Olbia: potenziamento	94
		007	Viabilità sotterranea nell'area metropolitana di Cagliari - Percorso sotterraneo nell'area metropolitana di Cagliari da via Riva di Ponente a viale Colombo, nell'ambito portuale della via Roma	95
		008	Porto di Cagliari ed interazione rete viaria SS 195	95
		009	Metropolitana per l'area vasta di Cagliari	95

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		010	Potenziamento delle interconnessioni con le principali strade statali per razionalizzare i processi di mobilità nell'area vasta di Cagliari: asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554 e 195	95
		011	Fermata per il collegamento ferroviario tra il capoluogo regionale e l'aeroporto Cagliari-Elmas	95
		012	Velocizzazione/Potenziamento S.Gavino-Sassari Olbia	95
		013	Adeguamento impianti portuali di Olbia	96
		014	Adeguamento impianti portuali di Golfo Aranci	96
		015	Adeguamento di impianti portuali di Porto Torres	96
		016	Adeguamento di impianti portuali di Cagliari	97
		017	Interventi di velocizzazione sulla dorsale Cagliari-Oristano	97
<b>HUB PORTUALI</b>	<b>012</b>	001	Hub portuale Ancona - Allacci plurimodali	97
		002	Hub portuale di Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto	98
		003	Hub portuale di Taranto	99
		004	Hub portuale - Allacciamenti plurimodali Genova, Savona, La Spezia	99
		005	Hub portuale di Trieste - Allacci plurimodali e piattaforma logistica	100
		006	Hub Portuale di Ravenna	101
		007	Hub portuali di Napoli e di Salerno - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali	101
		008	Piastra portuale di Catania	101
		009	Piastra portuale di Palermo: realizzazione strada di collegamento del porto con la circonvallazione	102
		010	Piastra portuale di Messina: collegamento viario stabile tra il sistema autostradale e il porto (c.d. via del Mare)	102



Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		011	Piastra portuale di Trapani	102
		012	Allacci plurimodali porto di Venezia	102
		013	Sistema portuale Veneto: raccordo stradale con SS 516 - Variante di Piove di Sacco - da Liettoli a Piove di Sacco	102
		014	Completamento porto di Ortona	102
<b>HUB INTERPORTUALI</b>	<b>013</b>	001	Hub interportuale Poggio Mirteto - Centro intermodale del Tevere (Spostamento scalo merci Roma San Lorenzo a Poggio Mirteto)	102
		002	Hub interportuale di Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali	103
		003	Hub interportuali di Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni	103
		004	Hub interportuali area romana	104
		005	Hub interportuale di Segrate - Opere complementari del centro intermodale - 1 lotto, 2° stralcio	104
		006	Hub interportuale di Jesi - Infrastrutture di allaccio - II° E III° lotto	105
		007	Hub interportuale di Novara	105
		008	Hub interportuale area brindisina	107
		009	Hub interportuale di Catania	107
		010	Interporto di Termini Imerese	107
		011	Hub Interportuali - Augusta	107
		012	Allacci plurimodali e adeguamento porto di Livorno e interporto di Guasticce	107
		013	Piastra logistica umbra	108
		014	(P) Hub Interportuale Sistema idroviario - Padano-Veneto	108
		015	Hub Interportuale Porto di Cremona (ex Nuova conca di accesso al porto di Cremona)	108

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		016	Interporto di Trento	108
		017	Piattaforma Logistica Adriatica Sud	108
<b>GRANDI HUB AEROPORTUALI -ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI</b>	<b>014</b>	001	Hub aeroportuale sistema Veneto - Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia e Verona)	109
		002	Hub aeroportuale - allacciamenti metro Parma	109
		003	Completamento impianto aeroportuale di Catania	109
		004	Hub aeroportuali Palermo Aeroporto	109
		005	Adeguamento degli allacci ed il potenziamento dell'aeroporto dell'Abruzzo	109
		006	Sistema aeroportuale campano di Capodichino, Grazzanise, Salerno	109
		007	Adeguamento e messa a norma dell' aeroporto d'Abruzzo	110
<b>SCHEMI IDRICI</b>	<b>015</b>	001	MOL - Acquedotto Molisano Centrale	110
		002	MOL - Opere di derivazione per l'utilizzazione delle acque invasate dalla Diga di Arcichiaro sul Torrente Quirino - Adduzione da Arcichiaro	110
		003	MOL - Acquedotto Molisano Destro	110
		004	MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento	110
		005	MOL - Integrazione portata dell'acquedotto Campano occidentale dal fiume Volturno a Venafro	110
		006	ABR - ABR04/2 Completamento sistema acquedottistico della Val Pescara	110
		007	ABR - Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo	110
		008	ABR - Adduzione Abruzzo - Puglia dai fiumi Pescara	110

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
			Sangro e Vomano	
		009	ABR - ABR02/2 - Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento	110
		010	ABR - Diga sul Fiume Fino a Bisenti	111
		011	ABR - Disinquinamento del Fiume Aterno-Pescara: costruzione di fognatura ed impianti per il trattamento delle acque a servizio di insediamenti civili e industriali.	111
		012	ABR - Riefficientamento adduzioni potabili ed opere connesse nei bacini idrici dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano	111
		013	ABR - Realizzazione di vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino	112
		014	CAM - Adeguamento della ripartitrice principale dell'acquedotto campano	112
		015	CAM - Miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano	112
		016	CAM - Completamento dello schema della Campania Occidentale. Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno	112
		017	CAM - Adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno	112
		018	CAM - Completamento acquedotto Salernitano	112
		019	CAM - Sistema di adduzione principale alla città di Napoli	112
		020	CAM - Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele	112
		021	BAS - Completamento Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G	113
		022	BAS - Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S. Giuliano" - Ginosa (progetto BAS 3)	113
		023	BAS - Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto	113

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		024	BAS - Utilizzazione afflussi del Cogliandrino	113
		025	BAS - Riutilizzo delle acque basse jonico - lucane	113
		026	BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo	113
		027	BAS - Completamento schema idrico Basento - Bradano - Attrezzamento irriguo settori A e T	114
		028	BAS - Adduttore Camastra Val Basento	114
		029	BAS - Completamento dello schema irriguo delle aree del Medio Agri - 1° lotto funzionale	114
		030	BAS - Conturizzazione completa utenze civili, industriali ed agricole e misurazione acqua fornita	114
		031	BAS - Razionalizzazione, ottimizzazione e completamento impianti irrigui con recupero efficienza e risparmio idrico	114
		032	BAS - Acquedotto Basento Camastra, integrazione condotte maestre	114
		033	BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri	115
		034	BAS - Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico	115
		035	BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni	115
		036	PUG - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III Lotto	115
		037	PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto	115
		038	PUG - Potenziamento della capacità di trasporto	116

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
			dell'Acquedotto del Sinni	
		039	PUG - Opere di adduzione Abruzzo - Puglia da Fiumi Pescara, Sangro e Vomano	116
		040	PUG - Adduzione dall'invaso di Ponte Liscione fino a Occhito: vettoriamento idrico del Bacino del Biferno a valle della diga di Ponte Liscione, al bacino del Fortore nell'invaso di Occhito	116
		041	PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	116
		042	PUG - Traversa volano sul fiume Ofanto in località Monteverde (Avellino)	116
		043	PUG - Accumulo di risorsa idrica per 16 M.mc a servizio del comprensorio irriguo in sinistra Ofanto	116
		044	CAL - Messa in sicurezza dei lavori eseguiti sulla diga dell'Esaro	116
		045	CAL - Costruzione della diga sul fiume Esaro e collegamento con l'acquedotto dell'Abatemarco	116
		046	CAL - Galleria di derivazione e opera di presa della diga sul torrente Menta	116
		047	CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta	117
		048	CAL - Completamento dello schema idrico sulla diga sul fiume Metrano	117
		049	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	117
		050	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	117
		051	SIC - Acquedotto Montescuro Ovest	118
		052	SIC - Potabilizzazione invaso Garcia	118
		053	SIC - Completamento invaso Blufi	118
		054	SIC - Risanamento diga Ancipa e infrastrutture connesse	118

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		055	SIC - Potenziamento acquedotti siciliani Centro-Orientale	119
		056	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche-Collegamento Liscia - Coghinas	119
		057	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche-Collegamento Liscia	119
		058	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1°, 2° e 3° lotto	119
		059	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Monte Lerno – Tirso	119
		060	SAR – Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Coghinas - Monte Lerno	119
		061	SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento (lotto 1)	119
		062	SAR - Condotta pedemontana di adduzione irrigua (diga di Sa Stria sul Rii Monti Nieddu Traversa di Medau Ainiu sul Rio Is Canargius) - lotto 2	120
		063	SAR - Schema idrico Sardegna Sud - Orientale. Serbatoio sul basso Flumendosa a Monte Perdosu	120
		064	SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) – Opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA – Secondo e terzo lotto	120
		065	SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico	120

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
			Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla	
		066	MOL - Gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	120
		067	ABR - Mitigazione del rischio idraulico dei bacini idrografici e gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	120
<b>PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO</b>	<b>016</b>	001	Variante sul metanodotto di importazione dall'Algeria - Variante tr. 9 S. Vincenzo C. - Tarsia	121
		002	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Tarvisio - Malborghetto, Malborghetto - Bordano, Bordano - Flaibano	121
		003	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Istrana - Camisano	121
		004	Metanodotto importazione Libia - tratto offshore entro 12 miglia, e tratto Gela - Enna	121
		005	Collegamento terminale GNL di Panigaglia alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Pontremoli - Parma	121
		006	Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio	121
		007	Completamento rete interregionale - Metanodotto Bernalda - Palagiano	121
		008	Collegamento di un giacimento alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Gagliano - Sparacollo	121
		009	Collegamento di uno stoccaggio alla Rete Nazionale Gasdotti - Allacciamento del giacimento di Collalto	121
		010	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Bologna-Milano	121

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		011	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Milano-Torino	121
		012	Terminali di rigassificazione - Offshore Adriatico	122
		013	Terminali di rigassificazione - Taranto	122
		014	Nuovo Terminale di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi	122
		015	Terminali di rigassificazione - Vado Ligure	122
		016	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Collalto	122
		017	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Alfonsine	122
		018	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Bordolano	122
		019	Giacimenti di idrocarburi - Insedimento produttivo di Tempa Rossa	122
		020	Giacimenti di idrocarburi - Miglianico	122
		021	Giacimenti di idrocarburi - Alto Adriatico	122
		022	Programma pilota di impianti di termovalorizzazione	122
<b>PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE</b>	<b>017</b>			123
		001	Linea a 380 kV "S.Fiorano (I) – Robbia (Ch)" in doppia terna di interconnessione Italia - Svizzera	123
		002	Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "Turbigo - Bovisio": tratto Turbigo - Rho	123
		003	Elettrodotto a 380 kV Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rapolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)	123
		004	Nuovo collegamento sottomarino a 500 kV in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana)	123
		005	Stazione elettrica 380/220/150 kV di Striano - Nuova stazione 380/220/150 kV nell'area pedemontana a est	124



Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
			del Vesuvio	
		006	Elettrodotti 380 kV Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse	124
		007	Tratto italiano della linea 380 kV Cordignano -Lienz (Austria)	124
		008	Linea 380 kV Venezia Nord-Cordignano (TV): consentirà di alimentare in sicurezza le stazioni di trasformazione esistenti di Udine Ovest, Cordignano (TV) e Sandrigo (VI) e le future stazioni di Montecchio (VI) e Vedelago (TV) e di eliminare locali limitazioni al processo di liberalizzazione del mercato elettrico	124
		009	Linea 380 kV La Spezia-Acciaiollo (LI): gli interventi previsti sulla linea esistente consentiranno di rimuovere le attuali limitazioni all'esercizio	124
		010	Raccordi tra le linee 380 kV Poggio a Caiano (PO)-Roma Nord e Montalto di Castro (VT)- Suvereto (LI), in prossimità di Grosseto, per migliorare gli scambi in sicurezza tra le aree Centro-Nord e Centro-Sud.	125
		011	Linea 380 kV Rizziconi (RC) -Laino (CS): farà aumentare l'affidabilità della rete di trasmissione in Calabria e gli scambi Sicilia-Continente	125
		012	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Montecchio (VI)	125
		013	Stazione di trasformazione 380/130 kV in provincia di Treviso (Vedelago)	125
		014	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Carpi (MO)	125
		015	Stazione di trasformazione 380/220 kV di Santa Barbara (AR) (4)	125
		016	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Casellina (F1) (4)	125

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		017	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Abbadia (MC)	125
		018	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Villavalle (TN)	125
		019	Stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Striano (NA)	125
		020	Stazione di trasformazione 380/150 kV di Feroletto (CZ)	125
		021	Stazione di trasformazione 220/130 kV di Pietrafitta (PG)	125
		022	Raccordi alla stazione di trasformazione 380/220/150 Kv di Laino (CS)	125
		023	Raccordi 150 kV alla stazione di trasformazione 380/150 kV di Paternò(5) (CT)	125
		024	Raccordi 220 kV alla stazione di trasformazione 220/150 kV di Villasor (CA)	126
		025	Collegamento Sicilia-Calabria Nuovo elettrodotto a 380 kV Sorgente Rizziconi	126
		026	Collegamento tra Puglia e Campania -Nuovo elettrodotto a 380 kV Foggia Benevento	126
		027	Collegamento tra Padova e Venezia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Dolo Camin Fusina	126
		028	Nuovo elettrodotto a 380 kV Lodi-Pavia "Chignolo Po-Maleo"	126
		029	Collegamento tra Udine e Gorizia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Udine Ovest Re di Puglia	126
		030	Collegamento tra Piemonte e Lombardia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Trino Lachiarella	126
<b>PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>018</b>	001	Interventi nel comparto delle telecomunicazioni	126
<b>OPERE STRATEGICHE</b>	<b>019</b>	001	Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro	127

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
<b>FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)</b>				
		002	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto	127
		003	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto	127
		004	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni	127
		005	Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo	127
		006	Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia	128
		007	P.S. Fiumicino Polaria – Caserma Iavarone	128
		008	Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	128
		009	Ministero Politiche Agricole	128
		010	Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari	128
		011	Camera dei Deputati – Complesso del Seminario	128
		012	Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema	128
		013	Palazzo Venezia	128
		014	Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo	129
		015	Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo	129
		016	Museo Storico delle Comunicazioni	129

Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		017	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto	129
		018	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto	129
		019	Senato della Repubblica – Complesso della Minerva	129
		020	Camera dei Deputati – Vicolo Valdina	129
		021	Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio	129
		022	Ministero Beni Culturali – Collegio Romano	130
<b>PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)</b>	<b>020</b>	001	1° programma stralcio	130
		002	2° programma stralcio	130
<b>PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA</b>	<b>021</b>	001	Nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma	130
		002	Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009	130
		003	Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese	131
		004	Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico	131
		005	Altri interventi in materia di edilizia scolastica da programmare	131
<b>PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA</b>	<b>022</b>	001	Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta	131
		002	Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali	131








Macro Opera	N° Macro opera	N° opera	Denominazione opera	N. pagina
		003	Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis	131
		004	Nuovo istituto penitenziario di Oristano	131
		005	Nuovo istituto penitenziario di Forlì	131
		006	Nuovo istituto penitenziario di Rovigo	131
		007	Nuovo istituto penitenziario di Savona	132
		008	Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghillà	132
<b>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA</b>	<b>023</b>			132
		001	Roma - Centro delle scienze e delle tecnologie	
		002	Firenze - Parco della musica	132
		003	Venezia - Palazzo del cinema	132
		004	Aeroporto di S. Egidio. Aeroporto internazionale dell'Umbria	132
<b>PARCO DELLA SALUTE - OSPEDALE NUOVE MOLINETTE</b>	<b>024</b>	001	Parco della Salute - Ospedale Nuove Molinette (Del. CIPE 3/2005 Integrazione 1° programma delle opere strategiche)	133



### LEGENDA - Identificazione dei livelli degli interventi

<b>MACRO OPERA</b>	<b>CARATTERE MAIUSCOLO GRASSETTO NERO</b>
<b>Opera</b>	<b>Carattere normale grassetto nero</b>
Intervento	Carattere normale nero
<i>Sotto intervento</i>	<i>Carattere corsivo nero</i>
<i>Ulteriore dettaglio</i>	<i>Carattere corsivo grigio</i>

### LEGENDA - Cromatica

	MACRO OPERA
	Opere con delibera di attuazione CIPE pubblicata al 30 Aprile 2011
	Nuovi inserimenti 9° Allegato infrastrutture
	Nuovi inserimenti 8° Allegato infrastrutture
	Nuovi inserimenti 7° Allegato infrastrutture non confermati
	Interventi non compresi nel 9° Allegato infrastrutture
	Procedimenti interrotti

### LEGENDA - Codici di identificazione

<b>N° Macro opera</b>	Codice identificativo macro opera
<b>N° Opera</b>	N° progressivo opera all'interno della macro opera

**LEGENDA - Tipo opera**

Rete stradale  
Rete ferroviaria  
Ferrovie metropolitane  
Opera aeroportuale  
Opera portuale  
Interporti  
Ponte sullo Stretto di Messina  
Rete idrica  
Comparto energetico  
Telecomunicazioni  
Edilizia scolastica  
Edilizia penitenziaria  
Altra edilizia pubblica  
Altre opere  
MO.S.E.

**LEGENDA - Stato di attuazione**

SdF	Studio di fattibilità
PP	Progettazione preliminare
PD	Progettazione definitiva
PE	Progettazione esecutiva
Selezione di proposte in PF	Selezione di proposte ai sensi dell'art. 37 bis L. 109/94
Gara in corso	Opere con bando di gara per la realizzazione pubblicato
Gara non aggiudicata	Gara non aggiudicata
Contratto stipulato	Opere con esecutore individuato
Contratto rescisso	Contratto rescisso
Lavori in corso	Lavori in corso
Lavori sospesi	Lavori sospesi
Lavori conclusi	Lavori conclusi
Misto	Opere costituite da più lotti funzionali con stato di avanzamento differente
Procedimento interrotto	Procedimento interrotto



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
<b>001</b>		<b>SISTEMA VALICHI</b>									<b>6.365,330</b>	<b>18.058,050</b>	<b>18.602,953</b>	<b>2.853,451</b>	<b>15.749,502</b>
<b>001</b>	<b>001</b>	<b>Trafo del Frejus</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>ANAS Spa/SITAF Spa</b>	<b>Piemonte</b>		<b>Oltre 2015</b>	<b>167,848</b>	<b>372,650</b>	<b>397,021</b>	<b>229,071</b>	<b>167,950</b>
001	001	Galleria di sicurezza (parte italiana)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1	43/2009	SITAF Spa	Piemonte	Contratto stipulato	2016	167,848	204,700	229,071	229,071	0,000
001	001	Opere genio civile galleria	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1	43/2009	SITAF Spa	Piemonte	Contratto stipulato	2015					0,000
001	001	Opere impiantistiche galleria	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1	43/2009	SITAF Spa	Piemonte	PD	2016					0,000
001	001	Opere fabbricato e sistemazione piazzale T4	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1	43/2009	SITAF Spa	Piemonte	PD	2016					0,000
001	001	Opere di messa in sicurezza	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Piemonte		Oltre 2015	0,000	167,950	167,950	0,000	167,950
<b>001</b>	<b>002</b>	<b>Frejus ferroviario - Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione</b>	<b>Rete ferroviaria</b>	<b>CIPE Legge Obiettivo</b>	<b>2</b>	<b>113/2003 - 86/2010</b>	<b>LTF SAS</b>	<b>Piemonte</b>	<b>PP</b>	<b>2023</b>	<b>1.807,599</b>	<b>6.521,000</b>	<b>6.900,000</b>	<b>1.277,000</b>	<b>5.623,000</b>
001	002	Tunnel di base (parte italiana)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2	86/2010	LTF SAS	Piemonte	PP	2023					0,000
001	002	Stazione e impianti di superficie a Susa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2		LTF SAS	Piemonte	PP						0,000
001	002	Tunnel dell'Orsiera	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2		LTF SAS	Piemonte	PP	2023					0,000
001	002	Galleria a cielo aperto - Piana di Chiusa San Michele	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2		LTF SAS	Piemonte	PP	2023					0,000
001	002	Cunicolo esplorativo de La Maddalena	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2	86/2010	LTF SAS	Piemonte	PD	2016			143,000	143,000	0,000
<b>001</b>	<b>003</b>	<b>Sempione traforo ferroviario</b>	<b>Rete ferroviaria</b>	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>RFI Spa</b>	<b>Piemonte - Lombardia</b>	<b>SdF</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>1.807,599</b>	<b>3.005,000</b>	<b>3.005,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3.004,000</b>
001	003	Studio nuovo valico del Sempione (galleria elicoidale Domodossola-Iselle)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	SdF	Oltre 2015		1.200,000	1.200,000	0,000	1.200,000
001	003	Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - Linea Novara-Borgomanero-Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	PP	Oltre 2015		535,000	535,000	1,000	534,000
001	003	Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - Linea Novara-Borgomanero-Sempione: raddoppio Laveno-Luino	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	SdF	Oltre 2015		1.270,000	1.270,000	0,000	1.270,000
<b>001</b>	<b>004</b>	<b>Asse ferroviario Monaco - Verona: valico del Brennero e Fortezza - Verona</b>	<b>Rete ferroviaria</b>					<b>Trentino-Alto Adige - Veneto</b>	<b>PD</b>	<b>2023</b>		<b>8.159,400</b>	<b>8.300,932</b>	<b>1.346,380</b>	<b>6.954,552</b>
001	004	Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	3	89/2004 - 71/2009 - 83/2010	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Trentino-Alto Adige	PD	2023	2.582,284	4.140,000	4.140,000	1.138,300	3.001,700
001	004	1° lotto costruttivo - Opere civili connesse agli imbocchi	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	3	89/2004 - 71/2009 - 83/2010	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Trentino-Alto Adige	PD	2023		0,000	280,000		280,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
001	004	2° lotto costruttivo - Opere civili gallerie principali	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	3	89/2004 - 71/2009 - 83/2010	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Trentino-Alto Adige	PD	2023		0,000	2.728,000		2.728,000
001	004	3° lotto costruttivo - Attrezzaggio tecnologico	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	3	89/2004 - 71/2009 - 83/2010	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Trentino-Alto Adige	PD	2023		0,000	872,000		872,000
001	004	Opere propedeutiche e cunicoli esplorativi	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	3	89/2004 - 71/2009	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Friuli-Venezia Giulia	Gara in corso						0,000
001	004	Cunicolo esplorativo di Aica, discenderia di Mules e galleria di Unterplattner	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	3	89/2004 - 71/2009	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Trentino-Alto Adige	Lavori conclusi	2011					0,000
001	004	Asse ferroviario Fortezza - Verona	Rete ferroviaria					Trentino-Alto Adige - Veneto				4.019,400	4.160,932	208,080	3.952,852
001	004	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Lotti 1, 2	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	4	89/2007 (ricusata dalla CC) - 32/2008 (ricusata dalla CC) - 82/2010	RFI Spa	Trentino-Alto Adige	PP	2020	0,000	2.470,400	2.470,400	102,060	2.368,340
001	004	Lotto 1 - Fortezza-Ponte Gardena	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	4	89/2007 (ricusata dalla CC) - 32/2008 (ricusata dalla CC) - 82/2010	RFI Spa	Trentino-Alto Adige	PP	2020		1.618,400	1.618,400	84,000	1.534,400
001	004	Lotto 2 - Circonvallazione di Bolzano	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	4	89/2007 (ricusata dalla CC) - 32/2008 (ricusata dalla CC)	RFI Spa	Trentino-Alto Adige	PP	2020		852,000	852,000	18,060	833,940
001	004	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Lotto 3 - Circonvallazione di Trento	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Trentino-Alto Adige	PP	2020		1.300,000	1.300,000		1.300,000
001	004	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Ingresso a Verona Nord (lotto 4)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Veneto	PP	2018		249,000	249,000	6,020	242,980
001	004	Terminal ferroviario di Isola della Scala	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Regione Veneto	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		0,000	141,532	100,000	41,532
<b>002</b>		<b>CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO</b>									<b>20.366,994</b>	<b>46.862,850</b>	<b>73.510,139</b>	<b>37.522,931</b>	<b>35.987,208</b>
002	001	Linea ferroviaria Aosta - Martigny	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Valle d'Aosta	SdF	Oltre 2015		450,000	450,000	20,000	430,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	002	Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)	Rete ferroviaria				RFI Spa	Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Veneto - Friuli-Venezia Giulia			7.901,791	17.779,000	27.366,000	9.823,033	17.542,967
002	002	Potenziamento ed elettrificazione Aosta-Chivasso	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte - Valle d'Aosta				0,000	61,000	61,000	0,000
002	002	Potenziamento della linea (elettrificazione)	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte - Valle d'Aosta	Lavori in corso			0,000	21,000	21,000	0,000
002	002	Raddoppio selettivo e nodo di Chivasso - Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con la TO-MI (Lunetta di Chivasso)	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte - Valle d'Aosta	PD	2016		0,000	40,000	40,000	0,000
002	002	Tratta AV/AC Milano-Torino	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte - Lombardia	Lavori conclusi			0,000	7.788,000	7.788,000	0,000
002	002	Torino-Novara	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2006		0,000	4.910,000	4.910,000	0,000
002	002	Novara-Milano e interconnessione con la linea FNME nel nodo di Novara	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte - Lombardia	Lavori conclusi	2009		0,000	2.878,000	2.878,000	0,000
002	002	Linea AV/AC Milano-Verona	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	5	120/2003 - 21/2009 - 81/2009 - 85/2010	RFI Spa	Lombardia - Veneto	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	4.850,000	4.850,000	1.183,950	3.666,050
002	002	1ª Fase funzionale - Tratta Treviglio-Brescia	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	5	120/2003 - 21/2009 - 81/2009 - 85/2010	RFI Spa	Lombardia	Contratto stipulato	2016		2.050,000	2.050,000	1.130,950	919,050
002	002	1° lotto costruttivo	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	5	120/2003 - 21/2009 - 81/2009 - 85/2010	RFI Spa	Lombardia	Contratto stipulato	2014		1.131,050	1.130,950	1.031,050	99,900
002	002	2° lotto costruttivo	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	5	120/2003 - 21/2009 - 81/2009 - 85/2010	RFI Spa	Lombardia	Contratto stipulato	2016		918,950	919,050	0,000	919,050
002	002	2ª Fase funzionale - Tratta Brescia-Verona	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	5	120/2003 - 21/2009 - 81/2009 - 85/2010	RFI Spa	Lombardia - Veneto	Contratto stipulato	Oltre 2015		2.800,000	2.800,000	53,000	2.747,000
002	002	Potenziamento della linea Seregno-Bergamo (Gronda ferroviaria nord est di Milano)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	6	150/2005	RFI Spa	Lombardia	PP	2022	0,000	1.000,000	1.000,000	82,633	917,367

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	002	Nuova Linea Cintura Merci sul Nodo di Milano	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	SdF			0,000	1.200,000	0,000	1.200,000
002	002	AV/AC Verona-Padova	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	7	94/2006	RFI Spa	Veneto	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	5.130,000	5.130,000	161,000	4.969,000
002	002	AV Padova-Venezia Mestre: quadruplicamento Padova-Mestre	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Veneto	Lavori conclusi	2007		0,000	467,000	467,000	0,000
002	002	AV/AC Venezia - Ronchi sud	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Veneto - Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		4.200,000	4.200,000	13,000	4.187,000
002	002	AC/AV Ronchi sud -Trieste	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		1.929,000	1.929,000	48,000	1.881,000
002	002	Nodo AV Verona	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	8	10/2008 (delibera ricsata dalla Corte dei Conti)	RFI Spa	Veneto	PP	Oltre 2015	0,000	670,000	670,000	18,450	651,550
002	002	Itinerari Venezia/Villa Opicina: potenziamento itinerari merci, ulteriore fase	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP			0,000	71,000	0,000	71,000
002	003	Venezia-Udine-Tarvisio-Vienna ferroviario	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	671,394	671,390	875,000	0,000	875,000
002	003	Adeguamento AC/AV linea Ronchis di Latisana-Palmanova (raccordi)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP						0,000
002	003	Adeguamento AV linea Udine-Palmanova (raccordi)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP						0,000
002	003	Sistemazione del nodo e delle circonvallazioni di Udine (compresi i necessari raddoppi)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	SdF						0,000
002	004	Accessibilità ferroviaria Malpensa	Rete ferroviaria					Lombardia - Piemonte			1.133,106	2.595,153	4.018,603	1.003,495	3.015,108
002	004	Potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco: raddoppio tratta Carnate/Usmate-Airuno	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008		0,000	233,000	233,000	0,000
002	004	Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	9	41/2004 - 86/2006	Ferrovienord Spa	Lombardia	Lavori in corso	2012	0,000	65,790	65,790	75,505	-9,715
002	004	Nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - confine di Stato	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	10	82/2004 - 7/2008	RFI Spa	Lombardia	Lavori in corso	2014	0,000	182,470	182,470	223,000	-40,530
002	004	Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	11	76/2006	RFI Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015	0,000	391,900	391,900	0,000	391,900

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	004	Accessibilità da Nord all'aeroporto di Malpensa - Collegamento internazionale di Malpensa con le direttrici Sempione, Varese-Mendrisio-Lugano-Bellinzona e Gallarate	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		1.148,440	1.200,000	0,000	1.200,000
002	004	1a fase	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	PP			0,000	887,000	0,000	887,000
002	004	2a fase	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	PP			0,000	313,000	0,000	313,000
002	004	Collegamento internazionale di Malpensa da sud - collegamento Nuova stazione RFI con la linea Rho-Gallarate	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	SdF	Oltre 2015		0,000	470,000	0,000	470,000
002	004	Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	12	21/2005	Ferrovienord Spa	Piemonte	PP	2013	0,000	78,853	78,853	0,000	78,853
002	004	Variante di Galliate	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	12	21/2005	Ferrovienord Spa	Piemonte	PP			0,000	46,750	0,000	46,750
002	004	Tangenziale ovest di Galliate	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	12	21/2005	Ferrovienord Spa	Piemonte	PP			0,000	2,520	0,000	2,520
002	004	Collegamento diretto tra l'interconnessione RFI di Novara Ovest e la linea FNME Novara-Malpensa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	12	21/2005	Ferrovienord Spa	Piemonte	PP			0,000	29,580	0,000	29,580
002	004	Nodo di Novara - Passante ferroviario merci	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	SdF	Oltre 2015		0,000	471,000	0,000	471,000
002	004	Collegamento aeroporto Malpensa da Milano centrale: collegamento Milano C.le - Milano Garibaldi - Stazione Bovisa FNM	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008		0,000	70,190	70,190	0,000
002	004	Opere connesse all'EXPO: tratta Rho-Gallarate e Raccordo Y per la connessione diretta tra Rho-Fiera/Expo e Malpensa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	13	65/2005 - 33/2010	RFI Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015	0,000	727,700	727,700	401,800	325,900
002	004	Potenziamento della linea Rho-Gallarate: 1° lotto funzionale (quadruplicamento fino a Parabiago e prima fase Raccordo Y)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	13	65/2005 - 33/2010	RFI Spa	Lombardia	PD	2015		382,000	401,800	401,800	0,000
002	004	PRG Rho - opere civili armamento trazione elettrica	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	13		RFI Spa	Lombardia	Gara in corso						0,000
002	004	Opere civili linea Rho	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	13		RFI Spa	Lombardia	PD						0,000
002	004	Impianti di segnalamento ACC di Rho (apparati computerizzati per scambi ferroviari)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	13		RFI Spa	Lombardia	PD						0,000
002	004	Impianto di segnalamento	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	13		RFI Spa	Liguria	PD						0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	004	Potenziamento della linea Rho-Gallarate: 2° lotto funzionale (triplicamento da Parabiago a Gallarate + completamenti)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	13	65/2005 - 33/2010	RFI Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		345,700	325,900	0,000	325,900
002	004	(P) Completamento raccordo ferroviario Y a Busto Arsizio tra le linee RFI e FNM per la connessione ferroviaria diretta tra la stazione RFI di Rho Fiera Milano e l'Aeroporto di Malpensa	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	PP	2015		0,000	127,700	0,000	127,700
002	005	Gronda Ferroviaria Merci Nord Torino	Rete ferroviaria				RFI Spa	Piemonte	PP	Oltre 2015	1.291,142	2.375,000	2.375,000	65,600	2.309,400
002	005	Nuovo collegamento ferroviario nodo urbano di Torino: potenziamento linea ferroviaria Torino Bussoleno e cintura merci	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	14	119/2005	RFI Spa	Piemonte	PP		1.291,142	2.375,000	2.375,000	65,600	2.309,400
002	006	Accessibilità ferroviaria Valtellina	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008	90,380	90,380	90,416	90,416	0,000
002	006	Ammodernamento linee Colico-Chiavenna e Lecco-Tirano	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008		0,000	75,438	75,438	0,000
002	006	Messa in sicurezza linee ferroviarie Colico-Chiavenna e Lecco-Tirano	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008		0,000	14,977	14,977	0,000
002	007	Traforo autostradale del Monte Bianco e nuova funivia Pontal di Entrèves	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ATMB/SITMB/GEI E TMB/ANAS Spa	Valle d'Aosta			516,457	516,460	516,457	258,230	258,227
002	008	Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari	Rete stradale					Piemonte - Lombardia - Veneto - Friuli-Venezia Giulia			136,861	5.696,487	13.635,780	9.572,894	4.062,886
002	008	Ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino a Villesse	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	15	13/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Friuli-Venezia Giulia - Veneto	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	1.684,710	1.684,710	1.684,710	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	008	Terza corsia tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	15	13/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Friuli-Venezia Giulia	Gara in corso	Oltre 2015		215,280	215,280	215,280	0,000
002	008	Terza corsia tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. Km 63+300) e Gonars (progr. Km 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 - 1° lotto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	15	13/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Friuli-Venezia Giulia	Contratto stipulato	Oltre 2015		440,690	440,690	440,690	0,000
002	008	Terza corsia tratto Quarto d'Altino (progr. Km 10+950) e San Donà di Piave (progr. Km. 29+500) - 2° lotto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	15	13/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Veneto	Contratto stipulato	2015		365,550	365,550	365,550	0,000
002	008	Nuovo Casello Autostradale di Meolo - Autostrada A4 - Progr. km 19+600	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	15	13/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Veneto	Lavori in corso	2013		35,190	35,190	35,190	0,000
002	008	Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	15	13/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Friuli-Venezia Giulia - Veneto	PD	Oltre 2015		560,650	560,650	560,650	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	008	Nuovo Casello autostradale di Alvisopoli e collegamento con la SS 14	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	15	13/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		67,350	67,350	67,350	0,000
002	008	Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	16	61/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Friuli-Venezia Giulia	Lavori in corso	2013	0,000	160,220	160,220	160,220	0,000
002	008	Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	17	12/2004	ANAS Spa	Lombardia	Gara in corso	Oltre 2015	0,000	923,460	923,460	258,591	664,869
002	008	Tronco Ospitaletto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo compreso lo svincolo di Concesio. Lotto n. 1	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	17	12/2004	ANAS Spa	Lombardia	Gara in corso	Oltre 2015		258,600	258,591	258,590	0,001
002	008	Tronco Sarezzo-Lumezzane (completamento)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	17	12/2004	ANAS Spa	Lombardia	PE	Oltre 2015		664,860	664,869	0,000	664,869
002	008	Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	18	24/2005	Autostrade Centro Padane	Lombardia	Lavori in corso	2013	0,000	345,717	293,870	293,870	0,000
002	008	1° stralcio Lotti I e II	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	18	24/2005	Autostrade Centro Padane	Lombardia	Lavori in corso	2013		0,000	0,000	0,000	0,000
002	008	2° stralcio Lotti III e IV	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	18	24/2005	Autostrade Centro Padane	Lombardia	Lavori in corso	2011		0,000	0,000	0,000	0,000
002	008	Autostrada A4 Torino - Milano	Rete stradale				SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte - Lombardia	Lavori in corso	2015		635,000	1.446,655	1.446,655	0,000
002	008	Tronco 1 - Torino-Novara Est	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori in corso	2014		0,000	740,311	740,311	0,000
002	008	Lotto 1.1 (dal km 2+100 al km 20+800)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		0,000	143,376	143,376	0,000
002	008	Lotto 1.2.1 (dal km 20+800 al km 26+800)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		0,000	76,335	76,335	0,000
002	008	Lotto 1.2.2 (dal km 26+800 al km 41+500)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		0,000	57,631	57,631	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	008	Lotto 1.2.3 (dal km 41+500 al km 48+500)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		0,000	63,996	63,996	0,000
002	008	Lotto 1.3 (dal km 48+500 al km 67+600)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2008		0,000	132,591	132,591	0,000
002	008	Lotto 1.4.1 (dal km 67+600 al km 81+000)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori in corso	2012		0,000	140,000	140,000	0,000
002	008	Lotto 1.4.2 (dal km 81+000 al km 91+000)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Gara in corso	2014		0,000	126,382	126,382	0,000
002	008	Tronco 2 - Novara - Milano esclusa variante di Bernate Ticino	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	19	164/2007	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte - Lombardia	PD	2015	0,000	374,000	414,317	414,317	0,000
002	008	Tronco 2 - Lotto 2.1. (dal km 91+000 al km 98+000)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	19	164/2007	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia - Piemonte	PD	2014		0,000	84,289	84,289	0,000
002	008	Tronco 2 - Lotto 2.2. (dal km 105+522 al km 121+000)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	19	164/2007	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia	PD	2015		0,000	268,606	268,606	0,000
002	008	Tronco 2 - Lotto 2.3. (dal km 121+000 al km 127+000)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	19	164/2007	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia	PD	2014		0,000	61,423	61,423	0,000
002	008	Variante di Bernate (dal km 98+027 al km 103+220)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	20	72/2008	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia - Piemonte	PD	2015	0,000	261,000	292,027	292,027	0,000
002	008	Collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A23 - Tangenziale Sud di Udine - 2° lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Friuli-Venezia Giulia	PD	Oltre 2015		0,000	131,000	0,000	131,000
002	008	Riqualificazione della SS 13 Pontebbana dal collegamento Tangenziale Sud di Udine alla viabilità Pordenonese - Tronco dal nodo di Ronchi al confine della provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Friuli-Venezia Giulia	PD	Oltre 2015		0,000	293,980	0,000	293,980
002	008	Riqualificazione della SS 13 Pontebbana dal collegamento Tangenziale Sud di Udine alla viabilità Pordenonese - Tronco dall'innesto con la Tangenziale sud di Udine al confine della provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		0,000	56,857	0,000	56,857

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	008	Riqualificazione della SS 56 di Gorizia nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia-SS 305 tratto da Villanova dello Judrio all'innesto con il raccordo autostradale Villesse-Gorizia in località di Mariano del Friuli.	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Friuli Venezia Giulia Strade Spa	Friuli-Venezia Giulia	Gara in corso	2013		0,000	22,108	22,108	0,000
002	008	Riqualificazione della SS 56 di Gorizia nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia tratto dalla rotonda di Paparotti al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio.	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		0,000	114,000	0,000	114,000
002	008	Collegamento Sequals-Gemona SS 13-SS 464	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		251,550	251,550	0,000	251,550
002	008	(P) Autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia: 4 corsia + emergenza Milano Est - Bergamo	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2007		375,200	513,000	513,000	0,000
002	008	1° Lotto: tratta dal km 13+600 al km 23+800	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2006					0,000
002	008	2° Lotto: tratta dal km 23+800 al km 33+200	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2006					0,000
002	008	3° Lotto: tratta dal km 33+200 al km 48+700	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2007					0,000
002	008	Completamento del raccordo autostradale Cimpello - SS 13 in corrispondenza dello svincolo al Km 85+550 con continuità sulla statale	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Friuli-Venezia Giulia	Lavori conclusi	2009		0,000	13,740	13,740	0,000
002	008	Opere integrate al passante di Mestre - Circonvallazione orbitale di Padova GRAP e Asse intermodale Padova Venezia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Concessioni Autostrade Venete Spa	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		730,000	730,000	730,000	0,000
002	008	Grande raccordo anulare di Padova (Circonvallazione orbitale di Padova)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Concessioni Autostrade Venete Spa	Veneto	Selezione di proposte in PF						0,000
002	008	Nuovo asse intermodale Padova Venezia (strada camionabile lungo idrovia Padova-Venezia)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Concessioni Autostrade Venete Spa	Veneto	SdF						0,000
002	008	(P) SS 51 "di Alemagna" - Variante all'abitato di Cortina d'Ampezzo - Lotto 1 e completamento	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Veneto	PP	Oltre 2015		590,630	590,630	0,000	590,630

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	008	(P) Completamento della A27 Alemagna e il collegamento con la A23	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Friuli-Venezia Giulia - Veneto	SdF	Oltre 2015		0,000	3.000,000	1.200,000	1.800,000
002	008	Tronco A - da Pian di Vedoia a Pieve di Cadore-Caralte	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Regione Veneto	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		0,000	1.200,000	1.200,000	0,000
002	008	Tronco B - da Caralte a Forni di Sopra	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Veneto - Friuli-Venezia Giulia	SdF	Oltre 2015					0,000
002	008	Tronco C - da Forni di Sopra alla A23 nel comune di Tolmezzo	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Friuli-Venezia Giulia	SdF	Oltre 2015					0,000
002	008	(P) Collegamento tra l'A4 Venezia - Trieste e il sistema turistico del litorale veneto nelle tratte Meolo - Jesolo e Alvisopoli - Bibione	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Regione Veneto	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		0,000	370,000	370,000	0,000
002	008	(P) SS 47 "della Valsugana": ammodernamento tra Bassano del Grappa e Pian dei Zocchi	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Regione Veneto	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		0,000	600,000	600,000	0,000
002	008	(P) Sistema delle Tangenziali Venete nel tratto Verona, Vicenza, Padova e strada mediana di collegamento	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Regione Veneto	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		0,000	2.230,000	2.230,000	0,000
002	008	(P) SR 10 - Tratta in nuova sede Este (PD) - Legnago (VR)	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Regione Veneto	Veneto	SdF	Oltre 2015		0,000	210,000	50,000	160,000
002	009	Accessibilità stradale Valtellina	Rete stradale				ANAS Spa	Lombardia			480,821	778,690	2.355,385	852,228	1.503,157
002	009	SS n. 38 : Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano -1° Lotto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	21	151/2005 - 75/2006 - 14/2008	ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	Oltre 2015	0,000	501,430	501,430	450,000	51,430
002	009	1° Stralcio - dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio con collegamento a sx Bitto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	21	151/2005 - 75/2006 - 14/2008	ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	2012	0,000	221,530	221,530	280,000	-58,470
002	009	2° Stralcio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	21	151/2005 - 75/2006 - 14/2008	ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015	0,000	279,900	279,900	195,180	84,720
002	009	SS n. 38 : Tratto Tartano-Sondrio - 2° Lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015		0,000	415,000	0,000	415,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	009	SS n. 38 : Tratto Tresivio-Stazzona - 3° Lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015		0,000	448,454	0,000	448,454
002	009	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto	Rete stradale				ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015		211,760	416,200	85,000	331,200
002	009	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto 1° stralcio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD			211,760	211,760	85,000	126,760
002	009	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto 2° stralcio	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD			0,000	204,440	0,000	204,440
002	009	SS n. 36 : Variante di Valchiavenna (variante di Chiavenna) - Gera Lario-Chiavenna - 5° Lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015		0,000	155,926	0,000	155,926
002	009	SS n. 38: Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (6° lotto) - Variante di Santa Lucia in comune di Valdisotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Sondrio	Lombardia	Contratto stipulato	2014		0,000	40,374	40,374	0,000
002	009	SS n. 38 : Completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna allo svincolo di Tresivio - 7° Lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015		65,500	65,500	44,520	20,980
002	009	SS 36-38 Sicurezza gallerie esistenti da Lecco a Bormio	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PP			0,000	5,170	0,000	5,170
002	009	SS n. 36 Riquifica e statizzazione alternativa al tratto Gera Lario-Chiavenna - 1° stralcio dallo svincolo di Gera Lario alla variante di Novate Mezzola	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015		0,000	28,040	0,000	28,040
002	009	SS n. 36 Riquifica e statizzazione alternativa al tratto Gera Lario-Chiavenna - 2° stralcio dalla variante di Novate Mezzola allo svincolo di Chiavenna	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PD	Oltre 2015		0,000	26,030	0,000	26,030
002	009	SS n. 36. - Connessione autostradale tra la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga ed il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza e Cinisello Balsamo	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	2013		0,000	208,074	208,074	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	009	SS n. 39 del Passo di Aprica: Sistemazione ed allargamento della sede stradale tra i km 15+000 e 28+000 nei Comuni di Edolo e Corteno Golgi - Lotto 1° e 2° (con variante in galleria)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	2011		0,000	24,260	24,260	0,000
002	009	SS n. 36: riqualifica tratta Chiavenna-Campodolcino (I e II lotto)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		0,000	20,927	0,000	20,927
<b>002</b>	<b>010</b>	<b>Accessibilità Malpensa</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>ANAS Spa</b>	<b>Lombardia</b>			<b>386,310</b>	<b>862,300</b>	<b>1.129,090</b>	<b>602,940</b>	<b>526,150</b>
002	010	SS 33 del Sempione: variante del Sempione da Rho alla nuova SS 341 - Lavori di costruzione della variante tra gli abitati di Rho e Gallarate	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		281,000	281,830	42,300	239,530
002	010	Collegamento tra la S.S. n. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	22	127/2006 - 8/2008	ANAS Spa	Lombardia	PP	2015	0,000	418,300	418,300	281,090	137,210
002	010	Collegamento stradale, in variante alla S.S. 341 "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	23	114/2006 - 79/2008	ANAS Spa	Lombardia	PP	2015	0,000	163,000	163,000	70,990	92,010
002	010	Raccordo autostradale A8 SS 336 - Bretella di Gallarate	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		0,000	47,040	0,000	47,040
002	010	Completamento del raccordo tra la A4 e l'aeroporto di Malpensa - raccordo autostradale tra la SS 527 Bustese e la SS 11 Padana Superiore, con connessione all'Autostrada A4 casello di Boffalora.	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008		0,000	208,560	208,560	0,000
002	010	Variante di Magnago da Busto Arsizio a Malpensa Boffalora	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PP			0,000	10,360	0,000	10,360
<b>002</b>	<b>011</b>	<b>Autostrada Asti-Cuneo</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>Società Autostrada Asti-Cuneo Spa</b>	<b>Piemonte</b>	<b>Lavori in corso</b>	<b>2015</b>	<b>1.086,109</b>	<b>1.271,470</b>	<b>1.271,470</b>	<b>1.262,260</b>	<b>9,210</b>
002	011	1.Massimini-Cuneo: Lotto 1.1 - Massimini (A6 Autostrada Torino-Savona)-Perucca	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2005		35,900	35,900	35,900	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	011	2. Massimini-Cuneo: Lotto 1.2 - Perucca-Consovero di Sant'Albano	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2005		28,870	28,870	28,870	0,000
002	011	2.a.Dal km 11+888 al Km 17+777 (escluso Casello di Sant'Albano Stura)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2005					0,000
002	011	2.b.Casello di Sant'Albano Stura	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2005					0,000
002	011	3. Massimini-Cuneo: Lotti 1.3 e 1.4 - Consovero-Castelletto Stura-Cuneo	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso			119,210	119,210	119,210	0,000
002	011	5. Massimini-Cuneo: Lotto 1.5. SS. 231-Cuneo	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso			71,790	71,790	71,790	0,000
002	011	4. Massimini-Cuneo: Lotto 1.6. Tangenziale di Cuneo	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	24	22/2008	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato	2014	0,000	127,700	127,700	118,490	9,210
002	011	6. Asti-Marene: lotto 2.1a Rocca Schiavino-Isola d'Asti	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso			14,460	14,460	14,460	0,000
002	011	7. Asti-Marene: lotto 2.1b Tangenziale S/O di Asti	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato						0,000
002	011	8. Asti-Marene: lotto 2.2 Isola d'Asti-Motta	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		59,880	59,880	59,880	0,000
002	011	9. Asti-Marene: lotto 2.3a Motta-Govone	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		70,430	70,430	70,430	0,000
002	011	10. Asti-Marene: lotto 2.4 e 2.3b Govone-Neive-Guarene	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		70,430	70,430	70,430	0,000
002	011	11. Asti-Marene: lotto 2.5 Guarene-Roddi - Nuova tangenziale di Alba	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato			212,780	212,780	212,780	0,000
002	011	12. Asti-Marene: lotto 2.6 Roddi-Diga Enel	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato			253,650	253,650	253,650	0,000
002	011	13. Asti-Marene: lotto 2.7 Diga Enel-Cherasco	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		55,210	55,210	55,210	0,000
002	011	14. Asti-Marene: lotto 2.8 Cherasco-Marene (A6)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2007		74,000	74,000	74,000	0,000
002	011	15. Aree di Servizio Beinale-Magliano Alpi-Cherasco-Alba Ovest ed Est-Guarene	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato			25,100	25,100	25,100	0,000
002	011	16. Caselli Bra-Marene-Cherasco-Verduno-Roddi-Alba Ovest Alba Est	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso			14,870	14,870	14,870	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	011	17. Impianti	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato			37,190	37,190	37,190	0,000
002	012	<b>Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour) - Valli di Stura e Tineè</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Piemonte</b>	<b>SdF</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>836,660</b>	<b>836,560</b>	<b>3.000,000</b>		<b>3.000,000</b>
002	013	<b>Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto), collegamento progetti prioritari 1 e 6 (A31) e collegamento Lecco-Bergamo tratta Vercurago-Calolziocorte, variante di Calolziocorte, Calolziocorte-Cisano B.</b>	Rete stradale				<b>ANAS Spa</b>	<b>Piemonte - Lombardia - Veneto</b>			<b>3.098,741</b>	<b>6.367,390</b>	<b>8.792,675</b>	<b>7.973,620</b>	<b>819,055</b>
002	013	Sistema pedemontano lombardo e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco)	Rete stradale					Lombardia				4.413,550	4.505,009	4.285,954	219,055
002	013	<i>Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse</i>	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	25	94/2005 - 77/2006 - 108/2007 - 97/2009	Concessioni Autostradali Lombarde Spa/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa	Lombardia	Lavori in corso	Oltre 2015	0,000	4.166,000	4.166,464	4.166,464	0,000
002	013	<i>1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse</i>	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	25		Concessioni Autostradali Lombarde Spa/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa	Lombardia	Lavori in corso	2013					0,000
002	013	<i>Tratte B1, B2, C, D, 2° lotto tangenziale di Como, 2° lotto tangenziale di Varese</i>	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	25		Concessioni Autostradali Lombarde Spa/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa	Lombardia	Gara in corso	Oltre 2015					0,000
002	013	<i>Collegamento Lecco-Bergamo: variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte</i>	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	26	98/2009 - 73/2010	Provincia di Lecco	Lombardia	Gara in corso	Oltre 2015	0,000	130,500	130,500	93,670	36,830
002	013	<i>1 lotto funzionale - da Chiuso di Lecco a Via dei Sassi in Calolziocorte</i>	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	26	98/2009 - 73/2010	Provincia di Lecco	Lombardia	Contratto stipulato	2015		98,860	93,670	93,670	0,000
002	013	<i>2 lotto funzionale - da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala</i>	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	26	98/2009 - 73/2010	Provincia di Lecco	Lombardia	PP	Oltre 2015		31,640	36,830	0,000	36,830

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	013	Collegamento Lecco-Bergamo: collegamento Olgiate Molgora - Calco - Ponte di Brivio - Cisano Bergamasco - Pontida in variante alla SS 342	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Lecco	Lombardia		Oltre 2015		0,000	91,000	0,000	91,000
002	013	Collegamento Lecco-Bergamo: Variante di Cisano Bergamasco	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	27	89/2006 - 53/2008 - 68/2008	Provincia di Bergamo	Lombardia	PP	2015	0,000	53,050	53,045	25,820	27,225
002	013	Collegamento Lecco-Bergamo: Calusco d'Adda-Terno d'Isola	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	28	126/2006	Provincia di Bergamo	Lombardia	PP	2015	0,000	64,000	64,000	0,000	64,000
002	013	Pedemontana piemontese: collegamento autostradale A4-Santhià-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Piemonte	Contratto stipulato	Oltre 2015		125,000	600,000	0,000	600,000
002	013	Pedemontana Veneta - Montecchio Maggiore (Vi) - Spresiano (TV)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	29	96/2006	Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza	Veneto	Contratto stipulato	2016	0,000	1.828,840	2.129,666	2.129,666	0,000
002	013	Collegamento progetti Prioritari 1 e 6 (A31) - A31 Trento - Rovigo: tronco Trento - Valdastico Piovene Rocchette	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società per azioni autostrada Brescia Verona Vicenza Padova	Veneto - Trentino-Alto Adige	SdF	Oltre 2015		0,000	1.558,000	1.558,000	0,000
002	014	<b>Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre</b>	<b>Rete stradale</b>					<b>Lombardia - Veneto</b>			<b>2.737,222</b>	<b>5.400,700</b>	<b>5.601,205</b>	<b>4.376,235</b>	<b>1.224,970</b>
002	014	Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (BreBeMi)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	30	93/2005 - 142/2005 - 109/2007 - 42/2009 - 72/2010 - Seduta 05/05/2011	Concessioni Autostradali Lombarde Spa	Lombardia	Lavori in corso	2013	774,685	1.611,300	1.611,300	1.611,300	0,000
002	014	Passante di Mestre (autostrada A4 variante di Mestre)	Rete stradale					Veneto			1.962,536	2.211,400	2.410,965	1.185,995	1.224,970
002	014	Passante esterno e opere complementari	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	31	92/2002 - 80/2003 - 6/2004 - 128/2006 - 3/2007 - 24/2008	Commissario delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale della viabilità di Mestre	Veneto	Lavori in corso	2012	0,000	986,430	1.185,995	1.185,995	0,000
002	014	Tunnel autostradale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Veneto	Veneto	PP	Oltre 2015		1.224,970	1.224,970	0,000	1.224,970



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	014	Tangenziale est esterna di Milano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	32	95/2005 - 109/2009	Concessioni Autostradali Lombarde Spa	Lombardia	Contratto stipulato	2015	0,000	1.578,000	1.578,940	1.578,940	0,000
002	015	<b>Riqualfica viabilità ex SS n° 415 Paullese</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Provincia di Milano</b>	<b>Lombardia</b>	<b>Lavori in corso</b>	<b>Oltre 2015</b>		<b>167,350</b>	<b>167,350</b>	<b>167,930</b>	<b>-0,580</b>
002	015	(P) Ammodernamento del tratto da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	33	149/2005 - 113/2006	Provincia di Milano	Lombardia	Lavori in corso	Oltre 2015	0,000	162,220	162,220	162,800	-0,580
002	015	Lotto 1 - Peschiera Borromeo-Svincolo SP n. 39 "Cerca"	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	33	149/2005 - 113/2006	Provincia di Milano	Lombardia	Lavori in corso	2011					0,000
002	015	Lotto 2 - Svincolo SP n. 39 "Cerca"- Spino d'Adda	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	33	149/2005 - 113/2006	Provincia di Milano	Lombardia	PD	Oltre 2015					0,000
002	015	(P) Riqualfica Viabilità ex S.S. 415 " Paullese " Potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda - Lotto Ponte sull'Adda	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	34	113/2006 - 121/2007	Provincia di Milano	Lombardia	PP	Oltre 2015	0,000	5,130	5,130	5,130	0,000
002	016	<b>Riqualficazione viabilità ex SS n° 236 Goitese: Variante di Goito</b>	Rete stradale	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Provincia di Mantova</b>	<b>Lombardia</b>	<b>PP</b>			<b>0,000</b>	<b>47,000</b>	<b>0,000</b>	<b>47,000</b>
002	017	<b>Riqualficazione viabilità SS n° 45 bis Gardesana Occidentale</b>	Rete stradale	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Lombardia</b>	<b>PD</b>			<b>0,000</b>	<b>54,658</b>	<b>0,000</b>	<b>54,658</b>
002	018	<b>Accessibilità Valcamonica: SS n.° 42 del Tonale e della Mendola e SS 510.</b>	Rete stradale	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Lombardia</b>		<b>Oltre 2015</b>		<b>0,000</b>	<b>368,000</b>	<b>233,000</b>	<b>135,000</b>
002	018	Variante alla SS 42 - Ammodernamento del tratto da Darfo a Edolo - Tratta Nadro di Ceto-Cedegolo: lavori di completamento dei lotti 4,5 e 6 - 1° stralcio. Variante di Niardo, Braone, Ceto, Nardo, Capo di Ponte, Sellero e Cedegolo	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	2012		0,000	191,000	191,000	0,000
002	018	Variante alla SS 42 - Ammodernamento del tratto da Darfo a Edolo - Tratta Cedegolo-Edolo	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PP			0,000	135,000	0,000	135,000
002	018	Variante alla SS 42 da Albano S. Alessandro a Trescore Balneario	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	2012		0,000	42,000	42,000	0,000
002	019	<b>Adeguamenti delle Autostrade A5 Torino-Quincinetto e A4/5 Ivrea-Santhia' nel Nodo Idraulico di Ivrea</b>	Rete stradale	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ATIVA Spa</b>	<b>Piemonte</b>		<b>Oltre 2015</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
002	020	(P) A8 (Milano Nord A9) - Quinta corsia	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		70,000	70,000	70,000	0,000
002	021	(P) Autostrada Medio Padana Veneta - Nogara (VR)-Mare Adriatico	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	35	1/2010	Regione Veneto	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	0,000	934,520	934,520	934,520	0,000
002	022	Collegamento fra la superstrada a pedaggio pedemontana veneta e la viabilità ordinaria nelle province di Treviso, Vicenza e Padova	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Veneto	Veneto	SdF			0,000	175,000	0,000	175,000
002	023	(P) Asse autostradale A21 - Bretella di Castelvetro piacentino porto di Cremona	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	SdF	Oltre 2015		0,000	216,530	216,530	0,000
002	024	Linea ferroviaria Trieste-Capodistria	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Friuli Venezia Giulia	Friuli-Venezia Giulia	SdF	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000	0,000
003		<b>CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO</b>									2.543,550	5.650,970	7.340,724	3.424,600	3.916,124
003	001	Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia	Rete ferroviaria					Emilia-Romagna - Toscana			1.510,636	2.664,000	2.773,758	288,600	2.485,158
003	001	Raddoppio Pontremolese: completamento	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	36	136/2007 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti) - 19/2009	RFI Spa	Emilia-Romagna - Toscana	PP	2021	0,000	2.304,000	2.303,758	288,600	2.015,158
003	001	Raddoppio Parma-Fornovo	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	36	136/2007 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti) - 19/2009	RFI Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	726,600	234,600	492,000
003	001	Sub lotto - Parma-Vicofertile	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	36	19/2009	RFI Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	234,600	234,600	0,000
003	001	Sub lotto - Vicofertile-Collecchio	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	36	19/2009	RFI Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	93,800	0,000	93,800
003	001	Sub lotto - Collecchio-Osteriazza	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	36	19/2009	RFI Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	398,200	0,000	398,200
003	001	Raddoppio Chiesaccia-Pontremoli	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	36	19/2009	RFI Spa	Emilia-Romagna - Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000	0,000
003	001	Nuova galleria di valico Pontremoli-Berceto	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	36	19/2009	RFI Spa	Emilia-Romagna - Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
003	001	Riqualificazione linea regionale Parma-Suzzara-Poggio Rusco	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovie Emilia Romagna Srl	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		360,000	360,000	0,000	360,000
003	001	Nodo ferroviario di Ferrara	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovie Emilia Romagna Srl	Emilia-Romagna	SdF	Oltre 2015		0,000	40,000	0,000	40,000
003	001	Nodo ferroviario di Faenza	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovie Emilia Romagna Srl	Emilia-Romagna	SdF	Oltre 2015		0,000	70,000	0,000	70,000
003	002	<b>Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia</b>	<b>Rete stradale</b>					<b>Veneto - Lombardia - Emilia-Romagna - Toscana - Liguria</b>			<b>1.032,914</b>	<b>2.986,970</b>	<b>4.566,966</b>	<b>3.136,000</b>	<b>1.430,966</b>
003	002	Raccordo autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Pr) – Nogarole Rocca (Vr)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	37	94/2004 - 132 /2006 - 2/2010	Autocamionale della Cisa Spa	Emilia-Romagna - Lombardia - Veneto	PD	Oltre 2015	0,000	2.730,970	2.730,966	1.832,000	898,966
003	002	1° lotto tratta Fontevivo (PR) - Terre Verdiane prolungamento per Mantova - Nogarole Rocca (VR)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	37	2/2010	Autocamionale della Cisa Spa	Emilia-Romagna - Lombardia - Veneto	PD	2017		513,000	513,531	513,531	0,000
003	002	Completamento tratta Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	37	2/2010	Autocamionale della Cisa Spa	Emilia-Romagna - Lombardia - Veneto	PD	Oltre 2015		2.217,970	2.217,434	1.318,469	898,965
003	002	Terza corsia autostradale tra A12 parte ligure Carrara-S. Stefano Magra e opere connesse	Rete stradale					Liguria	PP	Oltre 2015		256,000	1.506,000	1.250,000	256,000
003	002	Terza corsia autostradale tra A12 S. Stefano Magra-Viareggio	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SALT Spa	Liguria	PP			0,000	1.250,000	1.250,000	0,000
003	002	Opere connesse e collaterali	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP			256,000	256,000	0,000	256,000
003	002	Variante ex-S.S.62 della Cisa tra S.Stefano Magra e Sarzana	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Svincolo di Fornola	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Messa in sicurezza ex-S.S.331	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Messa in sicurezza ex-S.S.432	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Asse Castelnuovo – Cà Del Sale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Messa in sicurezza di Viale XXV Aprile – Marinella di Sarzana	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Via Alta tra Sarzana e Ameglia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
003	002	Bretella Santo Stefano Magra - Ceparana	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Variante ex-S.S.1 Aurelia – Arcola	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Adeguamento S.P.10 e S.S.330 (Variante Buonviaggio-Ristrutturazione Ripa)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Connessione tra il casello di Carrara e Viale XXV Aprile di Sarzana (Complanare di Luni)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di La Spezia	Liguria	PP						0,000
003	002	Tangenziale Nord alla città di Verona compreso il Tunnel delle Torricelle	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Veneto		Oltre 2015		0,000	330,000	54,000	276,000
003	002	Nuovo ponte sull'Adige in comune di Dolcè (nell'ambito del TIBRE)	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Veneto							0,000
003	002	Collegamento tra A22 del Brennero e sistema viabilità del lago di Garda	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Veneto							0,000
<b>004</b>		<b>CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA</b>									<b>39.908,147</b>	<b>54.366,860</b>	<b>91.191,380</b>	<b>24.011,330</b>	<b>67.180,050</b>
004	001	Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	Rete ferroviaria				RFI Spa	Liguria - Piemonte			4.379,555	8.362,500	8.992,500	2.014,900	6.977,600
004	001	Ventimiglia-Genova	Rete ferroviaria				RFI Spa	Liguria				1.540,100	2.170,100	673,000	1.497,100
004	001	Tratta Andora - San Lorenzo al Mare	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Liguria	Lavori in corso	2012		0,000	630,000	630,000	0,000
004	001	Tratta Andora - Finale Ligure	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	38	91/2005	RFI Spa	Liguria	PP	Oltre 2015	0,000	1.540,100	1.540,100	43,000	1.497,100
004	001	"Terzo valico dei Giovi" linea AV/AC Milano-Genova	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	39	78/2003 - 118/2005 - 80/2006 - 101/2009 - 84/2010	RFI Spa	Liguria - Piemonte	Contratto stipulato	2019	0,000	6.200,000	6.200,000	719,500	5.480,500
004	001	1° lotto costruttivo non funzionale	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	39	78/2003 - 118/2005 - 80/2006 - 101/2009 - Seduta 18/11/2010	RFI Spa	Liguria	Contratto stipulato	2014		719,500	719,500	719,500	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	001	Completamento	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	39	78/2003 - 118/2005 - 80/2006 - 101/2009 - Seduta 18/11/2010	RFI Spa	Liguria - Piemonte	Contratto stipulato	2019		5.480,500	5.480,500	0,000	5.480,500
004	001	Potenziamento infrastrutturale tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	40	79/2003 - 85/2006 - 26/2008	RFI Spa	Liguria	Lavori in corso	2018	0,000	622,400	622,400	622,400	0,000
004	001	Opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per l'intero intervento, compresa la prima fase funzionale di Voltri (appalto 1)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	40	79/2003 - 85/2006 - 26/2008	RFI Spa	Liguria	Lavori in corso	2016		0,000	461,800	461,800	0,000
004	001	Tecnologie innovative per l'intero intervento (appalto 2)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	40	79/2003 - 85/2006 - 26/2008	RFI Spa	Liguria	Lavori in corso	2018		0,000	75,100	75,100	0,000
004	001	Opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per la messa a piano regolatore generale definitiva di Voltri (appalto 3)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	40	79/2003 - 85/2006 - 26/2008	RFI Spa	Liguria	PD	2018		0,000	85,500	85,500	0,000
<b>004</b>	<b>002</b>	<b>Potenziamento sistema Gottardo ferroviario</b>	<b>Rete ferroviaria</b>				<b>RFI Spa</b>	<b>Lombardia</b>			<b>1.243,112</b>	<b>1.412,000</b>	<b>1.492,000</b>	<b>40,000</b>	<b>1.452,000</b>
004	002	Quadruplicamento della linea Chiasso-Monza, tratto bivio Rosales-Seregno	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		1.412,000	1.412,000	40,000	1.372,000
004	002	Potenziamento della Linea Monza-Milano	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lombardia	SdF	2014		0,000	80,000		80,000
<b>004</b>	<b>003</b>	<b>Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania</b>	<b>Rete ferroviaria</b>				<b>RFI Spa</b>	<b>Campania - Basilicata - Calabria - Sicilia</b>			<b>12.291,674</b>	<b>14.113,000</b>	<b>36.437,000</b>	<b>2.088,000</b>	<b>34.349,000</b>
004	003	Battipaglia-Paola-Reggio Calabria adeguamento tecnologico e infrastrutturale (velocizzazione)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Calabria - Basilicata - Campania	PP	2014		230,000	230,000	230,000	0,000
004	003	Quadruplicamento Salerno-Battipaglia	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Campania	PP	2017		1.855,000	1.855,000	52,000	1.803,000
004	003	Linea AV/AC Battipaglia-Reggio Calabria	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Calabria - Basilicata - Campania	SdF	Oltre 2015		0,000	18.730,000	7,000	18.723,000
004	003	Variante Ogliastro-Sapri	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Campania	SdF	Oltre 2015		0,000	3.270,000	7,000	3.263,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	003	Prolungamento della AV/AC a sud - Nuovo collegamento Palermo-Catania (Castelbuono-Catania)	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 9° allegato infrastrutture già monitorati 2010			RFI Spa	Sicilia	SdF	Oltre 2015		2.847,000	4.976,000	104,000	4.872,000
004	003	Completamento raddoppio Palermo-Messina	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia				4.865,000	4.925,000	975,000	3.950,000
004	003	Tratto Fiumetorto-Ogliastrillo-Castelbuono	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015		960,000	975,000	975,000	0,000
004	003	1a fase Fiumetorto-Ogliastrillo	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	2013		0,000	424,000	424,000	0,000
004	003	2a fase Ogliastrillo-Castelbuono	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Gara in corso	Oltre 2015		0,000	551,000	551,000	0,000
004	003	Tratto Castelbuono-Patti	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	SdF	Oltre 2015		3.905,000	3.950,000	0,000	3.950,000
004	003	Completamento raddoppio Messina-Catania: potenziamento della linea ferroviaria Giampileri-Fiumefreddo	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	41	62/2005	RFI Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015	0,000	1.970,000	1.970,000	59,000	1.911,000
004	003	Raddoppio Catania-Siracusa	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	SdF	Oltre 2015		1.500,000	2.050,000	0,000	2.050,000
004	003	Velocizzazione linea Palermo-Agrigento	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2010		0,000	164,000	164,000	0,000
004	003	Opere civili relative alla Variante di Lercara, ai nodi intermodali di Roccapalumba, Cammarata e Aragona C. Parcheggi di Cerda e Castronovo; opere sostitutive per la soppressione di 3 passaggi a livello; adeguamento delle opere d'arte e delle gallerie della linea Palermo - Agrigento	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2010					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	003	Opere civili e degli impianti tecnologici relativi alle varianti 1.2-1.6-3.1-3.2-3.4 e 3.5 e delle opere sostitutive per la soppressione di n.2 Passaggi a livello,nonche' dell'adeguamento delle opere d'arte in tratti saltuari e delle gallerie,realizzazione di piccoli spostamenti della sede,modifiche tecnologiche conseguenti la soppressione di n.2 passaggi a livello ed esecuzione di indagini archeologiche nell'ambito degli interventi per la velocizzazione della linea Palermo-Agrigento	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2010					0,000
004	003	Velocizzazione linea Siracusa-Ragusa-Gela	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	200,000	1,000	199,000
004	003	Velocizzazione linea Palermo-Trapani	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	491,000	2,000	489,000
004	003	Velocizzazione linea Catania-Siracusa	Rete ferroviaria				RFI Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015		81,000	81,000	81,000	0,000
004	003	1ª fase funzionale - tratto Bicocca-Targia	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	42	147/2005	RFI Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015	0,000	81,000	81,000	81,000	0,000
004	003	Opere connesse al Ponte sponda calabra - Variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località "Cannitello"	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	43	83/2006 - 77/2009 - 121/2009 - 4/2010	RFI Spa	Calabria	Lavori in corso	2011	0,000	26,000	26,000	26,000	0,000
004	003	Opere connesse al Ponte sponda siciliana - Stazione di Messina	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia		Oltre 2015		289,000	289,000	5,000	284,000
004	003	Potenziamenti tecnologici veloci dorsale tirrenica	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Calabria - Sicilia - Campania				450,000	450,000	382,000	68,000
004	004	Adeguamento rete ferroviaria meridionale	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			RFI Spa	Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna				0,000	904,000	0,000	904,000
004	005	Adeguamento S.S. 28 Colle di Nava	Rete stradale				ANAS Spa	Liguria		Oltre 2015	278,887	614,280	768,870	164,356	604,514
004	005	Adeguamento S.S. 28 - Variante a monte dell'abitato di Imperia (da Pontedassio a Imperia)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria	PP	Oltre 2015		76,190	76,190	0,000	76,190

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	005	Adeguamento S.S. 28 - Variante tra Pieve di Teco e Ormea, con traforo di valico Armo-Cantarana	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	44	93/2004	ANAS Spa	Liguria	PP	Oltre 2015	0,000	194,040	194,040	4,781	189,259
004	005	Adeguamento S.S. 28 - Variante di Pieve di Teco	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria	Lavori conclusi	2011		0,000	70,110	70,110	0,000
004	005	Adeguamento S.S. 28 - Variante di Chiusavecchia	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria	Lavori conclusi			0,000	84,480	84,480	0,000
004	005	Adeguamento S.S. 28 - Variante all'abitato di Imperia - Aurelia bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	45	93/2004	ANAS Spa	Liguria	PP	Oltre 2015	0,000	344,050	344,050	4,985	339,065
004	006	Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa - Collegamento autostradale tra l'area costiera ligure e l'entroterra (progetto unitario tratte autostradali Albenga-Garessio-Ceva-Millesimo e Carcare-Predosa)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrada Albenga - Garessio - Ceva Spa	Liguria - Piemonte	SdF	Oltre 2015		260,000	5.760,000	260,000	5.500,000
004	007	Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - Seduta 05/05/2011	SAT Spa	Toscana - Lazio	Lavori in corso	2017	1.859,245	3.783,080	3.783,080	3.369,390	413,690
004	007	Completamento del corridoio tirrenico settentrionale: A12 tratta Cecina (Rosignano Marittima)-Civitavecchia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - Seduta 05/05/2011	SAT Spa	Toscana - Lazio	Lavori in corso	2017		0,000	3.551,880	228,510	3.323,370
004	007	Tratta Rosignano-San Pietro in Palazzi	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - Seduta 05/05/2011	SAT Spa	Toscana	Lavori in corso	2012		0,000	57,510	57,510	0,000
004	007	Lotto 1 - Opere anticipate	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - seduta 05/05/2011	SAT Spa	Toscana	Lavori in corso	2012		44,400	44,400	44,400	0,000
004	007	Lotto 1 - Viabilità secondaria	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - Seduta 05/05/2011	SAT Spa	Toscana	PD	2012		0,000	13,100	13,100	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	007	Tratta San Pietro in Palazzi-Tarquinia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - seduta 05/05/2011	SAT Spa	Toscana - Lazio	PP						0,000
004	007	Tratta Civitavecchia-Tarquinia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 seduta 05/05/2011	SAT Spa	Lazio	PD			0,000	171,000	171,000	0,000
004	007	Opere connesse al completamento del corridoio tirrenico	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - Seduta 05/05/2011	SAT Spa	Toscana	PP	2017		0,000	231,200		231,200
004	007	SS1 Aurelia Variante Livorno : Lotto 0 tratto Maroccone - Chioma	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46		SAT Spa	Toscana	PP						0,000
004	007	SS398 di penetrazione al porto di Piombino e collegamento con la viabilità locale	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46		SAT Spa	Toscana	PP						0,000
004	007	S.S. 1 - Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS 1 "Via Aurelia" che va dal km 81+000 (innesto con l'Autostrada A12 Roma - Civitavecchia) al km 84+450 (Innesto con la SS 675 "Umbro Laziale")	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	46		SAT Spa	Lazio	PP						0,000
004	008	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo - Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	47	11/2005	Regione Lazio	Lazio	PP	Oltre 2015	180,760	295,020	303,859	6,641	297,218
004	009	Trasversale nord Orte-Viterbo-Civitavecchia - SS 675 Umbro-Laziale: completamento tratta Viterbo-Civitavecchia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	48	29/2008 - Seduta 05/05/2011	ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015	135,312	861,610	861,610	168,955	692,655
004	009	Tronco 3° - Lotto 1° - Stralcio A compreso tra la SS 1 Aurelia (Km. 21+500) e la SP Vetralla-Tuscania (Km 5+800)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	48	29/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2011	0,000	46,610	46,610	52,055	-5,445
004	009	Collegamento Cinelli-SS 1 Aurelia Km 84+450 - Tronco 3° - Lotto 1° - Stralcio B. Tronco 2° - Lotti 1°e 2°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	48	Seduta 05/05/2011	ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		815,000	815,000	116,900	698,100

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	009	Stralcio funzionale svincolo di Cinelli-nuovo svincolo di Monte Romano Est	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	48	Seduta 05/05/2011	ANAS Spa	Lazio	PD	Oltre 2015		0,000	116,900	116,900	0,000
004	009	Lotto di completamento: dal nuovo svincolo di Monte Romano Est alla SS 1 Aurelia km 86+000	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	48	Seduta 05/05/2011	ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		0,000	698,100	0,000	698,100
004	010	Adeguamento Salaria	Rete stradale				ANAS Spa	Lazio			103,291	1.500,000	2.287,466	168,466	2.119,000
004	010	Bretella Salaria Sud (collegamento stradale tra l'autostrada A1 dir. e la SS 4 Salaria a Monterotondo Scalo)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	Lavori in corso	2011		0,000	58,185	58,185	0,000
004	010	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie del tratto da Settebagni (Km 16+000) a Passo Corese (Km35+000)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		0,000	255,000	0,000	255,000
004	010	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie nel tratto Passo Corese-Rieti	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		1.500,000	1.500,000	60,000	1.440,000
004	010	Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS4 da Passo Corese (Km35+000) a Rieti (Km 71+000). 2° stralcio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		0,000	1.380,000	0,000	1.380,000
004	010	Potenziamento della S.S. 4 Salaria Svincolo di Passo Corese (S.S.4 dir) - Rieti (Colle Giardino) - Variante di Passo Corese tra i km 35+000 e 37+000	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PD	Oltre 2015		0,000	120,000	60,000	60,000
004	010	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie nel tratto Rieti-Confini regionale	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		0,000	474,281	50,281	424,000
004	010	da Cittaducale (km 82+200) al bivio Micigliano (km 101+550, ex 113+200) - 2° e 3° lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		0,000	424,000	0,000	424,000
004	010	dal bivio di Micigliano, al km 101,550, all'inizio della Galleria "Gole del Velino", al km 105,000, in provincia di Rieti (1° lotto)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	Lavori in corso	2012		0,000	50,281	50,281	0,000
004	011	Adeguamento S.S. 156 dei Monti Lepini	Rete stradale				ANAS Spa/Regione Lazio	Lazio		Oltre 2015	291,282	291,280	291,282	291,282	0,000
004	011	1° lotto Prossedi-Pontinia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2005		0,000	59,393	59,393	0,000
004	011	2° lotto Pontinia-Sezze	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	49	144/2002	Regione Lazio/ASTRAL Spa	Lazio	Lavori in corso	2012	0,000	65,960	65,960	65,960	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	011	3° lotto Sezze-Latina	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Lazio/ASTRAL Spa	Lazio	PE	Oltre 2015					0,000
004	011	4° lotto Frosinone-Prossedi	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Lazio/ASTRAL Spa	Lazio	PE	Oltre 2015					0,000
<b>004</b>	<b>012</b>	<b>Prolungamento dorsale appenninica Sora-Atina-Isernia: tratta Atina-Colli al Volturno</b>	<b>Rete stradale</b>	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Regione Lazio</b>	<b>Lazio - Molise</b>	<b>PE</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>291,798</b>	<b>271,380</b>	<b>271,380</b>	<b>7,750</b>	<b>263,630</b>
<b>004</b>	<b>013</b>	<b>Pontina-A12-Appia</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>ANAS Spa</b>	<b>Lazio</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>1.446,052</b>	<b>4.735,580</b>	<b>4.845,580</b>	<b>2.010,080</b>	<b>2.835,500</b>
004	013	Itinerario A 12-Pontina-Appia: Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	50	98/2006	ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015	0,000	625,000	735,000	84,750	650,250
004	013	Sistema Intermodale Integrato Pontino Roma-Latina e Cisterna-Valmontone	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	51	50/2004 - 55/2008 - Seduta 18/11/2010	Autostrade del Lazio Spa	Lazio	PD	Oltre 2015	0,000	2.637,030	2.637,030	1.925,330	711,700
004	013	A12 - Tor de Cenci (RM)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	51	50/2004 - 55/2008 - Seduta 18/11/2010	Autostrade del Lazio Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		493,500	493,500	209,100	284,400
004	013	1° stralcio f.le - Tor de Cenci (RM) - Latina	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	51	50/2004 - 55/2008 - Seduta 18/11/2010	Autostrade del Lazio Spa	Lazio	PD	Oltre 2015		1.434,330	1.434,330	1.434,330	0,000
004	013	Bretella Cisterna Valmontone	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	51	50/2004 - 55/2008 - Seduta 18/11/2010	Autostrade del Lazio Spa	Lazio	PD	Oltre 2015	309,874	709,200	709,200	281,900	427,300
004	013	Sistema Intermodale Integrato Roma-Latina (ex CTM) - 2° stralcio funzionale - Aprilia-Terracina	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		1.473,550	1.473,550	0,000	1.473,550
<b>004</b>	<b>014</b>	<b>A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>ANAS Spa</b>	<b>Campania</b>		<b>Oltre 2015</b>	<b>308,325</b>	<b>1.380,000</b>	<b>1.695,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.695,000</b>
004	014	Bretella di collegamento tra A1 (Capua) e la SS7 quater Domiziana - Collegamento autostradale tra la A1, l'aeroporto di Grazzanise e la direttrice Domitiana	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Campania	Gara in corso	Oltre 2015		0,000	315,000	0,000	315,000
004	014	S.S. 7 quater Domitiana - Lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	52	97/2006 - 15/2007	ANAS Spa	Campania	PP	Oltre 2015	0,000	1.380,000	1.380,000	0,000	1.380,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	014	1° stralcio funzionale: svincolo di Sessa Aurunca - svincolo di Mondragone Sud compresa la variante di Mondragone	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	52	97/2006 - 15/2007	ANAS Spa	Campania	PP	Oltre 2015		510,000	510,000	0,000	510,000
004	014	2° stralcio funzionale: fiume Garigliano-Sessa Aurunca	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	52	97/2006 - 15/2007	ANAS Spa	Campania	PP	Oltre 2015		870,000	870,000	0,000	870,000
004	015	<b>Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria</b>	<b>Rete stradale</b>					<b>Calabria - Campania - Basilicata</b>			<b>13.449,054</b>	<b>10.065,890</b>	<b>11.539,790</b>	<b>7.855,260</b>	<b>3.684,530</b>
004	015	Adeguamento tratta campana A 3, compresi i tratti Napoli - Salerno	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	367,400	367,400	0,000
004	015	Allargamento III corsia km. 5+690 a 10+525 e nuovo svincolo Portici-Ercolano	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	131,000	131,000	0,000
004	015	Allargamento III corsia km. 10+525 a 12+035	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	31,000	31,000	0,000
004	015	Allargamento III corsia dal km. 12+900 al km 17+658	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	80,300	80,300	0,000
004	015	Allargamento III corsia km. 17+658 a 19+269	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	24,100	24,100	0,000
004	015	Allargamento III corsia km. 19+269 a 22+400 e nuovo svincolo di Torre Annunziata Sud con ammodernamento dello svincolo di Pompei	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	57,000	57,000	0,000
004	015	Realizzazione nuovo svincolo di Angri	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	21,000	21,000	0,000
004	015	Realizzazione nuovo svincolo di Ponticelli	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	16,300	16,300	0,000
004	015	Interventi di miglioramento della viabilità di collegamento alla città di Nocera	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade Meridionali Spa	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	6,700	6,700	0,000
004	015	Raccordo Autostradale Salerno-Avellino compreso adeguamento SS7 e 7bis	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Campania	SdF	Oltre 2015		0,000	898,500		898,500
004	015	Primo lotto - Mercato San Severino-Fratte	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Campania	PP	Oltre 2015		0,000	246,000		246,000
004	015	Collegamento SS 585 Fondo Valle del Noce - A3 SA-RC 2° lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	SdF	Oltre 2015		0,000	208,000		208,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	015	Autostrada Salerno - Reggio Calabria	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002 - 14/2004 - 95/2004 - 155/2005 - 73/2006 - 116/2006 - 49/2006 - 38/2009 - 37/2010	ANAS Spa	Calabria - Campania - Basilicata	Lavori in corso	Oltre 2015	0,000	10.065,890	10.065,890	7.487,860	2.578,030
004	015	Sa-Rc Svincolo di Fratte km 002+500-003+000	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2004		12,450	12,450	12,450	0,000
004	015	Sa-Rc Km 003+000-008+000 - Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2010		117,700	117,700	117,700	0,000
004	015	Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500. Svincolo di S.Mango	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2009		9,310	9,310	9,310	0,000
004	015	Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Nord)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2004		30,060	30,060	30,060	0,000
004	015	Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Sud)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2007		55,920	55,920	55,920	0,000
004	015	Sa-Rc - Tronco 1° Tratto 2° Lotto 2° sede SUD dal Km 8+000 al km 13+000 e Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° stralcio 2° dal Km 13+000 al Km 16+890	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori in corso	2011		14,610	14,610	15,950	-1,340
004	015	Sa-Rc Nuovo svincolo di Pontecagnano in località Pagliarone al km 17+750	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2010		4,460	4,460	4,460	0,000
004	015	Sa-Rc Km 016+890-022+400 - Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 1°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2003		26,340	26,340	26,340	0,000
004	015	Sa-Rc Km 022+400-023+000 - Svincolo di Battipaglia incluso	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori in corso	2011		38,700	38,700	38,700	0,000
004	015	Sa-Rc Km 023+000-029+400 - Tronco 1° Tratto 3°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2002		31,820	31,820	31,820	0,000
004	015	Sa-Rc Km 029+400-030+000 - Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico Stralcio 1°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2007		10,050	10,050	10,050	0,000
004	015	Sa-Rc Nuovo svincolo di Eboli in Provincia di Salerno (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 29+900), situato al km 31+600.	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	PP			22,000	22,000	0,000	22,000
004	015	Sa-Rc Km 030+000-036+000 - Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2003		21,690	21,690	21,690	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	015	Sa-Rc Km 036+000-037+500 - Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi			15,420	15,420	15,420	0,000
004	015	Sa-Rc Km 037+500-040+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi			19,780	19,780	19,780	0,000
004	015	Sa-Rc Km 040+100-044+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi			85,810	85,810	85,810	0,000
004	015	Sa-Rc Km 044+100-047+800 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2007		142,740	142,740	142,740	0,000
004	015	Sa-Rc Km 47+800 - Km 53+800. Dallo svincolo di Contursi (escluso) allo svincolo di Sicignano degli Alburni (escluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	155/2005 - 149/2006 - 96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori in corso	2011		218,000	218,000	218,000	0,000
004	015	Sa-Rc 1° Megalotto (ex Macrolotto 1) - Dal Km 53+800 al km 82+330. Dallo svincolo di Sicignano degli Alburni (innesto con il raccordo autostradale per Potenza) allo svincolo di Atena Lucana (escluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2009		480,920	480,920	597,040	-116,120
004	015	Sa-Rc Km 082+330-088+657 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2004		39,020	39,020	39,020	0,000
004	015	Sa-Rc Km 088+657-103+840 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex CoopCostruttori)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2010		42,000	42,000	47,860	-5,860
004	015	Sa-Rc Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud (località Trinità) in provincia di Salerno, situato al km 95+244	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	PP			15,510	15,510	0,000	15,510
004	015	Sa-Rc Km 103+840-108+000 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex Gepco-Salc)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	2007		7,790	7,790	7,790	0,000
004	015	Sa-Rc Nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo, provincia di Salerno, (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 103+900), situato al km 103+207	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Campania	PP			18,860	18,860	0,000	18,860
004	015	Sa-Rc 4° Megalotto (ex Macrolotto n.2) - Dal Km 108+800 al Km 139+000. Dallo svincolo di Padula - Buonabitacolo (escluso) allo svincolo di Lauria nord (incluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	116/2006 - 73/2006 - 96/2002	ANAS Spa	Basilicata - Campania	Lavori in corso	2012		877,070	877,070	877,060	0,010

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	015	Sa-Rc Macrolotto n.3 - Dal Km 139+000 al Km 206+500. Dallo svincolo di Lauria nord (escluso) allo svincolo di Tarsia (escluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Basilicata - Calabria		Oltre 2015		2.072,160	2.072,160	1.474,160	598,000
004	015	parte I dal km 139+000 al km 148+000	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Basilicata	Lavori in corso	2013		532,750	532,750	532,750	0,000
004	015	parte II dal km 148+000 al km 173+900	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Basilicata - Calabria	Lavori sospesi	Le attività non sono mai partite e il contratto non è stato ancora firmato per i ricorsi e le sospensive che si sono protratte nel corso del tempo.		654,370	654,370	654,370	0,000
004	015	parte III dal km 173+900 al km 185+000	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2015		287,040	287,040	287,040	0,000
004	015	parte IV dal km 185+000 al km 206+500	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	PD	Oltre 2015		598,000	598,000	0,000	598,000
004	015	Sa-Rc Tronco 2°- Tratto 1° - km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	37/2010 - 96/2002	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	2014		107,000	107,000	107,000	0,000
004	015	Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex Asfalti Sintex)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Contratto rescisso	In data 10 marzo 2011 è stato rescisso il contratto.		22,320	22,320	30,820	-8,500
004	015	Sa-Rc Km 213+500-222+000 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 2°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2004		30,990	30,990	30,990	0,000
004	015	Sa-Rc dal Km 222+000 al 225+800	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	155/2005 - 149/2006 - 96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2012		140,180	140,180	140,180	0,000
004	015	Sa-Rc Km 225+800-234+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 1°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2001		29,380	29,380	29,380	0,000
004	015	Sa-Rc Km 234+700-244+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 2°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2002		37,670	37,670	37,670	0,000
004	015	Sa-Rc Km 244+700-253+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 3°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2000		38,660	38,660	38,660	0,000
004	015	Sa-Rc Km 253+700-258+200 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 4°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2003		33,150	33,150	33,150	0,000
004	015	Sa-Rc Km 258+200-259+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 5°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2005		33,150	33,150	33,150	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	015	Sa-Rc Macrolotto n.4 - Dal Km 259+700 al Km 286+000. Dallo svincolo di Cosenza sud (escluso) allo svincolo di Attilia - Grimaldi (incluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	PD	Oltre 2015		1.385,780	1.385,780	0,000	1.385,780
004	015	parte I dal km 259+700 al km 270+700	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	PD	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000	0,000
004	015	parte II stralcio 1° dal km 270+700 al km 280+350	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	PD	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000	0,000
004	015	parte II stralcio 2° dal km 280+350 al km 286+000	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	PD	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000	0,000
004	015	Sa-Rc km 262+000 -266+000- Nuovo sistema di svincoli di Cosenza Sud e viabilità di accesso alla città	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53		ANAS Spa	Calabria	PP			135,750	135,750	0,000	135,750
004	015	Sa-Rc Macrolotto 4 bis - Km 286+000 - 304+200 dallo svincolo di Attilia-Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falerna (incluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2013		403,870	403,870	404,460	-0,590
004	015	Sa-Rc Km 304+200-312+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 1°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2005		32,830	32,830	32,830	0,000
004	015	Sa-Rc Km 312+400-320+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 2°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2002		22,760	22,760	22,760	0,000
004	015	Sa-Rc km. 320+400-331+400. Contratto rescisso (Seconda rescissione).	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso			32,000	32,000	0,000	32,000
004	015	Sa-Rc Km 331+400-337+800 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 4° (ex mambrini Carchella)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2006		28,250	28,250	28,250	0,000
004	015	Sa-Rc km 337+800 (Svincolo di Pizzo Calabro incluso) - km 348+600 (Svincolo di S. Onofrio incluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	SdF			451,840	451,840	0,000	451,840
004	015	Sa-Rc Km 348+600-359+400 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2006		81,980	81,980	81,980	0,000
004	015	Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° stralcio A (Loc. La Motta)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2011		33,770	33,770	33,770	0,000
004	015	Sa-Rc Km 359+400-369+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo svincolo di Serre escluso allo svincolo di Mileto incluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2009		118,900	118,900	118,900	0,000
004	015	Sa-Rc Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto-Località Candiboni)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	38/2009 - 96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2013		108,830	108,830	108,830	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	015	Sa-Rc Nuovo svincolo di Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, situato al km 377+750	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	PP	2014		25,000	25,000	0,000	25,000
004	015	Sa-Rc Km 378+500-383+000 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio B	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2006		38,390	38,390	38,390	0,000
004	015	Sa-Rc Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 2° Stralcio C - Dal Km 382+475 al 383+000 (Svincolo di Rosarno)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	38/2009 - 96/2002	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	2012		18,470	18,470	18,470	0,000
004	015	Sa-Rc Km 383+000-393+500 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 4°	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2007		50,870	50,870	50,870	0,000
004	015	Sa-Rc 2° Megalotto 2 (ex Macrolotto n. 5) - Dal Km 393+500 al Km 423+300. Dallo svincolo di Gioia Tauro (escluso) allo svincolo di Scilla (escluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	14/2004 - 73/2006 - 96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2011		1.065,190	1.065,190	1.065,190	0,000
004	015	Sa-Rc 3° Megalotto 3 (ex Macrolotto n. 6) - Dal Km 423+300 al Km 442+920. Dallo svincolo di Scilla (incluso) allo svincolo di Campo Calabro (incluso)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	95/2004 - 96/2002	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2013		634,220	634,220	634,220	0,000
004	015	Adeguamento geometrico della rampa e dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'autostrada SA-RC	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53		ANAS Spa	Campania	PD			0,000	0,000	0,000	0,000
004	015	Nuovo svincolo di S.Eufemia d'Aspromonte	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53		ANAS Spa	Calabria	PP			0,000	0,000	0,000	0,000
004	015	Sa-Rc Ulteriori interventi	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	53	96/2002	ANAS Spa	Calabria - Campania - Basilicata	Misto			494,500	494,500	468,810	25,690
004	016	<b>Autostrada Messina - Palermo: completamento</b>	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54	68/2003 - 108/2004	<b>Consorzio Autostrade Siciliane Spa</b>	Sicilia	Lavori conclusi	2006	0,000	1.032,680	1.032,680	1.032,680	0,000
004	016	Lotto 23 ter I stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	1997					0,000
004	016	Lotto 23 ter II stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	1997					0,000
004	016	Lotto 24	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	1998					0,000
004	016	Lotto 24 compl	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2003					0,000
004	016	Lotto 24 bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	1997					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	016	Lotto 24 ter	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	1997					0,000
004	016	Lotto 24 quater	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	1999					0,000
004	016	Lotto 25 I stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2000					0,000
004	016	Lotto 25 II stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2000					0,000
004	016	Lotto 25 bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2002					0,000
004	016	Lotto 26	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2003					0,000
004	016	Lotto 26 bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2000					0,000
004	016	Lotto 26 bis completamento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000
004	016	Lotto 27 I stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	1999					0,000
004	016	Lotto 27 I stralcio completamento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2004					0,000
004	016	Lotto 27 II stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2002					0,000
004	016	Lotto 27 bis I stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2003					0,000
004	016	Lotto 27 bis II stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2002					0,000
004	016	Lotto 27 ter	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2002					0,000
004	016	Lotto 28	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2002					0,000
004	016	Lotto 28 bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2001					0,000
004	016	Lotto 28 ter	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2001					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	016	Lotto 29	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2004					0,000
004	016	Lotto 29 bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2001					0,000
004	016	Lotto 29 ter	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2004					0,000
004	016	Lotto 29 quater	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2002					0,000
004	016	Lotto 30 I stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Lotto 30 II stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2004					0,000
004	016	Lotto 30 bis	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000
004	016	Lotto 30 ter I stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000
004	016	Lotto 30 ter II stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2004					0,000
004	016	Lotto 30 quater	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2000					0,000
004	016	Lotto 30 quater completamento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Lotto C-IE - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2003					0,000
004	016	Lotto D - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000
004	016	Lotto E - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000
004	016	Lotto F - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000
004	016	Lotto G - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Lotto H - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	016	Lotto I - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Lotto L - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Lotto M - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Lotto N - Impianti elettrici	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Casello Reitano-S. Stefano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Casello Tusa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
004	016	Casello Pollina Castelbuono	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2005					0,000
004	016	Segnaletica Furiano Castelbuono	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	54		Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
<b>004</b>	<b>017</b>	<b>Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>ANAS Spa</b>	<b>Sicilia</b>				<b>980,850</b>	<b>2.262,214</b>	<b>954,440</b>	<b>1.307,774</b>
004	017	Nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa: tratto compreso tra Passo Martino e il km 130+400 della SS 114	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	55	55/2003	ANAS Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2009	0,000	573,610	573,610	804,000	-230,390
004	017	Completamento autostrada Siracusa-Gela A 18	Rete stradale				ANAS Spa	Sicilia	PD	Oltre 2015		407,240	1.688,604	150,440	1.538,164
004	017	2° Tronco Rosolini-Ragusa - Lotto unico 6-7-8	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PE	Oltre 2015					0,000
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 9 "Scicli"	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PE	Oltre 2015		150,440	150,440	150,440	0,000
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 10 "Irrinio"	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD	Oltre 2015		103,900	103,900	0,000	103,900
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 11 "Ragusa"	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD	Oltre 2015		152,900	152,900	0,000	152,900
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 12 "Santa Croce Camerina"	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD						0,000
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 13 "Comiso"	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD						0,000
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 14 "Vittoria"	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD						0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 15 "Dirillo"	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD						0,000
004	017	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 16 "gela Est"	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD						0,000
004	018	Itinerario nord-sud adeguamento tracciato S. Stefano di Camastra - Gela	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	725,105	810,920	816,220	272,760	543,460
004	018	lotto A2 variante di Reitano (Tratto da 6+300 a 7+500) + B1 variante di Mistretta (Tratto da 16+000 a 19+200)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	90,000		90,000
004	018	lotto B2 - S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 19 e Km 23,2	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	2012		0,000	74,000	74,000	0,000
004	018	lotto B4a S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 25 e Km 32	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	2013		0,000	63,000	63,000	0,000
004	018	lotto B4b S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 32 e Km 38,7	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	2013		0,000	101,900	101,900	0,000
004	018	lotto C1 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra il Km 51+200 ed il torrente Gessi in corrispondenza del viadotto Gessi 1° (incluso) ivi compreso il collegamento tra lo svincolo di Leofonte Nord ed il Km 69+000 -	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD	Oltre 2015		0,000	263,560		263,560
004	018	lotto C2 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra il Km 51+200 ed il torrente Gessi in corrispondenza del viadotto Gessi 1 (escluso) e lo svincolo con la Strada Provinciale n.7 (incluso)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD	Oltre 2015		0,000	95,760		95,760
004	018	lotto C3 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra lo svincolo con la Strada Provinciale n.7 (escluso) e l'innesto sulla SS 192	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PD	Oltre 2015		0,000	128,000		128,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	019	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	56	156/2005 - 37/2009	ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	619,748	1.425,470	1.425,470	1.489,560	-64,090
004	019	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle - tratto dal km 9+800 al km 44+400	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	56	156/2005	ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	2012	0,000	435,470	435,470	499,560	-64,090
004	019	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640 di Porto Empedocle - tratto dal km 44 al km 74+300	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	56	37/2009	ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	990,000	990,000	990,000	0,000
004	020	SS Licodia Eubea-A/19 Palermo-Catania	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015		0,000	387,000	255,000	132,000
004	020	1° stralcio funzionale: variante di Caltagirone	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	2013		0,000	143,000	143,000	0,000
004	020	2° stralcio funzionale: tratto A - dallo svincolo di Regalsemi ad inizio variante di Caltagirone	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			ANAS Spa	Sicilia	Gara in corso	Oltre 2015		0,000	112,000	112,000	0,000
004	020	2° stralcio funzionale: tratto B - dallo svincolo di Regalsemi all'innesto con la SS 117 bis	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			ANAS Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	132,000	0,000	132,000
004	021	Itinerario Ragusa - Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	57	79/2006 - 51/2007 - 3/2010 - Seduta 22/07/2010	ANAS Spa	Sicilia	Gara in corso	Oltre 2015	490,634	815,380	815,375	815,375	0,000
004	022	Asse Gela-Agrigento-Trapani	Rete stradale				ANAS Spa	Sicilia	SdF	Oltre 2015	1.032,914	287,170	1.880,593	0,000	1.880,593
004	022	Gela-Agrigento-Castelvetrano	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	SdF	Oltre 2015		0,000	1.593,423		1.593,423

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	022	Variante di Trapani-Mazara del Vallo - Variante alla Statale 115 "Sud Occidentale Sicula " con sezione tipo C1 nel tratto Trapani-Mazara del Vallo compreso tra lo svincolo "Birgi" e il collegamento alla Statale 115 in corrispondenza di Mazara del Vallo	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015		287,170	287,170	0,000	287,170
<b>004</b>	<b>023</b>	<b>Asse Palermo-Agrigento: SS 121-SS 189</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>ANAS Spa</b>	<b>Sicilia</b>			<b>781,399</b>	<b>1.068,770</b>	<b>1.718,411</b>	<b>716,435</b>	<b>1.001,976</b>
004	023	SS 121 - Ammodernamento a quattro corsie - Tratta Palermo innesto con la SS 189 (Lercara Friddi)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	58	31/2008 (reiterata) - 84/2008	ANAS Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015	781,399	1.068,770	1.218,411	716,435	501,976
004	023	Tratto A: Palermo (nuovo svincolo A19) - Bolognetta - Lotto 1	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	58		ANAS Spa	Sicilia	SdF	Oltre 2015		386,170	386,174	0,000	386,174
004	023	Tratto B: Bolognetta-Lercara - Lotto 2	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	58		ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	2016		296,430	296,435	296,435	0,000
004	023	Tratto B: Bolognetta-Lercara - Lotto 3	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	58		ANAS Spa	Sicilia	PP			386,170	535,802	420,000	115,802
004	023	SS 189 - Adeguamento strada esistente a cat. C1 - Tratta Lercara Friddi - Agrigento	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	500,000		500,000
004	024	Velocizzazione linea ferroviaria Venafro - Campobasso	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise		Oltre 2015		0,000	150,000	30,000	120,000
004	025	Completamento strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise				0,000	25,000		25,000
004	026	Adeguamento e potenziamento della S.S. 87: tratta S.Elia - Casacalenda - Larino	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise		Oltre 2015		0,000	75,000		75,000
004	027	Nuova strada di collegamento veloce Sant'Elia - fondovalle Tappino	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise		Oltre 2015		0,000	40,000		40,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
004	028	S.S. 647 Fondo Valle Biferno - Larino	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise		Oltre 2015		0,000	20,000		20,000
004	029	Completamento Atina - Sora (III lotto): tratta da Colli al Volturno al confine del Lazio	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise		Oltre 2015		0,000	60,000		60,000
004	030	Completamento funzionale tangenziale esterna al sistema urbano di Campobasso	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise		Oltre 2015		0,000	100,000		100,000
004	031	Collegamento Trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise		Oltre 2015		0,000	150,000		150,000
005		<b>CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO</b>									1.177,007	1.663,520	4.488,454	2.567,888	1.920,566
005	001	Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	Rete ferroviaria				RFI Spa	Emilia-Romagna - Marche - Abruzzo - Molise - Puglia		Oltre 2015	742,149	641,590	1.923,448	1.805,650	117,798
005	001	Potenziamento tecnologico Bologna-Bari	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna - Marche - Abruzzo - Molise - Puglia	Lavori conclusi	2010		0,000	294,650	294,650	0,000
005	001	Quadruplicamento tratta Bologna Mirandola/Ozzano	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna				0,000	87,798		87,798
005	001	Collegamento Orte-Falconara con la Linea Adriatica - Nodo di Falconara	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	59	96/2005	RFI Spa	Marche	PP	2017	0,000	210,000	240,000	210,000	30,000
005	001	<i>Variante linea adriatica (by pass raffineria API)</i>	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	59	96/2005	RFI Spa	Marche	PP	Oltre 2015					0,000
005	001	<i>Bretella linea adriatica e linea Orte-Falconara</i>	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	59	96/2005	RFI Spa	Marche	PP	Oltre 2015					0,000
005	001	<i>Nuova stazione merci Jesi Interporto</i>	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	59	96/2005	RFI Spa	Marche	PP	Oltre 2015					0,000
005	001	Adeguaenti sagoma C per traffico intermodale galleria Cattolica e Castellarano	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Marche - Emilia-Romagna	Lavori in corso	2012		0,000	83,000	83,000	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
005	001	Galleria Cattolica	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Marche	Lavori in corso	2012					0,000
005	001	Galleria Castellarano	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna	Lavori conclusi	2008					0,000
005	001	Raddoppio Pescara-Bari	Rete ferroviaria				RFI Spa	Abruzzo - Molise - Puglia	Lavori in corso	Oltre 2015		212,330	501,000	501,000	0,000
005	001	Ortona - Casalbordino	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Abruzzo	Lavori conclusi	2006					0,000
005	001	Raddoppio e nuova galleria a nord di Ortona	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Abruzzo	Lavori in corso	2011					0,000
005	001	Porto di Vasto - Vasto San Salvo	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Abruzzo	Lavori conclusi	2006					0,000
005	001	Tratta Termoli-Chieuti-Lesina	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia - Molise	PP	Oltre 2015		212,330	212,330	212,330	0,000
005	001	Apricena-S. Severo	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2007					0,000
005	001	Lesina-Apricena	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2003					0,000
005	001	Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Taranto	Rete ferroviaria				RFI Spa	Puglia	Lavori in corso	2015		219,260	489,000	489,000	0,000
005	001	Tratta Bari Sant'Andrea-Bitetto	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	60	46/2004 - 95/2006	RFI Spa	Puglia	Gara in corso	2015	0,000	219,260	219,270	219,270	0,000
005	001	Tratta Castellaneta (e) - Palagianello (i) in variante di tracciato tra le progressive Km. 71+840 e Km. 76+660 denomin. "Variante di Palagianello"	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2008					0,000
005	001	Tratta Massafra-Taranto	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2007					0,000
005	001	by pass in variante Cagioni, sulla Taranto-Metaponto, a Bellavista, sulla Bari-Taranto	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2010					0,000
005	001	SCC linea Bari-Taranto	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori in corso	2012					0,000
005	001	Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Lecce	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2006		0,000	228,000	228,000	0,000
005	001	Raddoppio Bari Parco Sud-Bari Torre a Mare	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2006					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
005	001	Raddoppio tratte Mola-Fasano e Tutturano-Surbo	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2006					0,000
005	001	SCC linea Bari-Lecce	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	2006					0,000
005	002	<b>Ammodernamento e potenziamento della linea Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna</b>	Rete ferroviaria	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Ferrovie Emilia Romagna Srl</b>	<b>Emilia-Romagna</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>		<b>0,000</b>	<b>102,000</b>		<b>102,000</b>
005	003	<b>Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto</b>	Rete stradale				<b>ANAS Spa</b>	<b>Abruzzo - Marche</b>		<b>Oltre 2015</b>	<b>51,646</b>	<b>44,000</b>	<b>364,075</b>	<b>33,300</b>	<b>330,775</b>
005	003	Raccordo autostradale A 24-Teramo con connessione alla A 14 fino a Pedaso - Collegamento autostradale Teramo-Giulianova-San Benedetto del Tronto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo - Marche				0,000	300,000		300,000
005	003	Tratta Teramo-Mare (variante SS 80 strada) - casello autostradale A14 di Mosciano S. Angelo-SS 16 - 4° lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	64,075		64,075
005	004	<b>Foggia - Cerignola - Adeguamento SS 16</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Puglia</b>	<b>Lavori conclusi</b>	<b>2010</b>	<b>105,357</b>	<b>115,690</b>	<b>115,690</b>	<b>115,690</b>	<b>0,000</b>
005	004	1° lotto: Foggia-Incoronata (dal Km. 682+000 al Km. 690+000)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori conclusi	2008		25,780	25,780	25,780	0,000
005	004	2° lotto: Incoronata- Innesso SS 161 (dal Km. 690+000 al Km. 700+000)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori conclusi	2010		28,710	28,710	28,710	0,000
005	004	3° lotto: Innesso SS 161 (dal Km. 700+000 al Km. 709+200)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori conclusi	2010		40,480	40,480	40,480	0,000
005	004	Variante di Cerignola (dal Km. 709+200 al Km. 715+500)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori conclusi	2008		20,720	20,720	20,720	0,000
005	005	<b>Bari-Matera strada (SS 96-SS 99)</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Puglia - Basilicata</b>	<b>Lavori in corso</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>135,312</b>	<b>179,170</b>	<b>251,172</b>	<b>144,400</b>	<b>106,772</b>
005	005	SS96 Bari-Altamura-Matera: tratto Altamura - Variante di Toritto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	Oltre 2015		0,000	92,000	43,900	48,100
005	005	1° stralcio funzionale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	2012		0,000	43,900	43,900	0,000
005	005	2° stralcio funzionale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PD	Oltre 2015		0,000	48,100		48,100

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
005	005	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 1° lotto dal Km 85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (innesto con la SS 99)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Contratto rescisso			0,000	28,591	28,591	0,000
005	005	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 2° lotto dall'innesto con la SS 96 al km. 10+500 della S.S. 99	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	2011		0,000	23,142	23,142	0,000
005	005	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 3° lotto dal km. 10+150 della S.S. 99 all'innesto con la S.S. 7	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2010		0,000	30,000	30,000	0,000
005	005	SS96 - Tronco Gravina-Bari: tratto da fine variante di Toritto a Modugno tra il km 105+705 ed il km 114+750, compresa la variante di Palo del Colle	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PD			0,000	77,439		77,439
005	006	<b>Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale) - Matera</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Puglia</b>	<b>PD</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>180,760</b>		<b>180,760</b>
005	007	<b>SS 172 dei Trulli</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Puglia</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>15,494</b>	<b>252,120</b>	<b>252,120</b>	<b>35,000</b>	<b>217,120</b>
005	007	S.S. 172 - Lavori di costruzione della variante di Martina Franca	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PP						0,000
005	007	Adeguamento in sede di variante SS 172. Collegamento SS7 - SS16. IV corsia Orimini Superiore	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PP						0,000
005	007	Adeguamento sezione tipo IV C.N.R. tronco Casamassima-Putignano	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PP						0,000
005	008	<b>Ammodernamento SS 7 - SS 106</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Puglia</b>		<b>Oltre 2015</b>	<b>13,428</b>	<b>24,990</b>	<b>77,667</b>	<b>24,992</b>	<b>52,675</b>
005	008	SS 7 Appia tronco Matera/Taranto 1° lotto Taranto/Massafra - Lavori di completamento	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PP	Oltre 2015		0,000	52,675		52,675
005	008	Ammodernamento del collegamento SS 106 dir Casello Taranto e la SS 106 Jonica	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	2011		0,000	24,992	24,992	0,000
005	009	<b>Ammodernamento S.S. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria Di Leuca)</b>	Rete stradale	<b>CIPE Legge Obiettivo</b>	<b>61</b>	<b>92/2004 - 76/2009</b>	<b>ANAS Spa</b>	<b>Puglia</b>	<b>Gara in corso</b>	<b>2014</b>	<b>113,621</b>	<b>288,000</b>	<b>287,746</b>	<b>287,746</b>	<b>0,000</b>
005	010	<b>Completamento funzionale SS 16 - SS 613 - Variante esterna di Lecce</b>	Rete stradale	<b>CIPE Legge Obiettivo</b>	<b>62</b>	<b>98/2004</b>	<b>ANAS Spa</b>	<b>Puglia</b>	<b>Lavori conclusi</b>	<b>2010</b>	<b>0,000</b>	<b>36,210</b>	<b>36,210</b>	<b>36,210</b>	<b>0,000</b>

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
005	011	Ammodernamento SS 16 tronco Maglie - Otranto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Contratto stipulato	2014		81,750	81,750	81,750	0,000
005	012	Ammodernamento SS 16 - Tratta marchigiana	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche				0,000	205,816		205,816
005	012	Completamento del raddoppio della Variante SS 16 di Ancona: ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto della SS 16 compreso tra lo svincolo di Falconara con la SS 76 Val d'Esino e l'asse Nord-Sud della città di Ancona	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	PD	Oltre 2015		0,000	205,816		205,816
005	012	I lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	PD						0,000
005	012	II lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	PD						0,000
005	012	III lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	PD						0,000
005	013	SS 16 Adriatica: variante Mezzano, variante Cattolica - Misano, Misano - Riccione, Riccione - Rimini Nord	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015					0,000
005	014	SS 16 Adriatica: variante di Fosso Ghiaia, riqualificazione tang. Ravenna, variante di Alfonsine, variante di Argenta	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015					0,000
005	015	Variante S.S. 16: circonvallazione di Vasto - San Salvo	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	110,000	1,650	108,350
005	016	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Francavilla Sud alla variante di Ortona	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	150,000	0,000	150,000
005	017	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Montesilvano a Silvi Marina Nord	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	250,000	0,000	250,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
005	018	Strada a scorrimento veloce Lanciano - Val di Sangro e collegamento al casello autostradale A14	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP			0,000	100,000	1,500	98,500
006		<b>CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE</b>									4.682,969	5.506,372	26.724,322	19.277,442	7.446,880
006	001	Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero	Rete ferroviaria				RFI Spa	Emilia-Romagna - Veneto - Lombardia	Lavori conclusi	2009	1.446,079	810,230	1.166,090	1.166,090	0,000
006	001	Bologna-Verona - Raddoppio	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna - Trentino-Alto Adige - Veneto - Lombardia	Lavori conclusi	2009		810,230	892,320	892,320	0,000
006	001	Bologna-Verona - Potenziamento tecnologico	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna - Veneto - Lombardia	Lavori conclusi	2009		0,000	273,770	273,770	0,000
006	002	Asse ferroviario Milano-Firenze	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna - Toscana - Lombardia	Lavori in corso	2014	1.291,142	1.291,142	13.134,600	13.134,600	0,000
006	002	tratta AV Milano-Bologna	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna - Lombardia	Lavori conclusi	2008		0,000	6.435,000	6.435,000	0,000
006	002	tratta AV Bologna-Firenze	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna - Toscana	Lavori conclusi	2009		0,000	5.206,000	5.206,000	0,000
006	002	Nodo AV/AC di Firenze	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Toscana	Lavori in corso		10,330	0,000	1.493,600	1.493,600	0,000
006	002	Sottoattraversamento linea ferroviaria AV	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Toscana	Lavori in corso						0,000
006	002	Nuova stazione AV	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Toscana	Lavori in corso						0,000
006	002	Interventi connessi	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Toscana	Lavori in corso						0,000
006	002	Ulteriori fermate	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Toscana	Lavori in corso						0,000
006	003	Linea Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture				Emilia-Romagna - Toscana		Oltre 2015		227,500	227,500	0,000	227,500
006	004	Asse autostradale Variante di Valico Bologna-Firenze	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Emilia-Romagna	Lavori in corso	2013	0,000	0,000	3.622,700	3.622,700	0,000
006	005	Nodo stradale e autostradale di Bologna	Rete stradale					Emilia-Romagna			701,348	1.450,000	1.684,330	161,050	1.523,280

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
006	005	Passante autostradale nord Bologna, potenziamento tangenziali e opere stradali connesse	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		1.450,000	1.450,000	133,250	1.316,750
006	005	Nodo di Rastignano	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP			0,000	57,230	27,800	29,430
006	005	Progetto stralcio comprendente riqualificazione degli svincoli, nuovo svincolo aeroporto e sistemazione ambientale della tangenziale; nuovi caselli sulla A1 e della fiera sulla A14	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	177,100		177,100
006	006	Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	63	20/2005 - 54/2008 - Seduta 22/07/2010	ANAS Spa	Emilia-Romagna	Gara in corso	Oltre 2015	175,595	570,500	506,002	506,002	0,000
006	007	Ampliamento A1 (quarta corsia) tratta A22 Modena Brennero (Km 156)-svincolo di Bologna Nord Borgo Panigale (Km. 187). Quarta corsia Modena-Bologna	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Emilia-Romagna	Lavori conclusi	2006	139,185	175,000	175,000	175,000	0,000
006	008	Nuova tratta Modena-Lucca	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna - Toscana	SdF	Oltre 2015	0,000	348,000	4.000,000	0,000	4.000,000
006	008	Sistema tangenziale di Lucca - Tangenziale Ovest	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna - Toscana	PP	Oltre 2015		348,000	348,000	0,000	348,000
006	009	Superstrada Ferrara Mare - Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Emilia-Romagna	Gara in corso	Oltre 2015		634,000	634,000	454,000	180,000
006	010	Potenziamento e velocizzazione della linea Foligno-Terontola	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			RFI Spa	Umbria	SdF	Oltre 2015		0,000	416,000	58,000	358,000
006	011	Connessione Nord rete ferroviaria F.C.U. con la rete nazionale RFI	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			RFI Spa	Umbria	PP	Oltre 2015		0,000	132,830	0,000	132,830
006	012	Strada Statale 9 Emilia	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	998,100		998,100

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
006	013	Completamento SS 219 Pian d'Assino	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Umbria	PP			0,000	27,170	0,000	27,170
007		PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.S.E.	MO.S.E.	CIPE Legge Obiettivo	64	109/2002 - 72/2003 - 40/2004 - 75/2004 - 74/2006 - 70/2007 - 11/2008 - 115/2008 - Seduta 18/11/2010 - Seduta 05/05/2011	MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	Veneto	Lavori in corso	2014	4.131,655	5.496,190	5.496,190	3.578,997	1.917,193
007	001	Sistema MO.S.E.	MO.S.E.	CIPE Legge Obiettivo	64		MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	Veneto	Lavori in corso	2014		5.384,463	5.384,463	3.467,270	1.917,193
007	002	Realizzazione interventi di cui all'art. 6, lett. a-b-c- della Legge 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti.	MO.S.E.	CIPE Legge Obiettivo	64		MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	Veneto	Lavori conclusi	2010		111,727	111,727	111,727	0,000
008		PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA	Ponte sullo Stretto								4.957,986	6.950,000	7.200,000	2.500,000	4.700,000
008	001	Ponte sullo Stretto di Messina	Ponte sullo Stretto	CIPE Legge Obiettivo	65	66/2003 - 91/2008 - 102/2009	Stretto di Messina Spa	Sicilia - Calabria	Contratto stipulato	2018	4.957,986	6.100,000	6.350,000	2.500,000	3.850,000
008	002	Opere complementari Ponte sullo Stretto	Ponte sullo Stretto	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Stretto di Messina Spa	Sicilia - Calabria	PP	Oltre 2015		850,000	850,000	0,000	850,000
009		CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA									16.061,396	54.730,290	67.297,967	19.143,364	48.154,603
009	001	Trasversale ferroviaria Orte-Falconara (potenziamento e parziale raddoppio)	Rete ferroviaria				RFI Spa	Umbria - Marche			1.926,384	3.023,970	3.352,970	346,550	3.006,420

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	001	Potenziamento infrastrutturale Orte - Falconara	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso			0,000	329,000	329,000	0,000
009	001	Raddoppio Spoleto-Campello	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Umbria	Lavori in corso	2014					0,000
009	001	Raddoppio Castelplanio-Montecarotto	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Marche	Lavori in corso	2013					0,000
009	001	Raddoppio Fabriano-PM 228	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Marche	Lavori conclusi	2009					0,000
009	001	Raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	66	87/2006	RFI Spa	Umbria - Marche	PP	Oltre 2015	0,000	1.918,500	1.918,500	0,000	1.918,500
009	001	Raddoppio Terni-Spoleto	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	67	68/2005	RFI Spa	Umbria	PP	Oltre 2015	0,000	532,370	532,370	17,550	514,820
009	001	Raddoppio PM 228-Castelplanio	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Marche	PP	Oltre 2015		573,100	573,100	0,000	573,100
009	002	Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	68	105/2006 - 124/2003 - 33/2010	RFI Spa	Lazio	PP	Oltre 2015	335,697	792,200	792,200	0,000	792,200
009	002	Tratta funzionale Passo Corese Osteria Nuova	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	68	105/2006 - 33/2010 - 124/2003	RFI Spa	Lazio	PD	Oltre 2015		350,000	350,000	0,000	350,000
009	002	Tratta Osteria Nuova-Rieti (completamento)	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	68	124/2003 - 105/2006 - 33/2010	RFI Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		442,200	442,200	0,000	442,200
009	003	Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari - Paola - Reggio Calabria - potenziamento e velocizzazione per trasporto merci	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Calabria - Puglia - Basilicata	SdF	Oltre 2015	182,309	182,310	834,870	42,870	792,000
009	003	Raddoppio Taranto-Metaponto (Taranto-Sibari-San Lucido)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Calabria - Puglia - Basilicata	SdF	Oltre 2015		0,000	792,000		792,000
009	003	Velocizzazione/Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio Sant'Antonello	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Calabria	SdF	Oltre 2015		0,000	452,000		452,000
009	003	Velocizzazione/Potenziamento Taranto - Metaponto	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Basilicata - Puglia	SdF	Oltre 2015		0,000	340,000		340,000
009	003	Potenziamento Infrastrutturale Gioia Tauro - Taranto con velocizzazione della tratta Sibari - Cosenza (velocizzazione tratta Sibari Reggio Calabria)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Calabria	Lavori conclusi	2009		42,870	42,870	42,870	0,000
009	004	Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	69	81/2006	ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	0,000	219,760	253,603	162,000	91,603
009	005	Valichi stradali appenninici - Emilia Romagna	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	343,444	343,440	544,903	22,208	522,695



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	005	Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagnola	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	64,000		64,000
009	005	<i>Variante di Dovadola - suddivisibile in 3 stralci funzionali</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	48,000		48,000
009	005	<i>Tratto Rocca San Casciano-Dovadola-Completamento</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	16,000		16,000
009	005	Ammodernamento SS 64 Porrettana	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	120,000		120,000
009	005	<i>Variante Ponte della Venturina-Pavana, per 1/3 in territorio dell'Emilia Romagna e 2/3 in territorio della Toscana</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	50,000		50,000
009	005	<i>Variante alla Rupe di Sasso Marconi</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	50,000		50,000
009	005	<i>Ammodernamento tratto Marzabotto/Vergato</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	20,000		20,000
009	005	Ammodernamento SS 63 Cerreto compreso il collegamento con la SS 62 della CISA	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	78,260		78,260
009	005	<i>Miglioramento planimetrico tra il km 71+230 e il km 72+350 in località Calcinara in Comune di Castelnuovo ne' Monti</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	4,740		4,740
009	005	<i>Costruzione del tratto Ponte Rosso - ingresso abitato di Castelnuovo ne' Monti</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	6,200		6,200
009	005	<i>Tratto dalla variante di canali alla variante di Puianello</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	17,320		17,320
009	005	<i>Variante di Vezzano sul Crostolo</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	50,000		50,000
009	005	Ammodernamento SS 12 Abetone e Brennero	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	159,671		159,671
009	005	<i>SS 12 - Variante di Montale</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	11,620		11,620
009	005	<i>Variante in corrispondenza dell'abitato di Lama Mocogno</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	11,100		11,100
009	005	<i>SS 12 - Variante di Pavullo da La Chiozza a Pratolino suddivisibile in due stralci funzionali</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	79,020		79,020
009	005	<i>1° stralcio</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	4,132		4,132
009	005	<i>2° stralcio</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	74,888		74,888
009	005	<i>SS 12 -SS12 - Variante di Mirandola tra il km 217+000 ed il km 220+175: 2° Lotto</i>	Rete stradale	<i>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</i>			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	22,931		22,931

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	005	SS 12 -SS12 - Variante alla S.S. 12 in corrispondenza degli abitati di Sorbara e S.Prospiero	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	35,000		35,000
009	005	Ammodernamento SS 45 Val Trebbia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	122,972		122,972
009	005	Ammodernamento del tratto tra Perino e Rio Cernusca: lavori di completamento	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	18,742		18,742
009	005	Collegamento della SS 45 con la A21	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	38,250		38,250
009	005	Ammodernamento nel tratto Rio Cernusca-Rivergaro	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	36,150		36,150
009	005	Ammodernamento nel tratto Bobbio confine regionale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna				0,000	29,830		29,830
009	005	Ulteriore infrastruttura di collegamento fra Emilia Romagna e Toscana	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	0,000		0,000
<b>009</b>	<b>006</b>	<b>Valichi stradali appenninici - Toscana</b>	<b>Rete stradale</b>	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Toscana</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>297,996</b>	<b>802,480</b>	<b>958,000</b>	<b>18,590</b>	<b>939,410</b>
009	006	Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagnola	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	272,000		272,000
009	006	Lotto 3 - Variante fra le località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP			0,000	192,000		192,000
009	006	Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con l'intervento di adeguamento, compresa la variante dell'abitato della Vallina	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP			0,000	80,000		80,000
009	006	Ammodernamento SS 64 Porretana: Lotto Taviano (lato sud) - Ponte alla Venturina (confine regionale)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	320,000		320,000
009	006	Ammodernamento SS 63 Cerreto compreso il collegamento con la SS 62 della CISA	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	SdF	Oltre 2015		20,000	180,000	0,000	180,000
009	006	Variante alla SS 62 della Cisa: nodo di Aulla	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	SdF			0,000	160,000		160,000
009	006	SS 63 del Cerreto: rettifiche Fivizzano tra il Km 11+970 ed il km 14+386	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP			20,000	20,000	0,000	20,000
009	006	Ammodernamento SS 12 Abetone e Brennero	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP	Oltre 2015		116,000	186,000	18,590	167,410
009	006	Variante al centro abitato di Ponte a Serraglio in Comune di Bagni di Lucca	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP			0,000	30,000		30,000
009	006	Variante al centro abitato dell'Abetone	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	SdF			0,000	40,000		40,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	006	Viabilità est di Lucca	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP			116,000	116,000	18,590	97,410
<b>009</b>	<b>007</b>	<b>Asse viario Fano-Grosseto</b>	<b>Rete stradale</b>				<b>ANAS Spa</b>	<b>Toscana - Umbria - Marche</b>		<b>Oltre 2015</b>	<b>1.853,564</b>	<b>2.932,240</b>	<b>4.156,743</b>	<b>412,003</b>	<b>3.744,740</b>
009	007	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 1	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2006					0,000
009	007	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 2	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori in corso	2011		0,000	60,280	60,280	0,000
009	007	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Svincolo di Paganico al Km 20+350	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PD			0,000	25,270		25,270
009	007	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 3	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori in corso	2011		0,000	46,220	46,220	0,000
009	007	E78 -Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 4	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PD	Oltre 2015		0,000	100,000		100,000
009	007	E78 -Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotti 5-6-7-8	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	70	78/2007 - 123/2007	ANAS Spa	Toscana	Contratto stipulato	2014	0,000	271,120	271,123	271,123	0,000
009	007	E78 -Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 9 dal Km. 41+600 al Km 53+400	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PD	Oltre 2015		0,000	145,000		145,000
009	007	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto10	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori in corso	2011		0,000	34,380	34,380	0,000
009	007	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 11	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2006					0,000
009	007	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 0	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	100,000		100,000
009	007	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 1	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2006					0,000
009	007	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 2	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2005					0,000
009	007	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 3	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2005					0,000
009	007	E78 -Tratto 3 Rigomagno-Nodo di Arezzo (San Zeno)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	SdF			0,000	130,470		130,470
009	007	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - Nodo di Arezzo 1° e 2° stralcio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	320,000		320,000
009	007	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 1° Lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2004					0,000
009	007	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 2° Lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2007					0,000
009	007	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 3° Lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi						0,000
009	007	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 4° Lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2007					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	007	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 5° Lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	2007					0,000
009	007	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 6° Lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi	1998					0,000
009	007	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 7° lotto tratto 4 e 1° lotto tratto 5	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana - Umbria	PP	Oltre 2015		0,000	780,000		780,000
009	007	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 2° lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Umbria	PP	Oltre 2015		0,000	280,000		280,000
009	007	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 2° lotto - 1° stralcio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	Lavori conclusi	Non in esercizio					0,000
009	007	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 3° lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	Lavori conclusi	Non in esercizio					0,000
009	007	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 4° lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	PD	Oltre 2015		204,000	204,000	0,000	204,000
009	007	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - Lotti da 5 a 10	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	PD	Oltre 2015		0,000	1.660,000		1.660,000
009	007	E78 -Tratto 6 Santo Stefano di Gaifa-Fano	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Marche	Lavori conclusi	In esercizio					0,000
<b>009</b>	<b>008</b>	<b>Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna</b>	<b>Rete stradale</b>	<b>CIPE Legge Obiettivo</b>	<b>71</b>	<b>93/2002 - 13/2004 - 101/2006 - 83/2008 - 138/2007</b>	<b>Quadrilatero Marche Umbria Spa</b>	<b>Umbria - Marche</b>	<b>Lavori in corso</b>	<b>2015</b>	<b>1.807,599</b>	<b>2.177,260</b>	<b>2.177,260</b>	<b>1.734,320</b>	<b>442,940</b>
009	008	Quadrilatero Marche Umbria - Opere infrastrutturali viarie	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71	93/2002 - 13/2004 - 101/2006 - 138/2007 - 83/2008	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche		2015		2.088,770	2.088,770	1.714,300	374,470
009	008	Maxilotto 1 - Lotto 1	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71	93/2002 - 13/2004 - 101/2006 - 138/2007 - 83/2008	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso	2014		481,090	481,090	469,960	11,130
009	008	1. Sublotto - SS77 della Val di Chienti: tratto Collesentino II-Pontelatrave (1 maxilotto/1 lotto/1.1 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori conclusi	2010					0,000
009	008	2. Sublotto - SS77 della Val di Chienti: tratti Foligno-Val Menotre e Muccia-Pontelatrave (1 maxilotto/1 lotto/1.2 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso	2012					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	008	3. Sublotto - Allaccio SS77 della Val di Chienti con SS16 a Civitanova Marche (1 maxilotto/1 lotto/1.3 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2013					0,000
009	008	4. Sublotto - Allaccio SS77 della Val di Chienti con SS3 Flaminia a Foligno (1 maxilotto/1 lotto/1.4 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2014					0,000
009	008	Maxilotto 1 - Lotto 2	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71	93/2002 - 13/2004 - 101/2006 - 138/2007 - 83/2008	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso	2015		801,560	801,560	647,630	153,930
009	008	1. Sublotto - SS77 della Val di Chienti: tratto Val Menotre-Muccia (1 maxilotto/2 lotto/2.1 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso	2013					0,000
009	008	2. Sublotto - Intervalliva di Macerata (1 maxilotto/2 lotto/2.2 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2014					0,000
009	008	3. Sublotto - Intervalliva di Tolentino-San Severino (1 maxilotto/2 lotto/2.3 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2015					0,000
009	008	4. Sublotto - SS78 della Val di Fiastra: Sforzacosta-Sarnano (2 maxilotto/2 lotto/2.4 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2015					0,000
009	008	5. Sublotto - SS3 Via Flaminia: tratto Pontecentesimo-Foligno (1 maxilotto/2 lotto/2.5 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2013					0,000
009	008	Maxilotto 2 – Lotto 1	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso	2013		502,590	502,590	502,720	-0,130
009	008	1. Sublotto - SS76: tratti Fossato di Vico-Cancelli e Serra San Quirico-Albacina (2 maxilotto/1 lotto/1.1 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso	2013					0,000
009	008	2. Sublotto - SS318: tratto Pianello-Valfabbrica (2 maxilotto/1 lotto/1.2 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Lavori in corso	2012					0,000
009	008	Maxilotto 2 – Lotto 2	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche - Umbria	Lavori in corso	2013		303,530	303,530	93,990	209,540

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	008	1. Sublotto - Pedemontana delle Marche-sub lotto n. 1 (2 maxilotto/2 lotto/2.1 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2013					0,000
009	008	2. Sublotto - Pedemontana delle Marche-sub lotto n. 2 (2 maxilotto/2 lotto/2.2 sublotto)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	Contratto stipulato	2013					0,000
009	008	Quadrilatero Marche Umbria - Aree leader	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71	93/2002 - 13/2004 - 101/2006 - 138/2007 - 83/2008	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria - Marche	PP	2015		88,490	88,490	20,000	68,490
009	008	Foligno - Servizi alla piastra logistica	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria	Gara non aggiudicata			0,000	0,000	0,000	0,000
009	008	Gualdo Tadino-Aree di sosta	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria	Gara in corso	2013		0,000	0,000	0,000	0,000
009	008	Valfabbrica-Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria	Gara in corso	2013		0,000	0,000	0,000	0,000
009	008	Fabriano-Piastra logistica	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71	F12C03000050 031	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche	Gara in corso			0,000	0,000	0,000	0,000
009	008	Muccia-Polo produttivo alimentare	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche	Gara non aggiudicata			0,000	0,000	0,000	0,000
009	008	Serrapetrona-Polo turistico alimentare	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche	Gara non aggiudicata			0,000	0,000	0,000	0,000
009	008	Fabriano-Incubatore di impresa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche	PP	2015		0,000	0,000	0,000	0,000
009	008	Falconara Marittima-Chiaravalle-Polo commerciale-fieristico-direzionale	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	71		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche	Gara in corso	2015		0,000	0,000	0,000	0,000
009	009	<b>Nodo di Perugia - Infrastrutture ferroviarie e di viabilità</b>	<b>Rete stradale</b>					<b>Umbria</b>		<b>Oltre 2015</b>	<b>335,697</b>	<b>1.092,950</b>	<b>1.139,950</b>	<b>121,800</b>	<b>1.018,150</b>
009	009	Collegamento ferroviario linea FS e linea Ferrovia Centrale Umbria	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovia Centrale Umbria	Umbria	PE			0,000	47,000		47,000
009	009	Nodo stradale di Perugia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	72	120/2005 - 150/2006 - 156/2006	ANAS Spa	Umbria	PP	Oltre 2015	335,697	1.092,950	1.092,950	121,800	971,150
009	009	Nodo stradale di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Corciano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	72	120/2005 - 150/2006 - 156/2006	ANAS Spa	Umbria	PP	Oltre 2015		948,000	948,000	0,000	948,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	009	I stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	72	120/2005 - 150/2006 - 156/2006	ANAS Spa	Umbria	PP	Oltre 2015		518,000	518,000	0,000	518,000
009	009	II stralcio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	72	120/2005 - 150/2006 - 156/2006	ANAS Spa	Umbria	PP	Oltre 2015		430,000	430,000	0,000	430,000
009	009	E45: Nodo di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Collestrada (Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Collestrada/Ellera)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	72	120/2005 - 150/2006 - 156/2006	ANAS Spa	Umbria	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		144,950	144,950	121,800	23,150
009	010	Strada delle Tre Valli	Rete stradale					Umbria			196,254	809,830	809,830	14,564	795,266
009	010	Tratto Eggi-S. Sabino	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	73	56/2003	Regione Umbria	Umbria	Lavori in corso	2011	0,000	9,830	9,830	14,564	-4,734
009	010	Tratto Eggi (Spoleto) - Acquasparta	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	74	146/2005	Regione Umbria	Umbria	PP	Oltre 2015	0,000	800,000	800,000	0,000	800,000
009	011	Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti	Rete stradale				ANAS Spa	Umbria - Lazio	Lavori in corso		118,785	216,100	231,100	216,100	15,000
009	011	Tratto Terni (Loc. San Carlo) - Confine regionale	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	75	131/2003	ANAS Spa	Umbria	Lavori in corso	2013	118,785	216,100	216,100	216,100	0,000
009	011	Stralcio A	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	75	131/2003	ANAS Spa	Umbria	Lavori in corso	2012		191,500	191,500	191,500	0,000
009	011	Stralcio B	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	75	131/2003	ANAS Spa	Umbria	Lavori in corso	2012		24,600	24,600	24,600	0,000
009	011	Terni-Rieti tratto laziale	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP			0,000	15,000		15,000
009	012	Completamento, adeguamento e messa in sicurezza asse viario interno Dorsale Appenninica - Rieti-L'Aquila-Navelli	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	Misto	Oltre 2015	73,698	111,010	294,676	112,500	182,176
009	012	SS 17 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento piano-altimetrico tra i km 12+250 ed Antrodoco (Rieti) con collegamento alla Variante Sud dell'abitato de L'Aquila-Tronco Antrodoco-Navelli	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio	PP			0,000	105,000		105,000
009	012	SS 17 - Tronco Antrodoco-Navelli - Adeguamento del tratto S. Gregorio-S. Pio delle Camere dal km 45+000 al 58+000	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	PD			0,000	62,900		62,900
009	012	SS 17 - Adeguamento sede stradale e miglioramento degli innesti tra km 58+000 e 68+500	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	Lavori conclusi	2010		0,000	33,560	33,560	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	012	Variante Sud all'abitato de L'Aquila - Collegamento tra il 1° lotto della Variante de L'Aquila e la SS 17 alla prog. km.ca 27+000	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	PD			0,000	22,850		22,850
009	012	Tronco Antrodoco-Navelli: Variante Sud all'abitato de L'Aquila Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la SS.17ter - 2° Lotto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	76	28/2008	ANAS Spa	Abruzzo	Lavori in corso	2012	0,000	17,380	17,380	21,161	-3,781
009	012	Variante Sud all'abitato de L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada Consortile Mausonia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	PD			0,000	27,986		27,986
009	012	Variante Sud all'abitato de L'Aquila - Collegamento tra il II° lotto di Variante de L'Aquila in località Bazzano e la SS 17 in località San Gregorio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	Gara in corso	2013		0,000	25,000	25,000	0,000
009	013	<b>SS 260 Picente (Amatrice-Montereale-L'Aquila)</b>	Rete stradale	<b>Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati</b>			<b>ANAS Spa</b>	<b>Abruzzo</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>		<b>0,000</b>	<b>91,796</b>	<b>46,406</b>	<b>45,390</b>
009	013	Lotto 3° da San Pelino allo svincolo di Marana	Rete stradale	<b>Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati</b>			ANAS Spa	Abruzzo	PD			0,000	15,347	15,347	0,000
009	013	Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallai	Rete stradale	<b>Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati</b>			ANAS Spa	Abruzzo	PP			0,000	76,449	31,059	45,390
009	014	<b>Pedemontana Abruzzo-Marche</b>	Rete stradale	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Provincia di Teramo</b>	<b>Abruzzo</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>0,000</b>	<b>569,940</b>	<b>570,000</b>	<b>0,000</b>	<b>570,000</b>
009	014	Collegamento Floriano di Campi-SP 8-SR 259 Garrufo	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Teramo	Abruzzo	PP			0,000	52,000		52,000
009	014	Collegamento Val Vibrana - Val Tordino - tratta S. Anna-Garrufo	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Teramo	Abruzzo	PD			0,000	86,400		86,400
009	014	Collegamento Val Vibrana - Val Tordino (tratta Garrufo-Innesto, Ascoli mare)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Teramo	Abruzzo	PD			0,000	78,000		78,000
009	014	SSV Val Vomano - Val Fino	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	PP			0,000	180,000		180,000
009	014	SS 81 - Tratta Guardiagrele-Innesto SP per Fara San Martino	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	PD			0,000	173,600		173,600



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	015	Galleria sicurezza Gran Sasso	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Abruzzo	PD	Oltre 2015	64,299	76,530	76,530	56,810	19,720
009	016	Bretella di collegamento meridionale A1-A14. Itinerario Termoli S. Vittore	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrada del Molise Spa	Molise	PP		1.549,371	3.154,800	3.371,100	796,500	2.574,600
009	016	Tratta I San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrada del Molise Spa	Molise	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		1.137,700	1.354,000	796,500	557,500
009	016	Tratta 2 Boiano-Termoli	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrada del Molise Spa	Molise	PP	Oltre 2015		2.017,100	2.017,100	0,000	2.017,100
009	016	Bojano-Guardalfiera e Larino II°-Termoli	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrada del Molise Spa	Molise	PP	Oltre 2015		1.620,350	1.620,350	0,000	1.620,350
009	016	Variante di Guardalfiera (Guardalfiera-Larino II°)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrada del Molise Spa	Molise	PP	Oltre 2015		396,750	396,750	0,000	396,750
009	017	Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta	Rete stradale				ANAS Spa	Campania		Oltre 2015	1.446,079	1.608,960	2.252,321	978,021	1.274,300
009	017	Collegamento autostradale Caserta-Benevento e bretella di collegamento con la tangenziale di Benevento e la Variante di Caserta	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Campania	PP	Oltre 2015		957,200	1.118,000	0,000	1.118,000
009	017	Variante di Caserta e bretelle di collegamento con aeroporto di Grazzanise	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Campania	Gara in corso	Oltre 2015		0,000	315,000	315,000	0,000
009	017	Itinerario Caianello (A 1) - Benevento - Adeguamento a 4 corsie della S.S. "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	77	100/2006	ANAS Spa	Campania	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	0,000	585,620	585,620	585,620	0,000
009	017	Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	78	110/2002	Provincia di Benevento	Campania	Lavori in corso	2012	0,000	66,140	80,201	77,401	2,800
009	017	Lotto 4 (ex lotto 6) - Completamento funzionale in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - Progetto miglioramento funzionale	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	78	110/2002	Provincia di Benevento	Campania	Lavori conclusi	2009		0,000	33,722	33,722	0,000
009	017	Lotto 4 (ex lotto 6) - Completamento funzionale in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - Stralcio di completamento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	78	110/2002	Provincia di Benevento	Campania	Contratto stipulato	2012		0,000	16,569	16,569	0,000
009	017	Lotto 5 (ex lotto 4) - Completamento funzionale in direzione Valle di Maddaloni (Caserta) - SS 265	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	78	110/2002	Provincia di Benevento	Campania	Lavori conclusi	2007		20,330	20,432	20,432	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	017	Costruzione del viadotto sulla SS n. 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine – Primo stralcio esecutivo	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	78	110/2002	Provincia di Benevento	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	6,678	6,678	0,000
009	017	Costruzione del viadotto sulla SS n. 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine – Stralcio di completamente definitivo	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	78	110/2002	Provincia di Benevento	Campania	PD			0,000	2,800	0,000	2,800
009	017	Completamento asse attrezzato Valle Caudina - Pianodardine	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Campania	PP	Oltre 2015		0,000	153,500	0,000	153,500
009	017	III lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Campania	PP						0,000
009	017	IV lotto	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Campania	PP						0,000
009	018	Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata - Campania - Molise - Puglia		Oltre 2015	1.737,877	4.492,930	4.920,431	436,000	4.484,431
009	018	Itinerario Lauria-Candela. Collegamento nord sud "Tirreno-Adriatico" (A3-A16)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata - Puglia - Molise	PP	Oltre 2015		4.492,930	4.492,931	381,000	4.111,931
009	018	1° tronco: Lauria - Albano di Lucania	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	PP			381,000	381,000	381,000	0,000
009	018	2° tronco: Albano di Lucania - Vaglio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	PP						0,000
009	018	3° tronco: Vaglio - Candela	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata - Puglia	PP						0,000
009	018	Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottole) – A14 (Termoli). Tratta campana	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Campania	PP	Oltre 2015		0,000	427,500	55,000	372,500

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	018	SS 303 "Del Formicoso" - Lavori di ammodernamento del tratto Grottaminarda-Candela. Variante di Grottaminarda dal Km. 8+600 della SS 90 "Delle Puglie" al km. 2+500 della ex SS 91 "Della Valle del Sele"	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Campania	Gara in corso	2013		0,000		55,000	-55,000
009	018	Lioni-Grottaminarda	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa/Ministero Attività Produttive (Commissario ad Acta ex art. 8 L. 289/02)	Campania	PP						0,000
009	019	Collegamento Salerno-Potenza-Bari - Tratta Potenza-bivio Vaglio SS 407 Basentana - innesto 96 e SS 99	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata - Puglia	PP	Oltre 2015	111,555	552,000	595,000	0,000	595,000
009	019	Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione 4° tratta da zona industriale Vaglio a svincolo S.P. Oppido - S.S. 96	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	PP			0,000	395,000	0,000	395,000
009	019	Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione nel tratto: da Svincolo SS 96bis a Altamura	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata - Puglia	PP			0,000	200,000	0,000	200,000
009	020	Collegamento mediano Murgia-Pollino: Gioia del Colle-Matera-Lauria	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata - Puglia	SdF	Oltre 2015	582,047	849,400	1.315,000	0,000	1.315,000
009	020	Tratta Gioia del Colle (A 14) - Santeramo - Matera	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata - Puglia	SdF						0,000
009	020	Tratta Matera - Ferrandina	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	SdF						0,000
009	020	Tratta Ferrandina - Pisticci	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	SdF						0,000
009	020	Tratta Pisticci - Montalbano -Valsinni	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	SdF						0,000
009	020	Tratta Valsinni - Lauria	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	SdF						0,000
009	021	Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"	Rete stradale				ANAS Spa	Calabria - Puglia - Basilicata			3.098,741	15.129,180	18.849,674	2.262,112	16.587,562
009	021	S.S. 7-S.S. 7 ter itinerario Bradanico Salentino-adeguamento alla sezione ex tipo III CNR	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia		Oltre 2015		0,000	209,938	0,000	209,938

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	021	SS 7 ter Completamento del tronco Lecce-Manduria dall'innesto della variante di Lecce alla variante di S.Pancrazio Salentino	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PP			0,000	107,423	0,000	107,423
009	021	SS 7 ter Completamento del tronco Manduria-Taranto: Variante di Manduria innesto SSV Taranto Grottaglie	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PP			0,000	95,545	0,000	95,545
009	021	SS 7 ter - Completamenti lotto III stralcio 2 e stralcio 3	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	PP			0,000	6,970	0,000	6,970
009	021	SS 106 Jonica	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria - Basilicata	PP	Oltre 2015		15.129,180	18.639,736	2.262,112	16.377,624
009	021	Megalotto 5 - Tratto 1 da Reggio Calabria a Bova - lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 da Pellaro a Melito Porto Salvo (quattro corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	PP	Oltre 2015		1.101,800	1.748,580	0,000	1.748,580
009	021	Megalotto 10 - Tratto 1 da Reggio Calabria a Bova - lotti 7, 8, 9, 10 da Melito Porto Salvo a Bova (due corsie); tratto 2 da Palizzi a Caulonia lotti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.5 da Palizzi a Sant'Ilario (due corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	PP	Oltre 2015		0,000	3.531,670	0,000	3.531,670
009	021	Megalotto 5bis- Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto (quattro corsie) - Dal Km 49+485 al Km 51+750	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	79	106/2004	ANAS Spa	Calabria	Lavori sospesi	Lavori sospesi	0,000	98,000	98,000	98,000	0,000
009	021	Megalotto 1 - Tratto 2° da Palizzi a Caulonia, lotti 6, 7, 8 da Sant'Ilario a Marina di Gioiosa Jonica (quattro corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2012		0,000	456,960	456,960	0,000
009	021	Megalotto 7 - Tratto 2° da Palizzi a Caulonia, lotto 9 da Roccella Jonica a Caulonia (due corsie); tratto 3° da Caulonia a Squillace, lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da Caulonia alla trasversale delle Serre (due corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	SdF	Oltre 2015		0,000	1.672,180	0,000	1.672,180
009	021	Megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace (km 178+350) a Simeri Cricchi (km 191+500) e prolungamento della SS 280; SS 106 lotti 1, 2, 3, 4, 5 (quattro corsie); SS 280 lotti 1, 2 (quattro corsie)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	80	106/2004	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2012	0,000	538,590	538,590	590,250	-51,660

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	021	Megalotto 6 - Tratto 5° da Simeri a Cricchi-Passo Vecchio, lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 (due corsie); Simeri Cricchi-Le Castella Sud	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	PP	Oltre 2015		0,000	1.546,570	0,000	1.546,570
009	021	Megalotto 11 - Tratto 3 da Caulonia a Squillace, lotti 8, 9, 10, 11 dalla trasversale delle Serre a Squillace (due corsie); tratto 5° da Simeri Cricchi a Passo Vecchio lotti 7, 8 e 9 da Le Castella a Crotone Aeroporto (due corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	SdF	Oltre 2015		0,000	675,290	0,000	675,290
009	021	Megalotto 9 - Tratto 5° da Simeri Cricchi a Passo Vecchio, lotto 10, 11 e 12 da Crotone aeroporto a Passo Vecchio (due corsie); tratto 6° da Gabella a Mandatoriccio, lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (due corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	PP	Oltre 2015		0,000	2.348,780	0,000	2.348,780
009	021	Megalotto 8 - Tratto 7° da Mandatoriccio a Amendolara, lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da Mandatoriccio a zona archeologica Laghi (due corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	PP	Oltre 2015		0,000	2.814,260	0,000	2.814,260
009	021	Megalotto 4 - Tratto 9° - Variante di Nova Siri, tra i km 414+080 e km 419+300 (quattro corsie)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	81	91/2009 - 165/2007 - 20/2009	ANAS Spa	Basilicata	Contratto stipulato	2013	0,000	88,060	88,056	88,056	0,000
009	021	Megalotto 3 - Tratto 7° da Mandatoriccio a Amendolara, lotti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (quattro corsie); tratto 8° da Amendolara a Roseto Capo Spulico lotto 1 stralci 1 e 2 (quattro corsie)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	82	103/2007 - 30/2008	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	Oltre il 2015	0,000	1.234,750	1.234,754	698,405	536,349
009	021	Megalotto 4 - tratto 9° da Scanzano (Km 432+600) al confine Basilicata (Km 452+215), lotti 8 e 9 (quattro corsie)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2009		0,000	143,350	143,350	0,000
009	021	lotto 8: lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km 432+890 al km 444+653	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2009		0,000	70,660	70,660	0,000
009	021	lotto 9: lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km 444+653 al km 452+745	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2009		0,000	72,690	72,690	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	021	Variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica tra il km 107+000 e km 110+500 compreso lo svincolo "Gioiosa est"	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Contratto rescisso			0,000	88,000	88,000	0,000
009	021	Megalotto 4 - Raccordo SS 106 Sibari - SA-RC Firmo (adeguamento della SS 534 come raccordo autostradale)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	PP	Oltre 2015		0,000	179,315	0,000	179,315
009	021	Raccordo Località Montegiordano - 8° tratto Amendolara-Nuova Siri, raccordo tra il 3° lotto e il 4° lotto, primo stralcio dal km. 405+950 al km 406+500,	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2010		0,000	4,769	4,769	0,000
009	021	Megalotto 12 - Tangenziale di Reggio Calabria	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	SdF	Oltre 2015		0,000	1.376,290	0,000	1.376,290
009	021	Impiantistica tecnologica stradale a servizio delle gallerie e degli svincoli della variante tra i Km 402+400 e 405+950	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Lavori conclusi	2011		0,000	10,696	10,696	0,000
009	021	Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Roccella Jonica, dal Km 110+240 al km. 118+620	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Contratto stipulato	2013		0,000	18,910	18,910	0,000
009	021	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-1° stralcio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Contratto stipulato	2013		0,000	14,806	14,806	0,000
009	021	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-2° stralcio parte A	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	2013		0,000	19,120	19,120	0,000
009	021	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-2° stralcio completamento	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	PP	2013		0,000	6,740	6,740	0,000
009	021	Lavori di messa in sicurezza del tratto tra i Km. 6+700 e il Km 31+600 - 1° stralcio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	2012		0,000	13,850	13,850	0,000
009	021	Lavori di messa in sicurezza del tratto tra i Km. 6+700 e il Km 31+600 - 2° stralcio	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	2013		0,000	10,200	10,200	0,000
009	022	Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari - Linea AV AC Napoli Bari	Rete ferroviaria				RFI Spa	Puglia - Campania	PP	Oltre 2015		4.730,000	5.280,000	2.043,000	3.237,000
009	022	Raddoppio della linea Caserta-Foggia nel tratto tra Orsara e Cervaro	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori in corso	2016		0,000	550,000	550,000	0,000
009	022	Raddoppio della linea Caserta-Foggia nel tratto tra la progressiva km 6+200 e la progressiva 29+150.	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	Lavori in corso	2013					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	022	Raddoppio della linea Caserta-Foggia nel tratto tra la progressiva km 29+150 e la progressiva 42+035,65	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	PD						0,000
009	022	Completamento e raddoppio Napoli - Cancellò - Frasso Telesino - Apice - Orsara	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			RFI Spa	Puglia - Campania	PP	Oltre 2015		4.730,000	4.730,000	1.493,000	3.237,000
009	023	Potenziamenti tecnologici veloci dorsale appenninica	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia - Campania		Oltre 2015		745,000	745,000	424,000	321,000
009	024	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Potenziamento	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			RFI Spa	Abruzzo - Lazio	SdF			0,000	100,000	0,000	100,000
009	025	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Velocizzazione	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			RFI Spa	Abruzzo - Lazio	SdF	Oltre 2015		0,000	2.000,000	0,000	2.000,000
009	026	Nuova tratta ferroviaria L' Aquila - Tagliacozzo	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			RFI Spa	Abruzzo	SdF	Oltre 2015		0,000	730,000	0,000	730,000
009	027	Itinerario Civitavecchia-Orte-Mestre - Tratta E45-E55 Orte-Mestre: completamento itinerario europeo E45-E55 riqualificazione E45 tratto Orte Ravenna e Riqualificazione E 55 Nuova Romea	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Veneto - Emilia-Romagna - Marche - Toscana - Umbria - Lazio	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	929,620	9.768,000	9.768,000	8.340,000	1.428,000
009	027	E45: Interconnessione con A1 (Orte) - Terni	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Lazio - Umbria							0,000
009	027	E45: tratto Terni - Perugia sud	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Umbria							0,000
009	027	E45: Nodo di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Collestrada (Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Collestrada/Ellera)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		n. 156 del 22/12/2006	ANAS Spa	Umbria							0,000
009	027	E45: tratto Perugia Nord - Verghereto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana - Marche - Emilia-Romagna - Umbria							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
009	027	E45: Verghereto - Cesena	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna							0,000
009	027	E45: Cesena - Tangenziale di Ravenna	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna							0,000
009	027	E55: Tangenziale di Ravenna - Adria	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Emilia-Romagna - Veneto							0,000
009	027	E55: Adria-Mestre	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Veneto							0,000
009	028	Raccordo autostradale Siena - Firenze (Adeguamento e messa in sicurezza)	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Toscana	PP	Oltre 2015		350,000	350,000	350,000	0,000
009	029	S.S. n° 652 "DI Fondo Valle Sangro"	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	160,000	0,000	160,000
009	030	S.S. 17 Appennino Abruzzese e Appuro - Sannitico	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	200,000	200,000	0,000
009	031	S.S. 81 Piceno Aprutina: lavori di ammodernamento tronco Villa Lempa - variante SS 80 (Il stralcio)	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP			0,000	7,010	7,010	0,000
009	032	S.S. 261 Subequana l' Aquila - Molino Aterno	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	70,000	0,000	70,000
009	033	S.S. 690 Avezzano - Sora	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			ANAS Spa	Abruzzo	PP	Oltre 2015		0,000	300,000	0,000	300,000
010		<b>SISTEMI URBANI</b>									15.366,144	24.117,318	43.467,172	25.466,490	18.000,682
010	001	Programma Grandi Stazioni	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83	10/2003 - 44/2004 - 129/2006 - 61/2010	Grandi Stazioni Spa	Non ripartibile a livello regionale	Lavori in corso	2015	260,810	475,900	685,935	619,023	66,912
010	001	Torino Porta Nuova - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Piemonte	Lavori conclusi	2010					0,000
010	001	Milano centrale - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2010					0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	001	Napoli centrale - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Campania	Lavori conclusi	2010					0,000
010	001	Roma Termini - Opere infrastrutturali complementari agli edifici stazione	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Lazio	Contratto stipulato	2015					0,000
010	001	Appalto Lotto Nord Ovest - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Genova P.Principe e Genova Brignole; opere infrastrutturali complementari alle stazioni di Torino Porta Nuova e Milano Centrale	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Liguria	Lavori in corso	2012					0,000
010	001	Appalto Lotto Nord Est - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Venezia Mestre, Venezia S. Lucia e Verona Porta Nuova	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Veneto	Lavori in corso	2013					0,000
010	001	Appalto Lotto Centro - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Bologna Centrale, Firenze S.M.N.	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Emilia-Romagna	Lavori in corso	2014					0,000
010	001	Appalto Lotto Sud - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Napoli Centrale, Palermo Centrale e Bari Centrale	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Puglia	Lavori in corso	2014					0,000
010	001	Sistema di videosorveglianza	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	83		Grandi Stazioni Spa	Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - Emilia-Romagna - Toscana - Lazio - Campania - Puglia - Sicilia	Lavori in corso	2013					0,000
<b>010</b>	<b>002</b>	<b>Rete metropolitana dell'area milanese</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>					<b>Lombardia</b>				<b>3.969,438</b>	<b>4.946,188</b>	<b>2.615,855</b>	<b>2.330,333</b>
010	002	Metrotranvia di Milano Parco Nord-Desio-Seregno	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	84	52/2008 - 67/2008	Provincia di Milano	Lombardia	Gara in corso	2024	0,000	214,210	214,210	214,210	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	002	Prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	85	141/2007 (delibera ricusata CC) - 35/2010 (delibera ricusata CC)	Provincia di Milano	Lombardia	PP		0,000	476,670	476,670	6,000	470,670
010	002	Prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato a Paullo	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	86	142/2007 (delibera ricusata dalla CC) - 36/2010 (delibera ricusata dalla CC)	Comune di Milano	Lombardia	PP		0,000	798,018	798,018	8,600	789,418
010	002	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Linate - Lotto 1 San Cristoforo-Sforza Policlinico	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	87	112/2006 - 92/2007	Comune di Milano	Lombardia	Contratto stipulato	2015	0,000	788,670	788,665	589,120	199,545
010	002	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Linate - Lotto 2 Sforza Policlinico-Linate	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	88	70/2008 - 99/2009	Comune di Milano	Lombardia	Contratto stipulato	2017	0,000	910,020	910,044	910,044	0,000
010	002	Prolungamento della linea metropolitana M5 da Garibaldi a San Siro	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	89	71/2008 - 100/2009	Comune di Milano	Lombardia	Lavori in corso	2015	0,000	781,850	871,881	871,881	0,000
010	002	Linea M6 - Nuovo collegamento interrato di metropolitana passante tra le stazioni Cadorna (intersezione M1-M2), Missori (intersezione M3) e S.Sofia (intersezione M4)	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Milano	Lombardia	SdF	Oltre 2015		0,000	870,700	0,000	870,700
010	002	(P) Nodo ferroviario di Milano: fermata ferroviaria Forlanini	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			Comune di Milano	Lombardia	PD	2013		0,000	16,000	16,000	0,000
010	003	Accessibilità metropolitana Fiera di Milano	Ferrovie metropolitane				Comune di Milano	Lombardia			297,479	283,200	283,200	283,200	0,000
010	003	Prolungamento della linea metropolitana M1 dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho compresa l'acquisizione di materiale rotabile (13 treni)	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	90	22/2003 - 97/2005	Comune di Milano/ATM Spa - Azienda Trasporti Milanesi	Lombardia	Lavori conclusi	2009	0,000	264,400	264,400	264,400	0,000
010	003	Nodo d'interscambio AC/SFR/MM trasporto pubblico e privato su gomma	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	91	63/2005 - 163/2007	Comune di Milano	Lombardia	PP	2015	0,000	18,800	18,800	18,800	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	004	Accessibilità stradale Fiera Milano - Raccordo autostradale di collegamento della SP 46 "Rho-Pero" e della SS 33 del Sempione - Realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di 6 svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92	22/2003		Lombardia	Lavori conclusi	2009	195,221	267,750	267,750	341,840	-74,090
010	004	Tratto A - Realizzazione delle opere di accessibilità viabilistica al nuovo polo fieristico di Rho - Pero (prima fase); Lavori di competenza Autostrada Milano Mare-Milano Tangenziali (31%) (seconda fase)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92	22/2003	Milano Mare-Milano Tangenziali Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2009					0,000
010	004	Tratto B - Lavori di competenza S.A.T.A.P. Autostrada Torino Milano (47%)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92	22/2003	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008					0,000
010	004	Tratto C - Lavori di competenza Autostrade per l'Italia (22%)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92	22/2003	Autostrade per l'Italia Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008					0,000
010	004	Fase 0 + integrazione opere di scavalco ferroviario	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92		Autostrade per l'Italia Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2007					0,000
010	004	Completamento opere in corrispondenza della cosiddetta racchetta ferroviaria	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92		Autostrade per l'Italia Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2008					0,000
010	005	Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria	Rete ferroviaria					Piemonte			0,000	221,750	1.175,750	1.024,000	151,750
010	005	Passante ferroviario di Torino - Quadruplicamento Torino P. Susa-Stura	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	Lavori in corso	2012		0,000	954,000	954,000	0,000
010	005	Opere di prima fase	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture				Piemonte	PP	Oltre 2015		221,750	221,750	70,000	151,750
010	005	Interconnessione della ferrovia Torino-Ceres con il Passante	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa	Piemonte	PP			0,000	162,000	62,000	100,000
010	005	Attivazione fermata Zappata sul passante	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	PP			0,000	15,750		15,750

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	005	Attivazione fermata Dora sul passante (linea storica)	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	PP			0,000	23,000	7,000	16,000
010	005	Collegamento Dora-GTT e Dora-FS	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	PP			0,000	1,000	1,000	0,000
010	005	Nuova fermata Orbassano e rifunzionalizzazione scalo	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	PP			0,000	10,000		10,000
010	005	Attrezzaggio terminali centro intermodale Orbassano	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			RFI Spa	Piemonte	PP			0,000	10,000	0,000	10,000
010	006	<b>Torino metropolitana (Linea 1 tratte 3, 4 e 6)</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>				<b>GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa</b>	<b>Piemonte</b>			<b>787,597</b>	<b>803,940</b>	<b>974,942</b>	<b>497,872</b>	<b>477,070</b>
010	006	Linea 1 - Prolungamento ovest - Tratta funzionale 3: Collegno (Deposito)-Cascine Vica	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa	Piemonte	PP	Oltre 2015		304,320	304,320	304,320	0,000
010	006	Linea 1 - Prolungamento sud -Tratta funzionale 4: Lingotto-Nizza-Bengasi	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	93	9/2008 - 12/2009 - 40/2009	GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa	Piemonte	Gara in corso	2015	0,000	193,550	193,552	193,552	0,000
010	006	Linea 1 - Tratte di completamento	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa	Piemonte	PP	Oltre 2015		306,070	306,070	0,000	306,070
010	006	Parcheggi di interscambio	Altra edilizia pubblica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa	Piemonte				0,000	171,000		171,000
010	007	<b>Monza metropolitana</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>					<b>Lombardia</b>			<b>376,497</b>	<b>689,640</b>	<b>1.293,982</b>	<b>792,982</b>	<b>501,000</b>
010	007	Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto Fs-Monza Bettola	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	94	25/2008	Comune di Milano per il tramite di Metropolitana Milanese Spa	Lombardia	Lavori in corso	2015	0,000	205,940	205,942	205,942	0,000
010	007	Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola - Tratta Garibaldi-Bignami compresa variante Stazione Garibaldi F.S	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	95	56/2004 - 67/2007 - 21/2008 - 106/2008	Comune di Milano	Lombardia	Lavori in corso	2013	0,000	483,700	587,040	587,040	0,000
010	007	Prolungamento della linea M5 fino a Monza Bettola e relativo parcheggio - Tratta Bignami - Monza Bettola - Completamento anello	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Milano	Lombardia	SdF	Oltre 2015		0,000	501,000		501,000
010	008	<b>Brescia Metropolitana</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>					<b>Lombardia</b>			<b>405,419</b>	<b>918,090</b>	<b>918,093</b>	<b>655,823</b>	<b>262,270</b>
010	008	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - 1° lotto funzionale Prealpino-S.Eufemia	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	96	104/2006 - 126/2007 - Seduta 06/11/2009 - Seduta 13/05/2010	Brescia Mobilità Spa	Lombardia	Lavori in corso	2012	405,419	655,820	655,823	655,823	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	008	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - Tratta Prealpino-S.Eufemia opere migliorative ed interventi correlati - Ulteriori adeguamenti	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Brescia Mobilità Spa	Lombardia	PP	2012		80,000	80,000	0,000	80,000
010	008	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - Tratta Prealpino-Concesio	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Brescia Mobilità Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		37,430	37,430	0,000	37,430
010	008	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - Tratta La Marmora-Fiera	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Brescia Mobilità Spa	Lombardia	PP	Oltre 2015		144,840	144,840	0,000	144,840
010	008	Prolungamento in Val Trompia fino a Sarezio	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Brescia	Lombardia	PD	Oltre 2015		0,000	0,000		0,000
010	009	<b>Veneto sistema metropolitano: Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>					<b>Veneto</b>			<b>273,722</b>	<b>314,650</b>	<b>314,650</b>	<b>193,900</b>	<b>120,750</b>
010	009	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - II fase tratte Vicenza/Castelfranco, Treviso/Conegliano, Quarto d'Altino/Portogruaro, Padova/Monselice	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	97	56/2008	Regione Veneto	Veneto	PD	2015	0,000	140,000	140,000	140,000	0,000
010	009	Padova sistema di trasporto intermedio a guida vincolata	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Padova	Veneto	PP	Oltre 2015		174,650	174,650	53,900	120,750
010	009	Padova - Trasporto a guida vincolata SIR2: Rubano-Stazione-Vigonza	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Padova	Veneto	PP	Oltre 2015		122,200	122,200	38,090	84,110
010	009	Padova - Trasporto a guida vincolata SIR3: Stazione-Ospedali-Voltabarozzo	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Padova	Veneto	PP	Oltre 2015		52,450	52,450	15,810	36,640
010	010	<b>Aeroporto di Vicenza</b>	<b>Altre opere</b>	<b>CIPE Fondo Infrastrutture</b>	<b>98</b>	<b>5/2009</b>	<b>Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza</b>	<b>Veneto</b>	<b>SdF</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16,500</b>	<b>16,500</b>	<b>0,000</b>
010	010	Nuovo intervento a prevalente vocazione ambientale e ricreativa e nuova sede del Museo aeronautico nell'Area "Dal Molin" di Vicenza	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	98		Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza	Veneto	SdF			0,000	11,500	11,500	0,000
010	010	Progettazione completamento Tangenziale nord di Vicenza	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	98		Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza	Veneto	SdF			0,000	5,000	5,000	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	011	Infrastrutture per la mobilità sostenibile - Sistemi di trasporto lacuale	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	99	50/2009	Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como	Lombardia	Lavori in corso		0,000	0,000	12,000	12,000	0,000
010	011	Adeguamento della flotta aziendale agli attuali standard di trasporto e alle sopravvenute normative in materia di sicurezza	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	99	50/2009	Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como	Lombardia				0,000	10,000	10,000	0,000
010	011	Impianti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche che entrano in contatto con sostanze inquinanti derivanti dalla manutenzione periodica degli scafi appartenenti alla flotta aziendale	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	99	50/2009	Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como	Lombardia				0,000	2,000	2,000	0,000
010	012	Metropolitana lagunare di Venezia	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Venezia	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015		377,000	377,000	0,000	377,000
010	013	Risanamento laguna Venezia - Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	100	59/2009	Regione Veneto	Veneto			0,000	0,000	50,000	50,000	0,000
010	013	Regione Veneto - Disinquinamento della Laguna di Venezia	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	100		Regione Veneto	Veneto				0,000	15,000	15,000	0,000
010	013	Comune di Venezia - Interventi di cui all'art. 6 della Legge n. 798/1984	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	100		Comune di Venezia	Veneto				0,000	28,263	28,263	0,000
010	013	Comune di Cavallino Tre Porti - Interventi di cui all'art. 6 della Legge n. 798/1984	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	100		Comune di Cavallino Tre Porti	Veneto				0,000	1,488	1,488	0,000
010	013	Comune di Chioggia - Interventi di cui all'art. 6 della Legge n. 798/1984	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture	100		Comune di Chioggia	Veneto				0,000	5,250	5,250	0,000
010	014	Nodo di Trieste - Penetrazione grande viabilità nord: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande viabilità triestina	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa/Regione FVG/Comune di Trieste	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	516,457	516,460	1.467,550	0,000	1.467,550
010	015	Bologna - Metropolitana	Ferrovie metropolitane				Comune di Bologna	Emilia-Romagna			877,977	788,860	950,005	478,395	471,610

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	015	Linea 1 Fiera Michelino - Stazione FS - Ospedale Maggiore -Capolinea Normandia Borgo Panigale	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	101	67/2003 - 89/2005 - 16/2007 - 32/2007 - 13/2008 - 74/2009 - Seduta 05/05/2011	Comune di Bologna	Emilia-Romagna	PD	Oltre 2015	0,000	788,860	788,860	388,860	400,000
010	015	Linea 1 - Lotto 1: Fiera Michelino- Stazione FS	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	101	67/2003 - 89/2005 - 16/2007 - 32/2007 - 13/2008 - 74/2009 - Seduta 05/05/2011	Comune di Bologna	Emilia-Romagna	PD	Oltre 2015		388,860	388,856	388,856	0,000
010	015	Linea 1 - Lotto 2A Stazione FS – Ospedale Maggiore	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	101	67/2003 - 89/2005 - 16/2007 - 32/2007 - 13/2008 - 74/2009 - Seduta 05/05/2011	Comune di Bologna	Emilia-Romagna	PD	Oltre 2015		297,030	297,033	0,000	297,033
010	015	Linea 1 - Lotto 2B: Ospedale Maggiore-Capolinea Normandia Borgo Panigale	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	101	67/2003 - 89/2005 - 16/2007 - 32/2007 - 13/2008 - 74/2009 - Seduta 05/05/2011	Comune di Bologna	Emilia-Romagna	PP			102,970	102,971	0,000	102,971
010	015	People Mover, collegamento automatico tra l'aeroporto G. Marconi e la Stazione Centrale	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Bologna	Emilia-Romagna	Contratto stipulato	2013		0,000	89,535	89,535	0,000
010	015	Opere connesse - Parcheggi Staveco, Costituzione, Reno Lazzaretto, Michelino e Svincolo Tangenziale	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Bologna	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	71,610		71,610
010	016	Modena metropolitana: sistema a guida vincolata nell'area di Modena (Sassuolo-Modena-Bologna)	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Modena	Emilia-Romagna	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	3,099	408,200	408,200	0,000	408,200
010	017	Costa romagnola metropolitana: sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola (Ravenna, Rimini, Cattolica)	Ferrovie metropolitane					Emilia-Romagna			2,582	163,440	213,440	79,920	133,520

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	017	Ferrovia Ravenna-Rimini	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Emilia-Romagna				0,000	50,000		50,000
010	017	Trasporto Rapido Costiero (TRC) Rimini Fiera - Cattolica	Ferrovie metropolitane				Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Emilia-Romagna	Contratto stipulato	Oltre 2015		163,440	163,440	79,920	83,520
010	017	1° stralcio funzionale tratta Rimini Fs - Riccione Fs	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	102	86/2004 - 70/2005 - 93/2006 - 159/2006 - 137/2007	Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Emilia-Romagna	Contratto stipulato	2013	0,000	86,640	86,640	67,670	18,970
010	017	tratta Rimini Fs - Rimini Fiera	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		32,670	32,670	12,250	20,420
010	017	tratta Riccione Fs - Cattolica	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		44,130	44,130	0,000	44,130
010	018	<b>Genova metropolitana: adeguamento rete metropolitana di Genova</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Comune di Genova</b>	<b>Liguria</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>263,393</b>	<b>263,390</b>	<b>325,808</b>	<b>0,000</b>	<b>325,808</b>
010	018	Acquisizione 10 veicoli	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Genova	Liguria				0,000	17,190		17,190
010	018	Ampliamento Deposito Veicoli	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Genova	Liguria	PP			0,000	24,750		24,750
010	018	Collegamento Metro-FS PP Principe	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Genova	Liguria	PP			0,000	2,150		2,150
010	018	Tratta Brin-Canepari	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Genova	Liguria	Contratto stipulato			0,000	30,600		30,600
010	018	Tratta De Ferrari-Brignole	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Genova	Liguria	Contratto stipulato			0,000	125,288		125,288
010	018	Tratta Brignole-Studio	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Genova	Liguria	PP			0,000	125,830		125,830
010	019	<b>Nodo stradale e autostradale di Genova</b>	<b>Rete stradale</b>					<b>Liguria</b>			<b>2.765,110</b>	<b>1.081,410</b>	<b>4.631,208</b>	<b>3.636,078</b>	<b>995,130</b>
010	019	Sistemazione Lungomare Canepa - Strada urbana di scorrimento da lungomare Canepa a piazza Savio	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società per Cornigliano/Svilupp o Genova Spa	Liguria	Lavori in corso	2013		0,000	152,100	152,100	0,000
010	019	Tunnel subportuale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Tunnel di Genova Spa	Liguria	PP	Oltre 2015		421,000	421,000	326,000	95,000
010	019	A7 - A10 - a12 Passante di Genova	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Liguria	PP	Oltre 2015		0,000	3.147,700	3.147,700	0,000
010	019	Potenziamento della A10 - Gronda di Ponente	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Liguria	PP						0,000
010	019	Nuova A7 Nord - Genova Ovest-innesto A12	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Liguria	PP						0,000
010	019	Nodo San Benigno	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Liguria	PP						0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	019	Tunnel Rapallo Santa Margherita Ligure	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autostrade per l'Italia Spa	Liguria	PP	Oltre 2015		0,000	250,000	0,000	250,000
010	019	Quadrante Sud - Fase 1 (Chiavari) prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Genova	Liguria	PP	Oltre 2015		10,280	10,278	10,278	0,000
010	019	Strada di scorrimento a mare del Ponente genovese (riassetto impianti ferroviari)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria		Oltre 2015		650,130	650,130	0,000	650,130
010	020	Firenze: sistema tramviario a guida vincolata (secondo lotto linea 3)	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Firenze	Toscana	PP	Oltre 2015	212,780	640,420	640,420	0,000	640,420
010	021	Roma: nodo ferroviario (nodo urbano di Roma)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lazio				1.392,000	1.392,000	16,000	1.376,000
010	021	Gronda merci di Roma - Cintura Sud	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		847,000	847,000	0,000	847,000
010	021	Gronda merci di Roma - Cintura Nord e shunt merci	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lazio	PP	Oltre 2015		545,000	545,000	16,000	529,000
010	022	Viabilità accessoria dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino	Rete stradale				ANAS Spa	Lazio	PP			151,500	151,500	151,500	0,000
010	022	Allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	103	66/2005 - 109/2006	Regione Lazio	Lazio	Gara in corso	2012	0,000	19,500	19,500	19,500	0,000
010	022	Viabilità complementare dell'autostrada Roma - Aeroporto Fiumicino potenziamenti	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Lazio	Lazio	PP	Oltre 2015		132,000	132,000	132,000	0,000
010	023	Roma: linee D e C metropolitana, GRA	Ferrovie metropolitane					Lazio			2.892,159	3.669,470	7.414,825	6.777,435	637,390
010	023	Completamento G.R.A. di Roma	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori in corso	2011	502,000	622,050	620,138	624,560	-4,422
010	023	Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2008		63,970	63,794		63,794
010	023	Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2005		56,170	56,170		56,170
010	023	Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2006		95,670	95,693		95,693
010	023	Trionfale - 3° lotto - 2° stralcio: dal Km 9+900 al km 11+250	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2008		79,550	81,730		81,730

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	023	Cassia- 3° lotto - 3° stralcio: dal Km 11+250 al km 12+650	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2008		131,530	88,869		88,869
010	023	Cassia - 3° lotto – 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650)-Progetto di completamento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	73/2008 - 107/2002	ANAS Spa	Lazio	Lavori in corso	2011		0,000	37,897		37,897
010	023	Parco Vejo - 4° lotto: dal Km 12+650 al km 13+900	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2007		34,880	34,884		34,884
010	023	Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2006		63,900	63,924		63,924
010	023	Flaminia - 6° lotto - 1° stralcio: dal Km 17+400 al km 18+800	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	104	107/2002 - 73/2008	ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	2008		96,380	97,177		97,177
010	023	Linea C della metropolitana di Roma	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	105	65/2003 - 105/2004 - 39/2005 - 78/2006 - 144/2006 - 46/2007 - 71/2007 - 112/2007 - 64/2009 - 60/2010	Roma Metropolitane Srl	Lazio	Lavori in corso	2016	1.925,350	3.047,420	3.379,687	2.737,875	641,812
010	023	T2: Clodio/Mazzini-Fori Imperiali/Colosseo	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	105	65/2003 - 105/2004 - 39/2005 - 78/2006 - 144/2006 - 46/2007 - 71/2007 - 112/2007 - 64/2009 - 60/2010	Roma Metropolitane Srl	Lazio	Contratto stipulato	2016		769,440	769,439	127,628	641,811
010	023	T3: Fori Imperiali/Colosseo-San Giovanni	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	105	65/2003 - 105/2004 - 39/2005 - 78/2006 - 144/2006 - 46/2007 - 71/2007 - 112/2007 - 64/2009 - 60/2010	Roma Metropolitane Srl	Lazio	Contratto stipulato	2016		459,730	792,001	792,001	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	023	T4: San Giovanni-Malatesta - T5: Malatesta-Teano-Alessandrino	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	105	65/2003 - 105/2004 - 39/2005 - 78/2006 - 144/2006 - 46/2007 - 71/2007 - 112/2007 - 64/2009 - 60/2010	Roma Metropolitane Srl	Lazio	Lavori in corso	2014		937,160	936,920	936,920	0,000
010	023	T6A: Alessandrino-Bivio Torrenova - T7 Torrenova-Pantano e deposito graniti	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	105	65/2003 - 105/2004 - 39/2005 - 78/2006 - 144/2006 - 46/2007 - 71/2007 - 112/2007 - 64/2009 - 60/2010	Roma Metropolitane Srl	Lazio	Lavori in corso	2012		881,090	881,327	881,327	0,000
010	023	Linea D della metropolitana di Roma	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Roma Metropolitane Srl	Lazio	Gara in corso	Gara sospesa		0,000	3.415,000	3.415,000	0,000
010	024	Area dei Castelli: sistema trasporto plurimodale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Lazio	Lazio	PP		232,406	245,000	245,000	0,000	245,000
010	024	Tangenziale Appia-Castelli - 2° stralcio funzionale dal km 2,690 (svincolo del Crocefisso) al km 5,165 (svincolo del Ginestreto)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Lazio	Lazio	PP	Oltre 2015		93,000	93,000	0,000	93,000
010	024	Tangenziale Appia-Castelli - 3° stralcio funzionale dal km 5,165 (svincolo del Ginestreto) al km 9,223 (innesto S.S. nr. 7 "Appia")	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Lazio	Lazio	PP	Oltre 2015		152,000	152,000	0,000	152,000
010	025	Completamento rete metropolitana regionale campana (comprensivo delle conurbazioni di Salerno e Caserta) Napoli metropolitana - Sistema di metropolitana regionale (SMR): sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli	Ferrovie metropolitane					Campania			3.885,822	4.448,950	6.665,381	4.488,039	2.177,342
010	025	Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Dante - Garibaldi - Centro direzionale	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	106	141/2002 - 12/2008 - Seduta 13/05/2010	Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso	2013	0,000	1.375,720	1.375,716	1.376,561	-0,844

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	025	Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	107	111/2004 - 75/2006 - 155/2006 - 91/2007 - Seduta 04/10/2007 - Seduta 09/11/2007	Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso	2013	0,000	729,970	749,000	749,000	0,000
010	025	Tratta Mergellina-San Pasquale	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	107	111/2004 - 75/2006 - 155/2006 - 91/2007 - Seduta 04/10/2007 - Seduta 09/11/2007	Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso	2011		297,500	297,500	297,500	0,000
010	025	Tratta San Pasquale-Municipio	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	107	111/2004 - 75/2006 - 155/2006 - 91/2007 - Seduta 04/10/2007 - Seduta 09/11/2007	Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso	2013		291,000	291,000	291,000	0,000
010	025	Completamento progetto (deposito-officina, galleria di collegamento a Mostra, rifiniture stazioni Arco Mirelli e Chiaia, completamento flotta)	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	107	111/2004 - 75/2006 - 155/2006 - 91/2007 - Seduta 04/10/2007 - Seduta 09/11/2007	Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso	2013		141,470	160,500	160,500	0,000
010	025	Metropolitana di Salerno - Completamento: Stadio Arechi-Pontecagnano-Aeroporto	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Salerno	Campania	PD	Oltre 2015		0,000	87,143	27,743	59,400
010	025	Tratta Arechi-Pontecagnano	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Campania	PD			0,000	27,743	27,743	0,000
010	025	Tratta Pontecagnano-Aeroporto	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Salerno	Campania	PD			0,000	59,400	0,000	59,400
010	025	Linea 1: tratta Centro Direzionale-Capodichino	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	108	90/2005 - 75/2006	Comune di Napoli	Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	1.031,000	1.031,053	296,880	734,173
010	025	Linea Napoli Torre Annunziata-Sorrento: raddoppio tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia (via Nocera inclusa)	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Circumvesuviana	Campania	Lavori in corso	Oltre 2015		34,060	177,835	128,270	49,565

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	025	Linea Torre Annunziata - Pompei - Interramento Stazione di Pompei e completamento raddoppio binario, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Circumvesuviana	Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015		127,990	253,088	253,088	0,000
010	025	Linea Torre Annunziata - Pompei - Interramento Stazione di Pompei e completamento raddoppio binario	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	109	54/2009	Circumvesuviana	Campania	Contratto stipulato	2015	0,000	127,990	127,995	127,995	0,000
010	025	Raddoppio della tratta Scisciano – Saviano – Nola della Circumvesuviana	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Circumvesuviana	Campania	PD	Oltre 2015		0,000	270,000	270,000	0,000
010	025	Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino Aeroporto chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Metrocampania Nordest Srl	Campania	Lavori in corso	2014		304,920	342,971	342,971	0,000
010	025	Tratta Piscinola - Secondigliano - Opere civili	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Metrocampania Nordest Srl	Campania	Lavori in corso			0,000	96,461	96,461	0,000
010	025	Tratta Secondigliano - Capodichino/Di Vittorio - Opere civili	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Metrocampania Nordest Srl	Campania	Lavori in corso	2014		0,000	85,027	85,027	0,000
010	025	Tratta Piscinola - Secondigliano - Capodichino - Tecnologie, finiture accessibilità e riqualificazione urbana	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Metrocampania Nordest Srl	Campania	Lavori in corso	2014		0,000	161,483	161,483	0,000
010	025	Collegamento linea Alifana - Linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Aversa Centro-Piscinola	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	110	111/2002	Metrocampania Nordest Srl	Campania	Lavori in corso	2012	0,000	385,720	385,720	349,630	36,090
010	025	1 lotto funzionale	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	110		Metrocampania Nordest Srl	Campania							0,000
010	025	2° lotto funzionale	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	110		Metrocampania Nordest Srl	Campania							0,000
010	025	Aversa centro-Teverola compreso deposito treni	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Metrocampania Nordest Srl	Campania	PP	Oltre 2015		0,000	580,000	0,000	580,000
010	025	Linea C5 - Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola – Aversa Centro, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta	Ferrovie metropolitane				Metrocampania Nordest Srl	Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015		312,000	312,000	33,042	278,958
010	025	Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola – Aversa Centro	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	111	75/2009	Metrocampania Nordest Srl	Campania	Contratto stipulato		0,000	0,000	154,952	33,042	121,910

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	025	1° stralcio	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	111		Metrocampania Nordest Srl	Campania	Contratto stipulato	2012		0,000	33,043	33,043	0,000
010	025	Bretella di Monte S. Angelo, collegamento Cumana – Circumflegrea, tratta P.co San Paolo – Mostra, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta Soccavo-Mostra	Ferrovie metropolitane				SEPSA Spa	Campania	Contratto stipulato		0,000	121,170	383,500	383,500	0,000
010	025	Bretella di Monte S. Angelo, collegamento su ferro tra le linee Circumflegrea e Cumana a servizio della città universitaria di Monte Sant'Angelo, 3° lotto - 1° stralcio tratta parco San Paolo - via Terracina	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	112	55/2009	SEPSA Spa	Campania	Contratto stipulato	2015	0,000	121,170	121,172	121,172	0,000
010	025	Stazione del Nodo di Cilea per l'interscambio tra la ferrovia Circumflegrea e la linea 1 della Metropolitana di Napoli	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SEPSA Spa	Campania	Lavori in corso			0,000	86,746	86,746	0,000
010	025	Completamento della ristrutturazione stazione di Montesanto, terminale cittadino delle Ferrovie	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SEPSA Spa	Campania	Lavori conclusi	2010		0,000	19,209	19,209	0,000
010	025	Ferrovia Circumflegrea raddoppio della tratta Pianura-Pisani-Quarto	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SEPSA Spa	Campania	Lavori in corso	2013		0,000	145,000	145,000	0,000
010	025	Interramento della linea Cumana tra Mostra e Bagnoli e completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SEPSA Spa	Campania	PP	Oltre 2015		0,000	440,000	0,000	440,000
010	025	Ferrovia Circumflegrea Tratta Soccavo – Traiano – Pianura: Risanamento statico della vecchia Galleria Camaldoli - Adeguamento impiantistico ed opere complementari	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	113	73/2009	SEPSA Spa	Campania	Contratto stipulato	2013	0,000	26,400	26,400	26,400	0,000
010	026	Tangenziale di Napoli collegamento costiero	Rete stradale	CIPE Fondo Infrastrutture	114	104/2009	Presidente della Regione Campania, Commissario Straordinario di Governo	Campania	PP		0,000	0,000	153,980	153,980	0,000
010	027	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli	Altre opere					Campania			206,583	29,230	189,420	30,970	158,450

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	027	Progetto esecutivo Vallone S. Rocco	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	115	113/2002	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori in corso	2013	0,000	21,090	21,090	21,740	-0,650
010	027	1° lotto	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	115	114	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori conclusi	2009		9,660	9,660	9,670	-0,010
010	027	2° lotto	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	115	113/2002	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori in corso	2013		11,430	11,430	12,070	-0,640
010	027	Realizzazione di un nuovo tratto fognario nella parte sommitale della collina Camaldoli - 2° stralcio	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	16,630	0,000	16,630

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	027	Consolidamento dei costoni e dei versanti della Collina dei Camaldoli - lato Soccavo	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	116	112/2002	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori conclusi	2007	0,000	3,830	3,830	4,920	-1,090
010	027	Zona A	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	116	112/2002	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori conclusi	2007		2,380	2,380	3,000	-0,620
010	027	Zona B	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	116	112/2002	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori conclusi	2006		1,450	1,450	1,920	-0,470
010	027	Restauro ambientale della collina San Martino	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	22,500	0,000	22,500



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	027	Consolidamento ed adeguamento funzionale del muro di contenimento sovrastante il costone tufaceo in via Chiatamone	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	0,650	0,000	0,650
010	027	Consolidamento e adeguamento funzionale muro di contenimento di via del Marzano	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	0,400	0,000	0,400
010	027	Consolidamento costone Coroglio lato mare	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	2,000	0,000	2,000
010	027	Revisione puntuale collettrice via Cinthia e realizzazione scarico a mare dall'emissario Bagnoli	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	61,850	0,000	61,850

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	027	Risanamento ambientale vallone San Rocco	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	24,060	0,000	24,060
010	027	Consolidamento muro di contenimento via Kagoshima	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	2,500	0,000	2,500
010	027	Consolidamento statico della cavità di via Nicolardi	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Napoli	Campania				0,000	2,100	0,000	2,100
010	027	Sistemazione idrogeologica Collina dei Camaldoli - versante Pianura	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				0,000	27,500	0,000	27,500
010	027	Consolidamento statico della cavità n° 385 Cupa Spinelli	Altre opere	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania				4,310	4,310	4,310	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	028	Bari tangenziale - SS 16 - Variante alla SS 16 dall'intersezione con la tangenziale di Bari (prog.va Km 805 circa) a Mola di Bari (prog.va Km 822 circa)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Puglia	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	51,646	80,000	267,100	0,000	267,100
010	029	Bari nodo ferroviario e metropolitana	Ferrovie metropolitane					Puglia			340,862	321,560	548,859	194,889	353,970
010	029	Riqualificazione rete ferroviaria FSE con valenza di metropolitana di superficie	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP			50,700	50,700	0,000	50,700
010	029	Riqualificazione delle aree adiacenti alla tratta ferroviaria Metropolitana di Bari delle FSE, tra Bari Centrale e Bari FSE. Rete ferroviaria FSE	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP			124,500	124,500	30,000	94,500
010	029	Fabbricato servizi e nodo di scambio intermodale di Bari Sud-est in località Mungiavacca	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP			15,000	15,000	0,000	15,000
010	029	Nodo di Bari - Completamento: lavori di sistemazione e razionalizzazione del piano ferro della stazione di Bari centrale, nella realizzazione del nuovo ACS (apparato centrale statico) e del SCC (sistema comando controllo) di Nodo	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	PP			36,150	36,150	36,150	0,000
010	029	Completamento linea Bari Bitritto: nuovo percorso da S.Andrea a Bari C.le	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Puglia	PP			25,780	25,780	25,780	0,000
010	029	Stazione Interscambio FS-FNB: Bari Parco Nord	Altra edilizia pubblica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP			44,000	44,000	0,000	44,000
010	029	Collegamento ferroviario Bari-quartiere San Paolo: prolungamento da fermata Ospedale a stazione delle Regioni	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrottramviaria Spa	Puglia	PP			25,430	25,430	25,430	0,000
010	029	Collegamento stazione centrale-aerostazione-nord barese: deviazione della ferrovia Bari-Barletta tra il Km 6+050 e il km 14,865 per il collegamento dell'aerostazione di Bari-Palese con l'area metropolitana della città di Bari (II lotto)	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrottramviaria Spa	Puglia	Lavori in corso	2011		0,000	77,529	77,529	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	029	Piattaforma di scambio Ferrotramviaria Spa presso la stazione Lamasinata	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ferrotramviaria Spa	Puglia	PP			0,000	20,660	0,000	20,660
010	029	Realizzazione III mediana bis	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Bari	Puglia	PP			0,000	129,110	0,000	129,110
<b>010</b>	<b>030</b>	<b>Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e di Cagliari</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>	<b>Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati</b>				<b>Puglia</b>				<b>0,000</b>	<b>124,843</b>	<b>124,843</b>	<b>0,000</b>
010	030	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - interventi di automazione dei passaggi a livello	Ferrovie metropolitane	CIPE Fondo Infrastrutture	117	56/2009	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PE		0,000	0,000	20,982	20,982	0,000
010	030	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - eliminazione dell'inquinamento acustico lungo le linee	Ferrovie metropolitane	CIPE Fondo Infrastrutture	118	57/2009 - 106/2010	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PD		0,000	0,000	37,861	37,861	0,000
010	030	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - impianti di segnalamento e sicurezza	Ferrovie metropolitane	CIPE Fondo Infrastrutture	119	106/2009	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PD		0,000	0,000	44,000	44,000	0,000
010	030	Ferrovie sud-est: elettrificazione della linea ferroviaria a 3 KV cc tra le progressive Km 77+780 e Km 112+630	Rete ferroviaria	CIPE Fondo Infrastrutture	120	105/2010	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PD		0,000	0,000	22,000	22,000	0,000
<b>010</b>	<b>031</b>	<b>Messina metropolitana - Interventi a sostegno della mobilità urbana</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>				<b>Sicilia</b>	<b>Lavori in corso</b>	<b>2011</b>	<b>2,066</b>	<b>2,070</b>	<b>95,600</b>	<b>95,600</b>	<b>0,000</b>
010	031	Linea metropolitana	Ferrovie metropolitane	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2010		0,000	38,600	38,600	0,000
010	031	Interventi a sostegno della mobilità urbana	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Messina	Sicilia	Lavori conclusi	2007		0,000	7,000	7,000	0,000
010	031	Completamento tratto Collettore Nord e Svincolo Annunziata	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Messina	Sicilia	Lavori in corso	2011		0,000	50,000	50,000	0,000
<b>010</b>	<b>032</b>	<b>Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa San Giovanni e Messina collegati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina</b>	<b>Rete ferroviaria</b>	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>RFI Spa</b>	<b>Sicilia - Calabria</b>				<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>4,000</b>	<b>596,000</b>
<b>010</b>	<b>033</b>	<b>Sistema integrato di trasporto del nodo di Catania</b>	<b>Ferrovie metropolitane</b>					<b>Sicilia</b>			<b>516,457</b>	<b>932,000</b>	<b>1.550,750</b>	<b>407,260</b>	<b>1.143,490</b>
010	033	Raddoppio Catania Centrale-Catania Ognina e tecnologie	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	2012		0,000	157,000	157,000	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	033	Nodo di Catania - Interramento stazione centrale e raddoppio bivio Zurria-Catania Acquicella	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	121	45/2004	RFI Spa	Sicilia	PP	Oltre 2015	0,000	507,000	507,000	12,000	495,000
010	033	Completamento Circumetnea - Prolungamento della rete FCE nella tratta metropolitana di Catania	Ferrovie metropolitane				Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia		Oltre 2015		425,000	886,750	238,260	648,490
010	033	Tratta urbana da Piazza Galatea a Piazza Giovanni XXIII	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	Lavori conclusi	2005		0,000	24,320	24,320	0,000
010	033	Tratta urbana dalla stazione Giovanni XXIII (e) alla stazione Stesicoro (i) compresa la tratta in uscita dalla stazione di Stesicoro	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	Lavori in corso	2011		0,000	36,150	36,150	0,000
010	033	Tratta dalla stazione Borgo (e) alla stazione Nesima (i) compresa la tratta in uscita dalla stazione di Nesima e le stazioni di Milo, Cibali, San Nullo e Nesima	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	Lavori in corso	2012		0,000	87,790	87,790	0,000
010	033	Tratta Nesima (e) - Misterbianco Centro	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	128,000	0,000	128,000
010	033	Deposito officina di Paternò Ardizzone	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	15,490	0,000	15,490
010	033	Tratta Stesicoro-Librino-Aeroporto	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	122	111/2006	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PD	Oltre 2015	0,000	425,000	425,000	90,000	335,000
010	033	Tratta Misterbianco-Paternò	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PP	Oltre 2015		0,000	170,000	0,000	170,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	033	Sistema di trasporto urbano di superficie	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Catania	Sicilia	PD						0,000
010	034	<b>Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Palermo e Catania</b>	Rete ferroviaria					Sicilia				0,000	1.204,706	1.204,706	0,000
010	034	Nodo integrato di Palermo - Passante ferroviario: raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Notabartolo-Cardillo-Isola delle Femmine-Carini	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	2015		0,000	1.113,000	1.113,000	0,000
010	034	Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino	Opera aeroportuale	CIPE Fondo Infrastrutture	123	105/2009	ENAV Spa	Sicilia	Lavori in corso	2014	0,000	0,000	91,706	91,706	0,000
010	034	1° lotto funzionale - blocco A	Opera aeroportuale	CIPE Fondo Infrastrutture	123	105/2009	ENAV Spa	Sicilia	Lavori in corso	2014		0,000	58,356	58,356	0,000
010	034	1° lotto funzionale - blocco B	Opera aeroportuale	CIPE Fondo Infrastrutture	123	105/2009	ENAV Spa	Sicilia	Lavori in corso	2014		0,000	6,000	6,000	0,000
010	034	2° lotto funzionale	Opera aeroportuale	CIPE Fondo Infrastrutture	123	105/2009	ENAV Spa	Sicilia	Contratto stipulato	2014		0,000	27,350	27,350	0,000
010	035	<b>Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo</b>	Altra edilizia pubblica	<b>Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati</b>				Abruzzo				0,000	408,500	408,500	0,000
010	035	Interventi urgenti finalizzati al ripristino degli edifici pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124	82/2009	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Misto		0,000	0,000	200,850	200,850	0,000
010	035	Struttura ex Archivio di Stato da adibire a locali della Corte d'Appello	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2011		0,000	3,000	3,000	0,000
010	035	Alloggi Carabinieri	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	0,650	0,650	0,000
010	035	Questura	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2012		0,000	4,000	4,000	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	035	Direzione Provinciale Vigili del Fuoco	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP			0,000	18,200	18,200	0,000
010	035	Uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP			0,000	10,000	10,000	0,000
010	035	Comando regionale Guardia di Finanza V.Giudice de L'Aquila	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2011		0,000	5,000	5,000	0,000
010	035	Corpo A e Corpo B	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2011					0,000
010	035	Corpo C	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori conclusi	2010					0,000
010	035	Caserma E.I. "Campomizzi" de L'Aquila	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2011		0,000	8,000	8,000	0,000
010	035	Demolizione e ricostruzione delle palazzine A e B	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2011					0,000
010	035	Demolizione e ricostruzione delle palazzine F e G	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2011					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	035	Chiesa di San Domenico (messa in sicurezza)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori conclusi	2010		0,000	2,000	2,000	0,000
010	035	Chiesa di San Domenico (lavori di recupero)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	14,000	14,000	0,000
010	035	Chiesa e convento di S. Bernardino	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori in corso	2011		0,000	25,000	25,000	0,000
010	035	Palazzo di Giustizia de L'Aquila	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Lavori conclusi	2010		0,000	30,000	30,000	0,000
010	035	INPS	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	SdF			0,000	10,000	10,000	0,000
010	035	Alloggi Esercito (via Guelfi)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	9,000	9,000	0,000
010	035	Caserma E.I. Rossi	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	1,000	1,000	0,000
010	035	Uffici del Consiglio Regionale (ex GIL e colonnato)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	6,000	6,000	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	035	Uffici del Presidente della Giunta Regionale-Commissario Delegato	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	10,000	10,000	0,000
010	035	Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	5,000	5,000	0,000
010	035	Direzione Regionale Vigili del Fuoco	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	2,500	2,500	0,000
010	035	Archivi Regione Abruzzo e alloggi provv. OOPP	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	2,000	2,000	0,000
010	035	Caserma E.I. "De Amicis"	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	1,500	1,500	0,000
010	035	Stazione CC San Demetrio	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP			0,000	3,500	3,500	0,000
010	035	Stazione CC Goriano Sicoli	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP			0,000	2,500	2,500	0,000
010	035	Palazzo Provincia (portici)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP			0,000	15,000	15,000	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	035	Palazzo Provincia (nuovo edificio via xx Settembre)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	2,000	2,000	0,000
010	035	Ex liceo scientifico via Maiella (comune AQ)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	1,000	1,000	0,000
010	035	Ex convento S. Caterina via Sassa	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	4,000	4,000	0,000
010	035	Ex scuola Media Mazzini	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	124		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP			0,000	6,000	6,000	0,000
010	035	Programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'Università de L'Aquila	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125	79/2009	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Misto		0,000	0,000	40,000	40,000	0,000
010	035	Facoltà di Scienze MMFFNN - Coppito II (lotto 2 e 3)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PE						0,000
010	035	Facoltà di ingegneria - Nuovo edificio B	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP						0,000
010	035	Facoltà di ingegneria - Nuovo edificio C	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PE						0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	035	Facoltà di economia - Edificio A - B - C - D - E - F ed esterni	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP						0,000
010	035	Facoltà di ingegneria - Vecchio edificio	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP						0,000
010	035	Centro Congressi (solo investimento di ateneo)	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP						0,000
010	035	Centro linguistico ed aule - via Assergi	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	PP						0,000
010	035	Facoltà di lettere e filosofia - Palazzo Camponeschi	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	125		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Gara in corso						0,000
010	035	Altri interventi del piano d'area emergenza in Abruzzo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture			Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo				0,000	167,650	167,650	0,000
010	036	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma - Ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell'Aranciaia	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	126	49/2009	Ministero dell'Interno	Emilia-Romagna	PD		0,000	0,000	5,500	5,500	0,000
010	036	Ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	126	49/2009	Ministero dell'Interno	Emilia-Romagna	Gara in corso	2012		0,000	2,500	2,500	0,000
010	036	Ristrutturazione dell'Aranciaia	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	126	49/2009	Ministero dell'Interno	Emilia-Romagna	PD			0,000	3,000	3,000	0,000
010	037	Nodo di Ivrea	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ATIVA Spa	Piemonte	PP	2014		0,000	111,587	0,000	111,587
010	038	Centro ferroviario sperimentale di Osmannoro (Firenze)	Altre opere	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Toscana	Lavori conclusi	2011		0,000	105,000	105,000	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
010	039	(P) Nodo di Torino e accessibilità stradale: tangenziale Est e Corso Marche (ex Altri interventi tra cui Corso Marche)	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			RFI Spa	Piemonte	PP			0,000	1.708,000	0,000	1.708,000
010	039	Connessione plurimodale di Corso Marche	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Piemonte	SdF	Oltre 2015		0,000	900,000	0,000	900,000
010	039	Tangenziale Est di Torino	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Piemonte	SdF	Oltre 2015		0,000	808,000	0,000	808,000
010	040	(P) Bologna - SFM metropolitano	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			RFI Spa	Emilia-Romagna	PP			62,000	62,000	0,000	62,000
010	041	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - III fase tratte Conegliano-Belluno Monselice-Rovigo	Ferrovie metropolitane	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Veneto	Veneto				0,000	120,000	0,000	120,000
010	042	Nodi urbani Abruzzo - Interventi per l'intermodalità e il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma	Rete stradale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Abruzzo	Abruzzo				0,000	10,000	0,000	10,000
010	043	Risanamento idrogeologico Abruzzo - Programma sul rischio da frana ed erosione di versanti	Altre opere	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Abruzzo	Abruzzo				0,000	330,000	0,000	330,000
010	044	Metropolitana leggera di Campobasso	Ferrovie metropolitane	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise				0,000	50,000	0,880	49,120
011		PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA						Sardegna			1.165,127	2.838,830	4.520,457	1.223,011	3.297,446
011	001	S.S. 131 "Carlo Felice" Cagliari-Sassari	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna		Oltre 2015		1.400,030	1.400,030	133,340	1.266,690
011	001	Lavori di ammodernamento ed adeguamento tra il km 23+885 ed il km 47+000	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	127	43/2004	ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	2013	0,000	115,130	115,130	133,340	-18,210
011	001	dal km 23+885 al km 32+412 - Nuraminis-Villagreca	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	127	43/2004	ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	2013		28,150	28,150	31,100	-2,950
011	001	dal km 32+412 al km 41+000 - Svincolo Villasanta	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	127	43/2004	ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	2011		53,640	53,640	61,100	-7,460

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
011	001	dal km 41+000 al km 47+000 - Variante abitato di Sanluri	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	127	43/2004	ANAS Spa	Sardegna	Lavori conclusi	2007		33,340	33,340	41,140	-7,800
011	001	dal km 108+300 al km 146+800	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD			570,000	570,000	0,000	570,000
011	001	dal km 108+300 al km 119+500 - Lotto 5	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD						0,000
011	001	dal km 119+500 al km 129+500 - Lotto 6	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD						0,000
011	001	dal km 129+500 al km 138+550 - Lotto 7	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD						0,000
011	001	dal km 138+550 al km 146+800 - Lotto 8	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD						0,000
011	001	dal km 146+800 al km 209+482 - Macomer-Sassari	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PP			714,900	714,900	0,000	714,900
011	001	dal km 146+800 al km 148+820 - Svincolo Macomer Nord-Mulargia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	001	dal km 148+820 al km 159+000 - Altopiano di Campeda	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	001	dal km 159+000 al km 164+370 - Svincolo Bonorva-Pozzomaggiore	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	001	dal km 164+370 al km 173+100 - Svincolo Cossoine	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	001	dal km 173+100 al km 202+000 - Cossoine -Sassari	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	001	dal km 203+000 al km 209+482 - Circonvallazione di Sassari	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	001	Svincoli e messa in sicurezza dal Km. 108 al Km. 209	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD						0,000
011	002	(P) SS291 "della Nurra" - Bivio Olmedo - Alghero - Aeroporto di Fertilia	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna				0,000	264,743	103,032	161,711
011	002	I lotto	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PD			0,000	96,300	0,000	96,300
011	002	II lotto	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	2012		0,000	48,372	48,372	0,000
011	002	III lotto	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	2012		0,000	54,660	54,660	0,000
011	002	IV lotto - Bretella per l'aeroporto	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PD			0,000	65,411	0,000	65,411

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
011	003	Completamento, adeguamento tratta Nuoro-Olbia-S. Teresa di Gallura (Adeguamento SS 131 DCN, SS 125 e 133 bis)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	SdF			340,000	340,000	82,670	257,330
011	003	Adeguamento e potenziamento del tratto SS 125-133bis adeguamento itinerario Olbia-Palau	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	SdF						0,000
011	003	Sistemazione e messa in sicurezza della Palau-Santa Teresa di Gallura	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	SdF						0,000
011	003	Circonvallazione di Olbia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD						0,000
011	003	Infrastruttura viaria "Interconnessioni della 131 DCN con le principali arterie statali e provinciali confluenti nell'area urbana di Nuoro	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Nuoro	Sardegna	SdF						0,000
011	004	Allacciamento al Porto di Olbia - Ripristino tessuto urbano e riqualificazione aree lungomare interessate dalla costruzione dell'asse di scorrimento in galleria per il collegamento del porto di Olbia	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	Lavori conclusi	2006		0,000	16,494	16,494	0,000
011	005	SS 131-SS 125 Interconnessioni con l'Aeroporto di Olbia "Costa Smeralda"	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD			37,370	37,370	0,000	37,370
011	005	Lotto 1	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD			16,910	16,910	0,000	16,910
011	005	Lotto 2	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Sardegna	PD			20,460	20,460	0,000	20,460
011	006	SS 597/199 Sassari - Olbia: potenziamento	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP	Oltre 2015		665,000	665,000	632,000	33,000
011	006	1° lotto – tronco 1° – dal km 0+000 al km 11+400	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	006	2° lotto – tronco 1° – dal km 11+400 al km 21+800	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	006	3° lotto – tronco 1° – dal km 21+800 al km 33+638	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	006	4° lotto – tronco 2° – dal km 0+000 al km 9+510	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
011	006	5° lotto – tronco 2° – dal km 9+510 al km 18+999	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	006	6° lotto – tronco 3° – dal km 0+000 al km 6+100	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	006	7° lotto – tronco 3° – dal km 6+100 al km 13+100	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	006	8° lotto – tronco 3° – dal km 13+100 al km 21+879	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna	PP						0,000
011	006	Lotto 0 - "Adeguamento SS 131 dal km 191+520 al km 193+300 – collegamento SS 131 SS 597 (bivio Ploaghe)"	Rete stradale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ANAS Spa	Sardegna							0,000
011	007	Viabilità sotterranea nell'area metropolitana di Cagliari - Percorso sotterraneo nell'area metropolitana di Cagliari da via Riva di Ponente a viale Colombo, nell'ambito portuale della via Roma	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Cagliari	Sardegna	PD			140,000	140,000	0,000	140,000
011	008	Porto di Cagliari ed interazione rete viaria SS 195	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Cagliari	Sardegna	PP			0,000	110,000	0,000	110,000
011	009	Metropolitana per l'area vasta di Cagliari	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Cagliari	Sardegna	SdF			0,000	500,000	165,900	334,100
011	010	Potenziamento delle interconnessioni con le principali strade statali per razionalizzare i processi di mobilità nell'area vasta di Cagliari: asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554 e 195	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Cagliari	Sardegna	PP			30,990	45,000	0,000	45,000
011	010	Lotto funzionale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Cagliari	Sardegna				30,990	30,990	0,000	30,990
011	011	Fermata per il collegamento ferroviario tra il capoluogo regionale e l'aeroporto Cagliari-Elmas	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sardegna	Lavori in corso	2012		8,640	8,640	4,240	4,400
011	012	Velocizzazione/Potenziamento S.Gavino-Sassari Olbia	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sardegna	PP			0,000	609,000	0,000	609,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
011	013	Adeguamento impianti portuali di Olbia	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				85,080	53,063	0,000	53,063
011	013	Bacino evoluzione attracchi n. 1 e n. 2 – Olbia e gestione sedimenti	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	25,250	0,000	25,250
011	013	Piano integrato viabilità accesso Olbia	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	6,500	0,000	6,500
011	013	Completam. Attracchi Isola Bianca Fase 1	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	10,710	0,000	10,710
011	013	Completam. Attracchi Isola Bianca Fase 2	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	10,603	0,000	10,603
011	014	Adeguamento impianti portuali di Golfo Aranci	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				2,990	31,617	0,000	31,617
011	014	Denti attracco est-ovest e pontile	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	20,512	0,000	20,512
011	014	Chiusura a set con opera a scogliera	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	0,325	0,000	0,325
011	014	Dragaggio fondali	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	1,410	0,000	1,410
011	014	Piazzali	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	9,370	0,000	9,370
011	015	Adeguamento di impianti portuali di Porto Torres	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				74,730	112,000	30,000	82,000
011	015	Realizzazione Molo sopraflutto levante - 1° lotto funzionale	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	30,000	30,000	0,000
011	015	Realizzazione Molo sopraflutto levante - completamento	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	50,000	0,000	50,000
011	015	Viabilità di collegamento porto commerciale - SS 131 camionale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	13,000	0,000	13,000
011	015	Completamento rete ferroviaria molo industriale	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	2,500	0,000	2,500
011	015	Viabilità di collegamento porto civico e città 1° e 2° lotto	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	12,000	0,000	12,000
011	015	Realizzazione darsena pescherecci	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	4,500		4,500



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
011	016	Adeguamento di impianti portuali di Cagliari	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	133,500	31,335	102,165
011	016	Banchinamento navi RO.RO- Porto Canale	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	60,000	19,335	40,665
011	016	Prosecuzione banchin. lato levante, porto canale e avamposto di levante	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	30,000	12,000	18,000
011	016	Infrastrutturazione Aree zona G1W - G2W	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	10,000	0,000	10,000
011	016	Infrastrutturazione Aree zona G2E - Circuito doganale	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	12,000	0,000	12,000
011	016	Infrastrutturazione Aree zona G2E - Distretto industriale e servizio zona franca	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				0,000	21,500	0,000	21,500
011	017	Interventi di velocizzazione sulla dorsale Cagliari-Oristano	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Sardegna	PP			54,000	54,000	24,000	30,000
012		<b>HUB PORTUALI</b>									2.650,457	2.721,310	3.320,807	1.561,411	1.759,396
012	001	Hub portuale Ancona - Allacci plurimodali	Rete stradale					Marche			103,291	479,770	727,273	479,770	247,503
012	001	Opere infrastrutturali	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	247,500	0,000	247,500
012	001	Opere a mare	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	144,000	0,000	144,000
012	001	Diga foranea di sottofutto	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche							0,000
012	001	Molo di sopralfutto	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche							0,000
012	001	Banchina lineare di oltre 900 ml., con fondali a — 14 metri	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche							0,000
012	001	Banchina laterale di 440 metri	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche							0,000
012	001	Opere a terra	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	78,500	0,000	78,500
012	001	Impianti a rete (fognario, idrico, elettrico, etc.) e mezzi meccanici per attrezzare i piazzali della nuova darsena	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	30,000	0,000	30,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
012	001	Attrezzature (silos) che consentono di razionalizzare l'attività di carico e scarico merci	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	40,000	0,000	40,000
012	001	Completamento dell'allecchia ferroviaria della nuova darsena	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	3,500	0,000	3,500
012	001	Terminal intermodale ex-scalo Marotti	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	5,000	0,000	5,000
012	001	Nuovo porto peschereccio	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Ancona	Marche				0,000	25,000	0,000	25,000
012	001	Collegamento viario tra il Porto di Ancona e la grande viabilità	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	128	34/2010 - Seduta 05/05/2011	ANAS Spa	Marche	Gara in corso	Oltre 2015	0,000	479,770	479,773	479,773	0,000
012	002	<b>Hub portuale di Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto</b>	<b>Opera portuale</b>	<b>CIPE Legge Obiettivo</b>	<b>129</b>	<b>103/2004 - 75/2006 - 140/2007 - 2/2008</b>	<b>Autorità Portuale di Civitavecchia</b>	<b>Lazio</b>	<b>PP</b>	<b>Oltre 2015</b>	<b>118,785</b>	<b>482,020</b>	<b>482,022</b>	<b>200,639</b>	<b>281,383</b>
012	002	1° - lotto funzionale	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129	103/2004 - 75/2006 - 140/2007 - 2/2008	Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio	PP	2015		194,650	194,652	194,652	0,000
012	002	Realizzazione nuova darsena traghetti	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Realizzazione nuova darsena servizi	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Prolungamento dell'antemurale C. Colombo	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	2° - lotto funzionale	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129	103/2004 - 75/2006 - 140/2007 - 2/2008	Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio	PP	Oltre 2015		287,370	287,370	5,990	281,380
012	002	Molo di sottoflutto darsena grandi masse	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Nuove banchine per l'area crocieristica e commerciale	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Nuovo accesso al bacino storico	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Ponte mobile di collegamento con l'antemurale Traiano	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Prolungamento della banchina n° 13	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Riqualificazione banchine del bacino storico	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000
012	002	Viabilità principale	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	129		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
012	003	Hub portuale di Taranto	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	130	74/2003 - Seduta 06/11/2009 - Seduta 18/11/2010 - 104/2010	Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato	2014	51,650	189,740	189,740	189,740	0,000
012	003	Strada dei moli e relativa illuminazione, rete elettrica ed opere idriche e fognarie	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	130		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato						0,000
012	003	Ampliamento del IV Sporgente	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	130		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato						0,000
012	003	Realizzazione darsena ad ovest del IV Sporgente	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	130		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato						0,000
012	003	Piattaforma logistica	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	130		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato						0,000
012	004	Hub portuale - Allacciamenti plurimodali Genova, Savona, La Spezia	Rete stradale					Liguria			1.807,599	803,520	878,934	513,844	365,090
012	004	Porto di Savona	Rete stradale					Liguria				376,950	402,464	239,414	163,050
012	004	Miglioramento viabilità accesso portuale e nuovo varco doganale	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Savona	Liguria				0,000	23,840	0,000	23,840
012	004	Fase 2 il terrapieno	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Savona	Liguria				0,000	18,240	0,000	18,240
012	004	Fase 3 la sagraelevata	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Savona	Liguria				0,000	5,600	0,000	5,600
012	004	Miglioramento accesso calata Nord - Vado Ligure per traffico RO-RO	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Savona	Liguria							0,000
012	004	Accesso nuovo terminal multipurpose bacino Vado Ligure e accentramento nuovi varchi doganali	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Savona	Liguria				0,000	1,670	0,000	1,670
012	004	Miglioramento tratte ferroviarie Porto Vado-Parco Doria e Parco Doria-Cairo Montenotte	Rete ferroviaria	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Savona	Liguria							0,000
012	004	Variante SS 1 Aurelia Bis tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola Superiore	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	131	77/2007	ANAS Spa	Liguria	Contratto stipulato	2014	0,000	239,410	239,414	239,414	0,000
012	004	Variante SS 1 Aurelia Bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria	PP			137,540	137,540	0,000	137,540
012	004	Nuova tratta autostradale Carcare-Predosa ( vedi progetto unitario Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture				Liguria							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
012	004	Porto di La Spezia	Rete stradale					Liguria				391,570	430,770	239,350	191,420
012	004	Ampliamento area sosta veicoli pesanti	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di La Spezia	Liguria				0,000	4,340	0,000	4,340
012	004	Realizzazione rampe per flussi di accesso	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di La Spezia	Liguria				0,000	3,410	0,000	3,410
012	004	Collegamento viario sotterraneo Terminal Ravano	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di La Spezia	Liguria				0,000	31,450	0,000	31,450
012	004	Completamento Tangenziale urbana (variante SS 1 Aurelia)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria							0,000
012	004	Completamento Aurelia bis tra S. Benedetto e nuovo casello autostradale di La Spezia Nord	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria							0,000
012	004	Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	132	60/2008	ANAS Spa	Liguria	Contratto stipulato	2015	0,000	239,350	239,350	239,350	0,000
012	004	Variante alla SS 1 Aurelia - 4° lotto tra San Benedetto e Beverino	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Liguria	PP			152,220	152,220	0,000	152,220
012	004	Porto di Genova	Rete stradale				Autorità Portuale di Genova	Liguria	PD			35,000	45,700	35,080	10,620
012	004	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	133	84/2006 - Seduta 05/05/2011	Autorità Portuale di Genova	Liguria	PD	2013	0,000	35,000	35,000	35,080	-0,080
012	004	Collegamento porto-autoporto viabilità sponda destra sinistra area di Campi	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Genova	Liguria				0,000	10,700	0,000	10,700
012	005	Hub portuale di Trieste - Allacci plurimodali e piattaforma logistica	Opera portuale					Friuli-Venezia Giulia		Oltre 2015	414,199	439,820	439,820	81,500	358,320
012	005	Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	134	99/2004 - 148/2005 - 75/2006	Autorità Portuale di Trieste	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	0,000	329,820	329,820	81,500	248,320
012	005	1° stralcio funzionale	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	134	99/2004 - 148/2005 - 75/2006	Autorità Portuale di Trieste	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		132,430	132,430	81,500	50,930
012	005	2° stralcio funzionale	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo	134	99/2004 - 148/2005 - 75/2006	Autorità Portuale di Trieste	Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		197,390	197,390	0,000	197,390
012	005	Collegamenti ferroviari Piattaforma logistica di Trieste: raddoppio raccordo linea bivio San Polo Monfalcone e potenziamento terminal ferroviari	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP			30,000	30,000	0,000	30,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
012	005	Collegamenti ferroviari Piattaforma logistica di Trieste: raddoppio Ronchi Cervignano Udine circonvallazione di Udine	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Friuli-Venezia Giulia	PP			80,000	80,000	0,000	80,000
<b>012</b>	<b>006</b>	<b>Hub Portuale di Ravenna</b>	<b>Opera portuale</b>	<b>Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010</b>				<b>Emilia-Romagna</b>				<b>108,000</b>	<b>108,000</b>	<b>38,000</b>	<b>70,000</b>
012	006	(P) Nuovo scalo merci canale Candiano - 1 fase	Rete ferroviaria	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			RFI Spa	Emilia-Romagna	PP			38,000	38,000	38,000	0,000
012	006	Realizzazione approfondimento fondali a -14,50 metri e sistemazione banchine	Opera portuale	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			Autorità Portuale di Ravenna	Emilia-Romagna	PP			70,000	70,000	0,000	70,000
<b>012</b>	<b>007</b>	<b>Hub portuali di Napoli e di Salerno - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali</b>	<b>Opera portuale</b>	<b>Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>				<b>Campania</b>	<b>PP</b>		<b>154,938</b>	<b>218,440</b>	<b>261,558</b>	<b>16,218</b>	<b>245,340</b>
012	007	Hub portuale di Napoli – Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali		Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Napoli	Campania	SdF			0,000	140,000	0,000	140,000
012	007	Porto di Salerno	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture				Campania	PP			0,000	105,340	0,000	105,340
012	007	Area attrezzata in località Cemicchiara	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Salerno	Campania	PP			0,000	5,160	0,000	5,160
012	007	Allargamento molo 3 gennaio per le attività connesse alle autostrade del mare	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Salerno	Campania	PP			0,000	15,490	0,000	15,490
012	007	Strada interna all'area portuale per la regolarizzazione dei flussi di traffico	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Salerno	Campania	PP			0,000	1,030	0,000	1,030
012	007	Costruzione di svincolo sull'Autostrada A3 per la realizzazione di via di accesso da/per l'area portuale	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Salerno	Campania	PP			0,000	11,880	0,000	11,880
012	007	Collegamento ferroviario in galleria con la stazione di Salerno	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Salerno	Campania	PP			0,000	61,970	0,000	61,970
012	007	Banchina per lo scalo crocieristico	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Salerno	Campania	PP			0,000	9,810	0,000	9,810
012	007	Stazione Marittima	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Salerno	Campania	Lavori in corso	2011		0,000	16,218	16,218	0,000
<b>012</b>	<b>008</b>	<b>Piastra portuale di Catania</b>	<b>Opera portuale</b>	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Autorità portuale di Catania</b>	<b>Sicilia</b>							<b>0,000</b>

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
012	009	Piastra portuale di Palermo: realizzazione strada di collegamento del porto con la circonvallazione	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità portuale di Palermo	Sicilia				0,000	55,260	0,000	55,260
012	010	Piastra portuale di Messina: collegamento viario stabile tra il sistema autostradale e il porto (c.d. via del Mare)	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Messina	Sicilia							0,000
012	011	Piastra portuale di Trapani	Opera portuale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Trapani	Sicilia							0,000
012	012	Allacci plurimodali porto di Venezia	Opera portuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità Portuale di Venezia	Veneto				0,000	40,000	0,000	40,000
012	013	Sistema portuale Veneto: raccordo stradale con SS 516 - Variante di Piove di Sacco - da Liettoli a Piove di Sacco	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Veneto	Lavori conclusi	2009		0,000	41,700	41,700	0,000
012	014	Completamento porto di Ortona	Opera portuale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Abruzzo	Abruzzo				0,000	96,500	0,000	96,500
012	014	Lavori di banchinamento avamporto	Opera portuale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Abruzzo	Abruzzo				0,000	50,000	0,000	50,000
012	014	Dragaggio degli specchi portuali interni e del canale di accesso	Opera portuale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Abruzzo	Abruzzo				0,000	10,000	0,000	10,000
012	014	Prolungamento della diga sud per una lunghezza complessiva di circa 786 mt. con radice in corrispondenza dell'attuale testata del molo sud (molo di sottoflutto)	Opera portuale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Abruzzo	Abruzzo				0,000	36,500	0,000	36,500
<b>013</b>		<b>HUB INTERPORTUALI</b>									<b>1.533,349</b>	<b>1.576,302</b>	<b>2.163,235</b>	<b>653,437</b>	<b>1.509,798</b>
013	001	Hub interportuale Poggio Mirteto - Centro intermodale del Tevere (Spostamento scalo merci Roma San Lorenzo a Poggio Mirteto)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Lazio	PP	Oltre 2015	258,228	55,000	55,000	0,000	55,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
013	002	Hub interportuale di Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali	Interporti					Calabria			92,962	71,032	130,052	22,030	108,022
013	002	Progetto GRS 08/4 - Interporto 4° lotto - Magazzini FE-GO/GO-GO, centro direzionale, rete fognante-idraulica, opere stradali e parcheggi	Interporti	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria	Calabria				0,000	26,150	0,000	26,150
013	002	Progetto GRS 05 Tangenziale Est - Collegamento Gioia Tauro ed Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria	Calabria				0,000	32,870	0,000	32,870
013	002	Interventi di tipo infrastrutturale ed industriale	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135	89/2003	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP	2014	0,000	71,030	71,032	22,030	49,002
013	002	Piastra del freddo	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135	89/2003	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD	2014		44,850	44,850		44,850
013	002	Collegamento criogenico rigassificatore-piastra del freddo	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP			11,700	11,700		11,700
013	002	Magazzini della piastra del freddo	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD			29,740	29,740		29,740
013	002	Allacciamenti ferroviari	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD			3,000	3,000		3,000
013	002	Laboratori fitopatologici	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD			0,250	0,250		0,250
013	002	Completamento e sviluppo comparto nord	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135	89/2003	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD	2012		8,130	8,133		8,133
013	002	Sistemazione piazzale nord del porto	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD			0,500	0,500		0,500
013	002	Strada di accesso da S.Ferdinando al piazzale nord	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD			2,100	2,100		2,100
013	002	Capannoni prefabbricati	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD			5,530	5,533		5,533
013	002	Struttura a supporto della mobilità e sicurezza dei lavoratori	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135	89/2003	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP	2014		8,980	8,980		8,980
013	002	Parcheggio multipiano operatori portuali	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP			8,000	8,000		8,000
013	002	Ingresso pedonale in quota operatori portuali	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP			1,580	1,580		1,580
013	002	Reti materiali e viabilità	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	135	89/2003	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	Contratto stipulato			9,070	9,070		9,070
013	003	Hub interportuali di Nola, Battipaglia, Marcellanise/Maddaloni	Interporti					Campania			361,520	205,590	202,551	124,109	78,442

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
013	003	Interporto di Nola: adeguamento infrastrutturale del complesso interportuale di Nola - potenziamento delle infrastrutture esterne - Viabilità di accesso	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	136	17/2005	Interporto Campano Spa	Campania	Lavori in corso	2011	0,000	17,000	30,987	30,987	0,000
013	003	I lotto	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	136	17/2005	Interporto Campano Spa	Campania	Lavori conclusi	2010	0,000	0,000	16,632	16,632	0,000
013	003	II e III lotto	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	136	17/2005	Interporto Campano Spa	Campania	Lavori in corso	2011	0,000	0,000	14,354	14,354	0,000
013	003	Interporto di Battipaglia: potenziamento e collegamenti con A3 e rete ferroviaria	Interporti				Salerno Interporto Spa	Campania	Misto			109,300	92,274	93,122	-0,848
013	003	1° lotto funzionale: ferrovia intermodale, impiantistica generale e sistemazione delle aree esterne, capannone C3, ristrutturazione del corpo 1 del complesso di Torre Ray	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	137	112/2003 - 67/2005	Salerno Interporto Spa	Campania	Lavori in corso	2011	0,000	10,800	17,350	18,198	-0,848
013	003	2° lotto funzionale - Lotto di completamento	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	138	82/2006 - 80/2008	Salerno Interporto Spa	Campania	PP	Oltre 2015	0,000	74,920	74,924	74,924	0,000
013	003	1° stralcio	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	138	82/2006 - 80/2008	Salerno Interporto Spa	Campania	PD	2013	0,000	23,580	23,572	23,572	0,000
013	003	2° stralcio	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	138	82/2006 - 80/2008	Salerno Interporto Spa	Campania	PP	Oltre 2015	0,000	0,000	51,352	51,352	0,000
013	003	Interporto Marcanise /Maddaloni: adeguamento accessi intermodali		Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Interporto Sud Europa	Campania				79,290	79,290	0,000	79,290
013	003	Realizzazione strada di collegamento 'Asse principale di scorrimento' tra la viabilità odierna e l' area intermodale	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Interporto Sud Europa	Campania	PD			0,000	9,790	0,000	9,790
013	003	Realizzazione strade dorsali Nord/Sud interne all' interporto e delle relative interconnessioni	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Interporto Sud Europa	Campania	PD			0,000	14,930	0,000	14,930
013	003	Svincolo Autostradale sull' A30 Caserta/Salerno ed opere accessorie	Rete stradale	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Interporto Sud Europa	Campania	PP			0,000	19,430	0,000	19,430
013	003	Completamento terminal-raccordi ferroviari/piazzi movimento e stoccaggio container	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Interporto Sud Europa	Campania	PP			0,000	35,140		35,140
<b>013</b>	<b>004</b>	<b>Hub interportuali area romana</b>	<b>Interporti</b>					<b>Lazio</b>			<b>149,772</b>	<b>522,180</b>	<b>522,183</b>	<b>11,183</b>	<b>511,000</b>
013	004	Piastra Logistica di Civitavecchia	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139	57/2003	Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi	2010	0,000	11,180	11,183	11,183	0,000
013	004	Adeguamento sedime	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139	57/2003	Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi	2009		0,000	0,000	0,000	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
013	004	Collettore fognario e vasche di laminazione	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139	57/2003	Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi	2009		0,000	0,000	0,000	0,000
013	004	Completamento svincolo trasversale Nord - Raccordo ferroviario	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139	57/2003	Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi	2007		0,000	0,000	0,000	0,000
013	004	Videosorveglianza	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139	57/2003	Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi	2010		0,000	0,000	0,000	0,000
013	004	Spostamento Acquedotto	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139	57/2003	Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi	2009		0,000	0,000	0,000	0,000
013	004	Piastra logistica Bagni di Tivoli	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Lazio	Lazio	SdF			408,940	408,940	0,000	408,940
013	004	Interporto Roma-Fiumicino	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			CIRF Spa - Consorzio Interporto Roma Fiumicino	Lazio	PP			102,060	102,060	0,000	102,060
013	004	Opere d'infrastruttura a servizio dell'interporto: opere drenaggio e fognaria, rete idrica, antincendio, impianti elettrici e telefonici	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			CIRF Spa - Consorzio Interporto Roma Fiumicino	Lazio	PP			0,000	43,250	0,000	43,250
013	004	Raccordo ferroviario tra la linea Maccarese-Ponte Galeria ed il terminal dell'interporto	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			CIRF Spa - Consorzio Interporto Roma Fiumicino	Lazio	PP			0,000	58,810	0,000	58,810
013	005	Hub interportuale di Segrate - Opere complementari del centro intermodale - 1° lotto, 2° stralcio	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Provincia di Milano e Società per l'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso	Lombardia			113,621	86,300	86,300	0,000	86,300
013	006	Hub interportuale di Jesi - Infrastrutture di allaccio - II e III lotto	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Società Interporto Jesi	Marche	PD		87,798	30,090	30,090	0,000	30,090
013	007	Hub interportuale di Novara	Interporti					Piemonte			296,963	94,640	469,758	108,333	361,425
013	007	Completamento terminale Ovest e nuovo ponte sul Terdoppio	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140	90/2006	CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2011	0,000	94,640	109,298	108,333	0,965
013	007	Intervento 1 - Lotto unico. Costruzione nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2009					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 1 - Realizzazione area Nord-Est	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140	90/2006	CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2006					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 2 - Primo nucleo interporto	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	1996					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 3 - Magazzino M1	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2001					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
013	007	Intervento 2 - lotto n. 4 - Potenziamento dei fasci ferroviari	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	1998					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 5 - Strada aree critiche S. Agabio	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2002					0,000
013	007	Intervento 2 - Lotto n. 6 - binari 99	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2000					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 7 - Nuovo accesso al terminal	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2003					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 8 - Ampliamento a Nord piazzale intermodale	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2001					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 9 - Rimozione interferenze irrigue	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2004					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 10 - Ampliamento terminal	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2004					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 11 - ricalibratura alveo Terdoppio	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2003					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 12 - rimozione interferenza elettromagnetiche	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2006					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 13 - nuova infrastrutturazione a Sud	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2005					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 14 - acquisto gru semoventi	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2006					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 15 - Magazzino M2	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2007					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 16 - impianto di videosorveglianza	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi						0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 17 - Magazzino M3 Ovest (fase 1)	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2008					0,000
013	007	Intervento 2 - lotto n. 18 - Lavori di costruzione di un nuovo magazzino per logistica denominato M3 Est (fase 2)	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2009					0,000
013	007	Area Servizi a Nord-Est dell'interporto	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2006					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
013	007	Area sosta per veicoli pesanti denominata "Area parcheggio nord"	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Gara in corso	2011					0,000
013	007	Realizzazione binari di raccolta con lo scalo RFI Boschetto	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	140		CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	Lavori conclusi	2010					0,000
013	007	Terminale est	Interporti	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			CIM Spa - Centro Intermodale Merci di Novara	Piemonte	PD	Oltre 2015		0,000	244,460	0,000	244,460
013	007	Tangenziale di Novara - Collegamento dell'autostrada A4 Torino-Milano con la viabilità locale (SS 32 e SP 299)	Rete stradale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ANAS Spa	Piemonte	PP	Oltre 2015		0,000	116,000	0,000	116,000
013	008	Hub interportuale area brindisina	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità portuale di Brindisi	Puglia	SdF		61,975	88,980	88,975	0,000	88,975
013	008	Distripark	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità portuale di Brindisi	Puglia	SdF			0,000	61,975	0,000	61,975
013	008	Sistema urbano portuale	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità portuale di Brindisi	Puglia	PP			0,000	7,500	0,000	7,500
013	008	Accosti portuali	Interporti	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Autorità portuale di Brindisi	Puglia	PP			0,000	19,500	0,000	19,500
013	009	Hub interportuale di Catania	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141	75/2003 - 103/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	10,846	113,660	113,660	91,830	21,830
013	009	1^ fase-1° stralcio funzionale	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141	75/2003 - 103/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	Lavori in corso	2013		85,600	85,600	73,950	11,650
013	009	Area di sosta polo logistico	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141	75/2003 - 103/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	Lavori conclusi	2006					0,000
013	009	Polo logistico	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141	75/2003 - 103/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	Lavori in corso	2013					0,000
013	009	Polo intermodale	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141	75/2003 - 103/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE						0,000
013	009	1^ fase-2° stralcio funzionale	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141	103/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE	Oltre 2015		28,060	28,060	17,880	10,180
013	009	Polo intermodale completamento	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141	75/2003 - 103/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE	Oltre 2015					0,000
013	009	Strada di collegamento	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	141		Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE	Oltre 2015					0,000
013	010	Interporto di Termini Imerese	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	142	41/2009	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	Gara in corso	2015	1,549	79,030	89,863	78,866	10,997
013	011	Hub Interportuali - Augusta	Interporti	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			Regione Siciliana	Sicilia				85,000	85,000	85,000	0,000
013	012	Allacci plurimodali e adeguamento porto di Livorno e interporto di Guasticce	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	143	106/2007	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Toscana	Lavori in corso	2011	25,823	26,080	26,080	26,080	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
013	012	Progetto Generale di viabilità ed opere di urbanizzazione primaria all'interno dell'interporto in località Guasticce nel comune di Collesalveti	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	143		Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Toscana	Lavori in corso	2011					0,000
013	012	Attraversamento stradale sul collettore sud e sottoattraversamento idraulico mediante sifone	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	143		Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Toscana	Lavori conclusi	2011					0,000
013	012	Opere di messa in sicurezza idraulica delle aree intercluse dalla nuova viabilità	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	143	I31B07000320008	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Toscana	Contratto stipulato	2011					0,000
013	012	Nuova cabina elettrica di consegna Enel	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	143		Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Toscana	Gara in corso	2011					0,000
013	013	Piastra logistica umbra	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	144	15/2004 - 90/2007 - 81/2008 - 82/2008	Regione Umbria	Umbria	Contratto stipulato	2013	14,719	94,720	94,723	70,316	24,407
013	013	Terni-Narni	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	144	15/2004 - 81/2008	Regione Umbria	Umbria	Contratto stipulato	2013	0,000	39,010	39,013	22,819	16,194
013	013	Foligno	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	144	15/2004 - 82/2008	Regione Umbria	Umbria	Gara in corso	2013	0,000	38,740	38,737	30,523	8,214
013	013	Città di Castello-S. Giustino	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	144	15/2004 - 90/2007	Regione Umbria	Umbria	Gara in corso	2013	0,000	16,970	16,974	16,974	0,000
013	014	(P) Hub Interportuale Sistema idroviario - Padano-Veneto	Interporti	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture			Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po	Lombardia - Emilia-Romagna							0,000
013	015	Hub Interportuale Porto di Cremona (ex Nuova conca di accesso al porto di Cremona)	Interporti	Procedimenti interrotti	145	100/2004	Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova	Lombardia	Procedimento interrotto		57,843	24,000	24,000	35,690	-11,690
013	016	Interporto di Trento	Interporti	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Interbrennero Spa	Trentino-Alto Adige							0,000
013	017	Piattaforma Logistica Adriatica Sud	Interporti	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Molise				0,000	145,000	0,000	145,000
014		GRANDI HUB AEROPORTUALI - ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI									309,874	621,120	1.722,470	269,949	1.452,521

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
014	001	Hub aeroportuale sistema Veneto - Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia e Verona)	Rete ferroviaria				RFI Spa	Veneto	PP	Oltre 2015		314,320	314,320	1,000	313,320
014	001	Collegamento ferroviario con aeroporto di Verona (linea Modena-Verona)	Rete ferroviaria	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			RFI Spa	Veneto	PP	Oltre 2015		90,400	90,400	0,000	90,400
014	001	Collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	146	69/2005	RFI Spa	Veneto	PP		0,000	223,920	223,920	1,000	222,920
014	002	Hub aeroportuale - allacciamenti metro Parma	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti			MetroParma Spa	Emilia-Romagna	Procedimento interrotto	Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 revoca il finanziamento dell'opera		306,800	306,800	268,949	37,851
014	002	Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti	147	107/2004 - 64/2005 - 158/2005 - 92/2006	MetroParma Spa	Emilia-Romagna	Procedimento interrotto	Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 revoca il finanziamento dell'opera	0,000	306,800	306,800	268,949	37,851
014	003	Completamento impianto aeroportuale di Catania	Opera aeroportuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture				Sicilia							0,000
014	004	Hub aeroportuali Palermo Aeroporto	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture				Sicilia				0,000	1.085,000	0,000	1.085,000
014	004	Metropolitana leggera automatica	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Palermo	Sicilia				0,000	1.085,000	0,000	1.085,000
014	004	1° stralcio funzionale tratta Oreto-Notarbartolo	Ferrovie metropolitane	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Palermo	Sicilia	Selezione di proposte in PF			0,000	623,448	0,000	623,448
014	004	Completamento metropolitana leggera automatica	Opera aeroportuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Comune di Palermo	Sicilia	SdF	Oltre 2015		0,000	461,552		461,552
014	005	Adeguamento degli allacci ed il potenziamento dell'aeroporto dell'Abruzzo	Opera aeroportuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SAGA Spa	Abruzzo				0,000	9,850	0,000	9,850
014	006	Sistema aeroportuale campano di Capodichino, Grazzanise, Salerno	Opera aeroportuale	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			GESAC Spa	Campania							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
014	007	Adeguamento e messa a norma dell' aeroporto d'Abruzzo	Opera aeroportuale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Abruzzo				0,000	6,500	0,000	6,500
015		<b>SCHEMI IDRICI</b>									4.641,398	2.459,673	5.722,715	1.799,111	3.923,604
015	001	MOL - Acquedotto Molisano Centrale	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	148	62/2003 - 115/2004 - 110/2006 - Seduta 31/07/2009	ERIM Ente Risorse Idriche Molise	Molise	Lavori in corso	2012	0,000	82,760	82,760	83,270	-0,510
015	002	MOL - Opere di derivazione per l'utilizzazione delle acque invasate dalla Diga di Arcichiaro sul Torrente Quirino - Adduzione da Arcichiaro	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ERIM Ente Risorse Idriche Molise	Molise				0,000	25,820	0,000	25,820
015	003	MOL - Acquedotto Molisano Destro	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	149	61/2003 - 152/2005 - 85/2009	ERIM Ente Risorse Idriche Molise	Molise	Lavori in corso	2011	0,000	30,390	27,296	28,665	-1,369
015	004	MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	150	153/2005 - 75/2006 - 99/2006 - 147/2006	Consorzio di Bonifica Integrale Larinese	Molise	Gara in corso	2014	0,000	75,000	75,000	75,000	0,000
015	005	MOL - Integrazione portata dell'acquedotto Campano occidentale dal fiume Volturno a Venafro	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio di Bonifica Piana di Venafro	Molise	PP						0,000
015	006	ABR - ABR04/2 Completamento sistema acquedottistico della Val Pescara	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio ACA - Azienda Consortile Acquedottistica Valpescara Tavo	Abruzzo	PP			5,170	5,170	0,000	5,170
015	007	ABR - Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso - lato Teramo	Rete idrica				Regione Abruzzo	Abruzzo	Misto			87,110	87,108	36,808	50,300
015	007	1° lotto funzionale	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	151	47/2004	Regione Abruzzo	Abruzzo	Lavori conclusi	2009	0,000	36,810	36,808	36,808	0,000
015	007	Lotto di completamento	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Abruzzo	Abruzzo				50,300	50,300	0,000	50,300
015	008	ABR - Adduzione Abruzzo - Puglia dai fiumi Pescara Sangro e Vomano	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Abruzzo	Abruzzo							0,000
015	009	ABR - ABR02/2 - Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152	107/2007 (Ricusata dal CC)	Consorzio di Bonifica Sud di Vasto	Molise - Abruzzo	PP	2013	0,000	29,343	29,343	30,011	-0,668

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	009	Lotto n. 3 - Impianto di sollevamento - Laghetto di Pescolanciano (IS)	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152		Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Molise - Abruzzo	PP						0,000
015	009	Lotto n. 6 - Strada circumlacuale in dx	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152		Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Molise - Abruzzo	PP						0,000
015	009	Lotto n. 8 - Ripulitura dell'invaso e rimboschimento compensativo	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152		Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Molise - Abruzzo	PP						0,000
015	009	Lotto n. 9 - Sistemazione dell'ammasso roccioso	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152		Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Molise - Abruzzo	PP						0,000
015	009	Lotto n. 10 - Inerbimento scarpate	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152		Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Molise - Abruzzo	PP						0,000
015	009	Lotto n. 11- Sistemazione cava di prestito	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152		Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Molise - Abruzzo	PP						0,000
015	009	Messa in sicurezza delle opere a Valle	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152		Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Molise - Abruzzo	PP						0,000
015	010	ABR - Diga sul Fiume Fino a Bisenti	Rete idrica	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Consorzio di Bonifica Centro-Chieti</b>	<b>Abruzzo</b>	<b>SdF</b>						<b>0,000</b>
015	011	ABR - Disinquinamento del Fiume Aterno-Pescara: costruzione di fognatura ed impianti per il trattamento delle acque a servizio di insediamenti civili e industriali.	Rete idrica	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Regione Abruzzo</b>	<b>Abruzzo</b>	<b>SdF</b>			<b>0,000</b>	<b>87,800</b>	<b>0,000</b>	<b>87,800</b>
015	012	ABR - Riefficientamento adduzioni potabili ed opere connesse nei bacini idrici dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano	Rete idrica	<b>Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture</b>			<b>Regione Abruzzo</b>	<b>Abruzzo</b>	<b>SdF</b>			<b>0,000</b>	<b>92,960</b>	<b>0,000</b>	<b>92,960</b>

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	013	ABR - Realizzazione di vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Abruzzo	Abruzzo	PP			99,500	99,500	0,000	99,500
015	014	CAM - Adeguamento della ripartitrice principale dell'acquedotto campano	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Campania	Campania	PP			188,530	188,530	188,530	0,000
015	015	CAM - Miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Acqua Campania Spa	Campania	PP			387,430	387,430	15,890	371,540
015	016	CAM - Completamento dello schema della Campania Occidentale. Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Campania	Campania	PD			45,050	45,050	44,360	0,690
015	017	CAM - Adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Campania	Campania	PD			61,750	61,750	12,790	48,960
015	018	CAM - Completamento acquedotto Salernitano	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Acquedotto Salernitano	Campania	PD			0,000	210,000	0,000	210,000
015	018	Sub A - Progetto "Acquedotti del Salernitano" (11 interventi)	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Servizi Idrici Salernitani	Campania	PD			0,000	70,000	0,000	70,000
015	018	Sub B - Proposta PF "Obiettivo Sele"	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Servizi Idrici Salernitani	Campania				0,000	140,000	0,000	140,000
015	019	CAM - Sistema di adduzione principale alla città di Napoli	Rete idrica	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ARIN Spa	Campania	PD			74,380	74,380	24,460	49,920
015	019	Potenziamento dell'Acquedotto del Serino - I° lotto	Rete idrica	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ARIN Spa	Campania	PD			44,460	44,460	24,460	20,000
015	019	Integrazione funzionale del nuovo acquedotto in pressione del Serino	Rete idrica	Nuovi inserimenti 8° allegato infrastrutture già monitorati nel 2010			ARIN Spa	Campania	PP			29,920	29,920	0,000	29,920
015	020	CAM - Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele	Rete idrica					Campania	PE	Oltre 2015		170,890	207,183	128,474	78,709
015	020	Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua ed impianti tecnologici comuni di Albanella-Altavilla Silentina-Serre-Capaccio	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra del Sele	Campania				43,600	43,600	0,000	43,600



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	020	Nuova galleria Pavoncelli Bis	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	153	75/2006 - 148/2006	Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore Galleria di Valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis	Campania	Gara in corso	2016	0,000	127,290	163,583	128,474	35,109
015	021	BAS - Completamento Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	154	107/2006 - 146/2006	Regione Basilicata/Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano/Consorzio di Bonifica Bradano Metaponto	Basilicata	PD	2014	0,000	85,700	85,700	85,700	0,000
015	022	BAS - Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S. Giuliano" - Ginosa (progetto BAS 3)	Rete idrica				Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Misto			31,800	56,847	31,875	24,972
015	022	1° lotto: realizzazione condotta principale, di opere di regolazione in c.a., rimozione e allontanamento a discarica autorizzata di vecchie condotte in .c.a.p.	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata				0,000	24,972	0,000	24,972
015	022	2° lotto: completamento della ristrutturazione del sistema di adduzione	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	155	113/2004	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata - Puglia	Lavori conclusi	2008	0,000	31,880	31,875	31,875	0,000
015	023	BAS - Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	156	106/2006 - 3/2008	Regione Basilicata	Basilicata	PD	2016	0,000	110,870	110,870	101,770	9,100
015	024	BAS - Utilizzazione afflussi del Cogliandrino	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Basilicata	Basilicata				0,000	213,000	0,000	213,000
015	025	BAS - Riutilizzo delle acque basse jonico - lucane	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Basilicata	Basilicata				0,000	48,000	0,000	48,000
015	026	BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157	138/2002 - 54/2004	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata - Puglia	Lavori conclusi	2010	0,000	17,220	17,220	20,000	-2,780
015	026	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria ammodernamento e adeguamento dell'adduttore del Sinni dalla diga Monte Cotugno a Monteparano	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157	138/2002 - 54/2004	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata - Puglia	Lavori conclusi	2010					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	026	Collettore di raccolta in c.a. per lo smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157	138/2005 - 54/2004	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Lavori conclusi	2005					0,000
015	026	Adeguamento del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore del Sinni	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157	138/2002 - 54/2004	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Lavori conclusi	2007					0,000
015	027	BAS - Completamento schema idrico Basento - Bradano - Attrezzamento irriguo settori A e T	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano	Basilicata	PD			65,000	65,000	0,000	65,000
015	028	BAS - Adduttore Camastra Val Basento	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano	Basilicata	PP			0,000	50,000	0,000	50,000
015	029	BAS - Completamento dello schema irriguo delle aree del Medio Agri - 1° lotto funzionale	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio Alta Val d'Agri	Basilicata	PE			0,000	10,000	0,000	10,000
015	030	BAS - Conturizzazione completa utenze civili, industriali ed agricole e misurazione acqua fornita	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	158	110/2004	Acqua Spa	Basilicata	Lavori in corso	2012	0,000	46,490	46,490	59,520	-13,030
015	030	Lavori per la realizzazione del monitoraggio, attraverso la misurazione tramite telelettura, dell'approvvigionamento primario, nonché per la misurazione di utenze, atte a rappresentare lo stato della distribuzione e dell'utilizzo dell'acqua per usi potabili, irrigui ed industriali al fine di ottimizzare l'adozione di provvedimenti gestionali	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	158	110/2004	Acqua Spa	Basilicata	Lavori in corso	2012					0,000
015	030	Fornitura di strumentazioni ed apparecchiature	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	158	110/2004 - G84E04000020	Acqua Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2008					0,000
015	031	BAS - Razionalizzazione, ottimizzazione e completamento impianti irrigui con recupero efficienza e risparmio idrico	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Basilicata	Basilicata				0,000	1,000	0,000	1,000
015	032	BAS - Acquedotto Basento Camastra, integrazione condotte maestre	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Acquedotto Lucano Spa	Basilicata	PD			37,690	37,690	0,000	37,690
015	032	1° lotto funzionale	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Acquedotto Lucano Spa	Basilicata	PD			22,690	22,690	0,000	22,690

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	032	2° lotto funzionale	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Acquedotto Lucano Spa	Basilicata	PP			15,000	15,000	0,000	15,000
015	033	BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri	Rete idrica				Regione Basilicata	Basilicata	Misto			20,990	20,990	17,275	3,715
015	033	1° lotto funzionale	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	159	53/2004	Regione Basilicata	Basilicata	Lavori sospesi	Al 31 maggio 2011 i lavori risultano sospesi	0,000	12,990	12,990	17,275	-4,285
015	033	2° lotto funzionale	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Basilicata	Basilicata	PP			8,000	8,000	0,000	8,000
015	034	BAS - Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico	Rete idrica				Regione Basilicata	Basilicata	Misto			28,740	28,740	16,000	12,740
015	034	1° lotto funzionale	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	160	139/2002	Regione Basilicata	Basilicata	Lavori conclusi	2009	0,000	14,740	14,740	16,000	-1,260
015	034	2° lotto funzionale	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Basilicata	Basilicata	PD			14,000	14,000	0,000	14,000
015	035	BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	161	52/2004	Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Basilicata	Lavori in corso	2011	0,000	22,640	22,640	21,566	1,074
015	036	PUG - Acquedotto potabile del Sinni 1°, 2° e 3° Lotto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162	72/2007 - 91/2010	Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Lavori in corso	2014	0,000	69,990	69,990	76,700	-6,710
015	036	1° lotto - adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162	72/2007	Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Lavori in corso	2011	0,000	18,080	18,080	22,000	-3,920
015	036	2° lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162	72/2007	Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Lavori in corso	2011	0,000	14,410	14,410	17,200	-2,790
015	036	3° lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Seci	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162	72/2007 - 91/2010	Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Gara in corso	2014	0,000	37,500	37,500	37,500	0,000
015	037	PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	163	96/2004 - 21/2004 - 108/2006 - 145/2006	Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Lavori in corso	2011	0,000	53,000	52,616	52,616	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	038	PUG - Potenziamento della capacità di trasporto dell'Acquedotto del Sinni	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	PP			0,000	73,000	0,000	73,000
015	039	PUG - Opere di adduzione Abruzzo - Puglia da Fiumi Pescara, Sangro e Vomano	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Puglia							0,000
015	040	PUG - Adduzione dall'invaso di Ponte Liscione fino a Occhito: vettoriamento idrico del Bacino del Biferno a valle della diga di Ponte Liscione, al bacino del Fortore nell'invaso di Occhito	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regioni Puglia e Molise	Puglia	PP			0,000	214,000	0,000	214,000
015	041	PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	164	140/2002	Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano	Puglia	Lavori in corso	2011	0,000	19,680	19,683	19,877	-0,194
015	042	PUG - Traversa volano sul fiume Ofanto in località Monteverde (Avellino)	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Puglia	SdF			0,000	24,300	0,000	24,300
015	043	PUG - Accumulo di risorsa idrica per 16 M.mc a servizio del comprensorio irriguo in sinistra Ofanto	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio di Bonifica della Capitanata	Puglia	PP			0,000	103,000	0,000	103,000
015	044	CAL - Messa in sicurezza dei lavori eseguiti sulla diga dell'Esaro	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Calabria	Calabria				0,000	55,780	0,000	55,780
015	045	CAL - Costruzione della diga sul fiume Esaro e collegamento con l'acquedotto dell'Abatemarco	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Calabria	Calabria	PE			0,000	82,633	0,000	82,633
015	046	CAL - Galleria di derivazione e opera di presa della diga sul torrente Menta	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Calabria	Calabria	PE			0,000	10,846	0,000	10,846

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	047	CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta	Rete idrica				Regione Calabria	Calabria	Lavori in corso	2012		93,230	103,594	128,274	-24,680
015	047	1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di completamento	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	165	49/2004	Sorical Spa	Calabria	Lavori in corso	2012	0,000	22,370	21,748	23,241	-1,493
015	047	2° lotto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	154/2005 - 7/2007	Sorical Spa	Calabria	Lavori in corso	2012	0,000	70,860	81,846	105,033	-23,187
015	047	Centrale Idroelettrica S. San Salvatore e Condotta Forzata - Opere Civili	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	154/2005 - 7/2007	Sorical Spa	Calabria	Lavori in corso	2012					0,000
015	047	Centrale Idroelettrica S. San Salvatore - Opere elettromeccaniche	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	154/2005 - 7/2007	Sorical Spa	Calabria	Lavori in corso	2012					0,000
015	047	Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Condotte di distribuzione	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	154/2005 - 7/2007	Sorical Spa	Calabria	Lavori in corso	2012					0,000
015	047	Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Impianto di potabilizzazione	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	154/2005 - 7/2007	Sorical Spa	Calabria	Lavori in corso	2011					0,000
015	047	3° lotto	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Calabria	Calabria							0,000
015	047	4° lotto	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Calabria	Calabria							0,000
015	048	CAL - Completamento dello schema idrico sulla diga sul fiume Metrano	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio di Bonifica Piana di Rosarno	Calabria	PP			0,000	87,800	0,000	87,800
015	049	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	167	137/2002 - 53/2007 - 76/2010	Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana	Sicilia	Lavori conclusi	2008	0,000	38,160	52,330	65,898	-13,568
015	050	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	168	136/2002 - 52/2007 - 75/2010	Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana	Sicilia	Lavori in corso	2011	0,000	89,940	89,940	89,210	0,730

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	051	SIC - Acquedotto Montescuro Ovest	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	169	114/2004 - 88/2006 - 54/2007	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana	Sicilia	Gara in corso	Il contratto d'appalto è stato risolto ai sensi dell'art. 10 del DPR 252/98 a seguito di informativa della Prefettura di Roma. In corso il riaffidamento dei lavori di completamento.	0,000	74,310	74,310	86,200	-11,890
015	052	SIC - Potabilizzazione invaso Garcia	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia- Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze misisteriali n. 3189/02 e n. 3224/02	Sicilia	PD			0,000	5,170	0,000	5,170
015	053	SIC - Completamento invaso Blufi	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia- Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze misisteriali n. 3189/02 e n. 3224/02	Sicilia	PD			0,000	98,680	0,000	98,680
015	054	SIC - Risanamento diga Ancipa e infrastrutture connesse	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Sicilia.Hydro Spa	Sicilia	Lavori in corso	2011		0,000	45,700	45,700	0,000
015	055	SIC - Potenziamento acquedotti siciliani Centro-Orientale	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Siciliana	Sicilia				0,000	67,000	0,000	67,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	056	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche-Collegamento Liscia - Coghinias	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna							0,000
015	057	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche-Collegamento Liscia	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ente Autonomo del Flumendosa	Sardegna							0,000
015	058	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1°, 2° e 3° lotto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	170	60/2003 - 8/2007	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Sardegna	Lavori in corso	2011	0,000	68,970	68,970	74,096	-5,126
015	058	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	170	60/2003	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Sardegna	Lavori conclusi	2006	0,000	53,870	53,870	55,513	-1,643
015	058	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 3° lotto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	170	8/2007	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Sardegna	Lavori in corso	2011	0,000	15,100	15,100	18,583	-3,483
015	059	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Monte Lerno - Tirso	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ente Autonomo del Flumendosa	Sardegna							0,000
015	060	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Coghinias - Monte Lerno	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Ente Autonomo del Flumendosa	Sardegna							0,000
015	061	SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento (lotto 1°)	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	171	48/2004	Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale	Sardegna	PE	Oltre 2015	0,000	83,220	83,220	83,220	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
015	062	SAR - Condotta pedemontana di adduzione irrigua (diga di Sa Stria sul Rii Monti Nieddu Traversa di Medau Ainiu sul Rio Is Canargius) - lotto 2°	Rete idrica	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna				9,400	9,400	0,000	9,400
015	063	SAR - Schema idrico Sardegna Sud - Orientale. Serbatoio sul basso Flumendosa a Monte Perdosu	Rete idrica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale/Ente autonomo del Flumendosa	Sardegna	PP			0,000	120,000	0,000	120,000
015	064	SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) - Opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA - 2° e 3° lotto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	172	58/2003	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Sardegna	PD	2014	0,000	55,170	55,196	55,196	0,000
015	065	SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	173	59/2003 - 88/2004	Consorzio Bonifica dell'Oristanese	Sardegna	PP	Procedimento sospeso per la contrarietà delle popolazioni interessate e per conseguenti determinazioni della Regione Sardegna.	0,000	0,160	0,160	0,160	0,000
015	066	MOL - Gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	Rete idrica	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Molise	Molise				0,000	435,800	0,000	435,800
015	067	ABR - Mitigazione del rischio idraulico dei bacini idrografici e gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	Rete idrica	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati			Regione Abruzzo	Abruzzo				0,000	1.018,330	0,000	1.018,330
016		PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO***									0,000	964,700	964,700	964,700	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
016	001	Variante sul metanodotto di importazione dall'Algeria - Variante tr. 9 S. Vincenzo C. - Tarsia	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Calabria							0,000
016	002	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Tarvisio - Malborghetto, Malborghetto - Bordano, Bordano - Flaibano	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Friuli-Venezia Giulia							0,000
016	003	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Istrana - Camisano	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Veneto							0,000
016	004	Metanodotto importazione Libia - tratto offshore entro 12 miglia, e tratto Gela - Enna	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Sicilia							0,000
016	005	Collegamento terminale GNL di Panigaglia alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Pontremoli - Parma	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Emilia-Romagna - Toscana							0,000
016	006	Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Edison Gas Spa	Veneto - Emilia-Romagna							0,000
016	007	Completamento rete interregionale - Metanodotto Bernalda - Palagiano	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Puglia							0,000
016	008	Collegamento di un giacimento alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Gagliano - Sparacollo	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Sicilia							0,000
016	009	Collegamento di uno stoccaggio alla Rete Nazionale Gasdotti - Allacciamento del giacimento di Collalto	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Edison Gas Spa	Veneto							0,000
016	010	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Bologna-Milano	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Lombardia							0,000
016	011	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Milano-Torino	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			SNAM Rete Gas	Piemonte							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
016	012	Terminali di rigassificazione - Offshore Adriatico	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Edison Gas Spa	Veneto							0,000
016	013	Terminali di rigassificazione - Taranto	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ENEL Spa	Puglia							0,000
016	014	Nuovo Terminale di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			BG Brindisi LNG Spa	Puglia							0,000
016	015	Terminali di rigassificazione - Vado Ligure	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ENEL Spa	Liguria							0,000
016	016	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sottterraneo - Collalto	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Edison Gas Spa	Veneto							0,000
016	017	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sottterraneo - Alfonsine	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Stoccaggi Gas Italia Spa	Emilia-Romagna							0,000
016	018	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sottterraneo - Bordolano	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Stoccaggi Gas Italia Spa	Lombardia							0,000
016	019	Giacimenti di idrocarburi - Insieme produttivo di Tempa Rossa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	174	139/2007	Total Italia Spa	Basilicata	Gara in corso	2014	230,340	964,700	964,700	964,700	0,000
016	019	Sviluppo del giacimento di idrocarburi. Centro olio, centro GPL siti di perforazioni e collegamenti	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	174		Total E&P Italia Spa	Basilicata	Gara in corso	2014					0,000
016	019	Sviluppo del giacimento di idrocarburi. Lavori di preparazione del sito	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	174		Total E&P Italia Spa	Basilicata	Gara in corso						0,000
016	020	Giacimenti di idrocarburi - Miglianico	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ENI - Divisione Agip	Abruzzo							0,000
016	021	Giacimenti di idrocarburi - Alto Adriatico	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			ENI - Divisione Agip - Edison Gas - British Gas	Veneto - Emilia-Romagna							0,000
016	022	Programma pilota di impianti di termovalorizzazione	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Regione Puglia	Puglia							0,000
017		PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE									0,000	691,500	1.003,078	1.003,078	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
017	001	Linea a 380 kV "S.Fiorano (I) – Robbia (Ch)" in doppia terna di interconnessione Italia - Svizzera	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	175	9/2004	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2005	0,000	23,000	59,578	59,578	0,000
017	001	1° lotto	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	175	9/2004	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2005					0,000
017	001	2° lotto	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	175	9/2004	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2005					0,000
017	002	Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "Turbigo - Bovisio": tratto Turbigo - Rho	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	176	42/2004	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi	2006	0,000	46,500	46,500	46,500	0,000
017	002	Tratto aereo	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	176		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi						0,000
017	002	Tratto cavo	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	176		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi						0,000
017	003	Elettrodotto a 380 kV Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rapolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	177	143/2005 - Seduta 29/03/2006	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2007	0,000	12,000	12,000	12,000	0,000
017	003	1° lotto	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	177	143/2005 - Seduta 29/03/2006	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2007					0,000
017	003	2° lotto	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	177		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Basilicata	Lavori conclusi	2007					0,000
017	004	Nuovo collegamento sottomarino a 500 kV in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana)	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	178	144/2005	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna - Lazio	Lavori in corso	2011	0,000	520,000	750,000	750,000	0,000
017	004	Collegamento sottomarino e terrestre tra le due stazioni elettriche di Fiumesanto e Latina	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	178	144/2005	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna - Lazio	Lavori in corso	2011					0,000
017	004	Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - Impianti	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	178	144/2005	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna - Lazio	Lavori in corso	2011					0,000
017	004	Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - Opere civili	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	178	144/2007	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna - Lazio	Lavori conclusi	2010					0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
017	005	Stazione elettrica 380/220/150 kV di Striano - Nuova stazione 380/220/150 kV nell'area pedemontana a est del Vesuvio	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Campania	PP						0,000
017	006	Elettrodotti 380 kV Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	179	73/2007	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana	Lavori conclusi	2011	0,000	90,000	135,000	135,000	0,000
017	006	Lotto II - dalla stazione elettrica di transizione aria-cavo "Le Rose" al sostegno n. 47	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	179	73/2007	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana	Lavori conclusi	2011					0,000
017	006	Lotto III - dal sostegno n. 47 alla stazione elettrica di S. Barbara	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	179	73/2007	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana	Lavori conclusi	2009					0,000
017	006	Opere connesse - dalla stazione elettrica di transizione aria cavo di Fontelupo alla stazione elettrica di Casellina e opere connesse	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo	179	73/2007	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana	Lavori conclusi	2010					0,000
017	007	Tratto italiano della linea 380 kV Cordignano -Lienz (Austria)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto							0,000
017	008	Linea 380 kV Venezia Nord-Cordignano (TV): consentirà di alimentare in sicurezza le stazioni di trasformazione esistenti di Udine Ovest, Cordignano (TV) e Sandrigo (VI) e le future stazioni di Montecchio (VI) e Vedelago (TV) e di eliminare locali limitazioni al processo di liberalizzazione del mercato elettrico	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto							0,000
017	009	Linea 380 kV La Spezia-Acciaiolo (LI): gli interventi previsti sulla linea esistente consentiranno di rimuovere le attuali limitazioni all'esercizio	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° sched a	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
017	010	Raccordi tra le linee 380 kV Poggio a Caiano (PO)- Roma Nord e Montalto di Castro (VT)- Suvereto (LI), in prossimità di Grosseto, per migliorare gli scambi in sicurezza tra le aree Centro-Nord e Centro-Sud.	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana							0,000
017	011	Linea 380 kV Rizziconi (RC) -Laino (CS): farà aumentare l'affidabilità della rete di trasmissione in Calabria e gli scambi Sicilia-Continente	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Calabria							0,000
017	012	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Montecchio (VI)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto							0,000
017	013	Stazione di trasformazione 380/130 kV in provincia di Treviso (Vedelago)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto							0,000
017	014	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Carpi (MO)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Emilia-Romagna							0,000
017	015	Stazione di trasformazione 380/220 kV di Santa Barbara (AR) (4)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana							0,000
017	016	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Casellina (F1) (4)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana							0,000
017	017	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Abbadia (MC)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Marche							0,000
017	018	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Villavalle (TN)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Trentino-Alto Adige							0,000
017	019	Stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Striano (NA)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Campania							0,000
017	020	Stazione di trasformazione 380/150 kV di Feroletto (CZ)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Calabria							0,000
017	021	Stazione di trasformazione 220/130 kV di Pietrafitta (PG)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Umbria							0,000
017	022	Raccordi alla stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Laino (CS)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Calabria							0,000
017	023	Raccordi 150 kv alla stazione di trasformazione 380/150 kV di Paternò(5) (CT)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sicilia							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
017	024	Raccordi 220 kv alla stazione di trasformazione 220/150 kv di Villasor (CA)	Comparto energetico	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna							0,000
017	025	Collegamento Sicilia-Calabria Nuovo elettrodotto a 380 kv Sorgente Rizziconi	Comparto energetico	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sicilia - Calabria							0,000
017	026	Collegamento tra Puglia e Campania -Nuovo elettrodotto a 380 kv Foggia Benevento	Comparto energetico	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Puglia - Campania							0,000
017	027	Collegamento tra Padova e Venezia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Dolo Camin Fusina	Comparto energetico	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto							0,000
017	028	Nuovo elettrodotto a 380 kv Lodi-Pavia "Chignolo Po-Maleo"	Comparto energetico	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia							0,000
017	029	Collegamento tra Udine e Gorizia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Udine Ovest Re di Puglia	Comparto energetico	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Friuli-Venezia Giulia							0,000
017	030	Collegamento tra Piemonte e Lombardia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Trino Lachiarella	Comparto energetico	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Piemonte - Lombardia							0,000
018		<b>PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI</b>	Telecomunicazioni	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture				Non ripartibile a livello regionale			0,000				0,000
018	001	Interventi nel comparto delle telecomunicazioni	Telecomunicazioni	Intervento compreso nel 9° allegato infrastrutture				Non ripartibile a livello regionale							0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
019		OPERE STRATEGICHE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2014	0,000	346,300	304,630	281,113	23,517
019	001	Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2012		24,980	26,396	20,135	6,261
019	002	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2014		13,500	10,535	6,440	4,095
019	003	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2014		17,040	15,392	9,182	6,210
019	004	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori conclusi	2006		22,990	22,990	22,990	0,000
019	005	Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2011		22,390	27,636	27,636	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
019	006	Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2012		35,080	25,907	21,792	4,115
019	007	P.S. Fiumicino Polaria – Caserma lavarone	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2011		6,820	6,821	6,821	0,000
019	008	Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Contratto stipulato			17,730	12,371	19,076	-6,705
019	009	Ministero Politiche Agricole	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2011		24,030	28,361	24,036	4,325
019	010	Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Lazio	Lavori conclusi	2011		20,800	16,423	15,918	0,505
019	011	Camera dei Deputati – Complesso del Seminario	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2012		6,440	5,400	5,400	0,000
019	012	Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2011		11,720	7,784	9,369	-1,585
019	013	Palazzo Venezia	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2012		8,340	6,622	6,622	0,000



ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
019	014	Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2012		6,100	5,479	5,479	0,000
019	015	Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Lazio	Lavori sospesi	Lavori sospesi		13,720	14,988	9,284	5,704
019	016	Museo Storico delle Comunicazioni	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Lazio	Contratto stipulato			4,990	5,085	3,949	1,136
019	017	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Lazio	Lavori conclusi	2010		5,120	2,798	2,798	0,000
019	018	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Lazio	Lavori sospesi	Lavori sospesi		12,460	9,445	9,445	0,000
019	019	Senato della Repubblica – Complesso della Minerva	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2011		31,500	23,997	23,997	0,000
019	020	Camera dei Deputati – Vicolo Valdina	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	2013		30,570	20,125	20,125	0,000
019	021	Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Contratto stipulato			4,440	4,537	4,537	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
019	022	Ministero Beni Culturali – Collegio Romano	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Lazio	Contratto rescisso	Contratto rescisso		5,540	5,540	6,084	-0,544
020		PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	Edilizia scolastica	CIPE Legge Obiettivo	181	102/2004 - 157/2005 - 143/2006	Più Comuni e Province	Non ripartibile a livello regionale	Misto		0,000	489,080	489,083	489,083	0,000
020	001	1° programma stralcio	Edilizia scolastica	CIPE Legge Obiettivo	181	102/2004 - 157/2005 - 143/2006	Più Comuni e Province	Non ripartibile a livello regionale	Misto			0,000	193,884	193,884	0,000
020	002	2° programma stralcio	Edilizia scolastica	CIPE Legge Obiettivo	181	102/2004 - 157/2005 - 143/2006	Più Comuni	Non ripartibile a livello regionale	Misto			0,000	295,199	295,199	0,000
021		PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA	Edilizia scolastica	Nuovi inserimenti 7° allegato infrastrutture (Delibera CIPE 51/2009) non confermati			Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Non ripartibile a livello regionale	Misto			0,000	1.021,288	1.021,288	0,000
021	001	Nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture	182	48/2009	Authority Società di Trasformazione Urbana Spa di Parma	Emilia-Romagna	Lavori in corso	2012	0,000	0,000	29,648	29,648	0,000
021	002	Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture	183	47/2009	Presidente Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39	Abruzzo	Misto		0,000	0,000	226,421	226,421	0,000
021	003	Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture	187	103/2010	Scuola Europea di Varese	Lombardia	Lavori in corso	2012	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
021	004	Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture	186	32/2010 - 67/2010	Più Comuni e Province	Non ripartibile a livello regionale	Misto		0,000	0,000	358,400	358,400	0,000
021	005	Altri interventi in materia di edilizia scolastica da programmare	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture			Più Comuni e Province	Non ripartibile a livello regionale				0,000	406,419	406,419	0,000
022		<b>PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA</b>	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	Ministero della Giustizia	Non ripartibile a livello regionale	Lavori in corso	2014	0,000	503,300	503,268	503,268	0,000
022	001	Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	Ministero della Giustizia	Sardegna	Lavori in corso	2011		0,000	86,132		86,132
022	002	Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Sardegna	Lavori in corso	2011		0,000	85,966		85,966
022	003	Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Sardegna	Lavori in corso	2011		0,000	57,203		57,203
022	004	Nuovo istituto penitenziario di Oristano	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Sardegna	Lavori in corso	2011		0,000	48,664		48,664
022	005	Nuovo istituto penitenziario di Forlì	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Emilia-Romagna	Lavori in corso	2014		0,000	59,253		59,253
022	005	1ª fase	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	Ministero della Giustizia	Emilia-Romagna	Lavori conclusi	2010					0,000
022	005	1° stralcio	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	Ministero della Giustizia	Emilia-Romagna	Lavori in corso	2013					0,000
022	005	2° stralcio	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	Ministero della Giustizia	Emilia-Romagna	Gara in corso	2014					0,000
022	006	Nuovo istituto penitenziario di Rovigo	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Veneto	Lavori in corso	2014		0,000	52,050		52,050

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
022	006	1° lotto e 2° lotto 1° stralcio	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184		Ministero della Giustizia	Veneto	Lavori in corso	2012					0,000
022	006	2° lotto - 2° stralcio	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184		Ministero della Giustizia	Veneto	Gara in corso	2014					0,000
022	007	Nuovo istituto penitenziario di Savona	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia e Liguria	Liguria	Contratto stipulato	2014		0,000	62,000		62,000
022	008	Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghilla	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184	58/2009	SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Calabria				0,000	52,000		52,000
022	008	Lotto 1	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184		Ministero della Giustizia	Calabria							0,000
022	008	Lotto 2	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo	184		Ministero della Giustizia	Calabria							0,000
023		<b>INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA</b>	Altra edilizia pubblica								0,000	79,560	402,705	278,858	123,847
023	001	Roma - Centro delle scienze e delle tecnologie	Altra edilizia pubblica	Intervento non compreso nel 9° allegato infrastrutture				Lazio	Gara in corso			0,000	43,726	0,000	43,726
023	002	Firenze - Parco della musica	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo non confermato	188	Seduta 05/05/2011	Commissario delegato per la realizzazione del "Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze"	Toscana	Lavori in corso	2013	0,000	0,000	236,919	156,798	80,121
023	003	Venezia - Palazzo del cinema	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	185	105/2007	Commissario straordinario per l'opera "Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia"	Veneto	Lavori sospesi	Lavori sospesi		79,560	79,560	79,560	0,000
023	004	Aeroporto di S. Egidio. Aeroporto internazionale dell'Umbria	Opera aeroportuale	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Umbria	Lavori in corso	2011		0,000	42,500	42,500	0,000

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - Dati aggiornati al 30 Aprile 2011

N° macro opera	N° Opera	Denominazione	Tipo opera	Classificazione Intervento	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Soggetto competente	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/04/2011	Costi Dicembre 2001 - Del. 121/2001	Costi Aprile 2011 - 9° All. Infrastrutture	Costi 30 Aprile 2011 Stima	Disponibilità 30 Aprile 2011	Fabbisogno 30 Aprile 2011
024		PARCO DELLA SALUTE - OSPEDALE NUOVE MOLINETTE	Altra edilizia pubblica	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Piemonte				0,000	0,000		0,000
024	001	Parco della Salute - Ospedale Nuove Molinette (Del. CIPE 3/2005 Integrazione 1° programma delle opere strategiche)	Altra edilizia pubblica	Nuovi inserimenti 7° allegato (Scheda Regioni IGQ e gli aggiornamenti) non confermati				Piemonte				0,000	0,000		0,000